

목 표

군정 기록물에 대한 통합 보존·관리 기능을 중심으로 적극적인 기록정보서비스 제공을 통한 군민의 알권리 보장의 핵심시설로 건립

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (100%)	완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진중 <input type="checkbox"/>			임기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업기간	이행 후 계속추진 <input type="checkbox"/>	2018년~2020년 (3개년)	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
				3,000	-	-	3,000	-	

 현황 및 사업개요

- 추진목적 : 現 영암군 문서고의 부족한 수용용량 및 시설수준의 한계 극복
- 위 치 : 영암군 영암읍 역리 291-2
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년(3개년)
- 사업량 : 건물 1동 및 부대시설
 - 부지면적 : 635m²(연면적 : 918.56m²)
- 총사업비 : 3,000백만원

 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	각종 행정 절차 이행	▪ 영암군 공유재산 관리계획 반영
		▪ 부지매입 및 공사착공비 '19년 본예산 반영
		▪ 중기 지방재정 계획 반영
2019	부지 매입, 공사 착공	▪ 토지매입 협의 취득
		▪ 실시 설계용역 발주
		▪ 공사 사업발주 및 착공
2020	공사 준공, 사용 승인	▪ 공사 준공 및 사용 승인

추진실적

- 2018년 제3차 영암군 공유재산심의위원회 심의 완료 : '18. 11월
- 2019년 정기분 공유재산 관리계획 반영 : '18. 12월
- 기록관 건립 부지 매입 및 등기 이전 완료 : '19. 2월
- 기록관 건립공사 기본 및 실시설계용역 완료 : '19. 10월
- 기록관 건립공사 발주 및 착공 : '19. 12월
- 기록관 건립공사 준공 : '20. 8월
- 기록관 이동식서가 및 향온향습기 설치 완료 : '20. 8월
- 기록관 물품 및 장비 구입 및 배치 : '20. 11월
- 기록관 사용승인 : '20. 11월
- 본청 보존서고 및 실과 기록물 이관 완료 : '20. 12월
- 기록관 개관 : '20. 12월

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투 자 계 획					임기후	투 자 실 적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	3,000	-	2,300	700	-	-	-	-	2,300	706	195	203	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	3,000	-	2,300	700	-	-	-	-	2,300	706	195	203	-
민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
기록관 건립	행정절차 이행	공사착공	준공	-	-
목표달성 여부	여	여	여	-	-

□ 기대효과

- 공공기록물의 훼손과 분실을 방지하여 소중한 자산으로 보존관리 및 활용
- 다양한 군정기록물의 대군민 교육·전시서비스 및 기록정보서비스 제공을 통한 군민 알권리 보장

주관부서	과 장		팀 장		담당자	
총무과	임문석	2210	한재진	2235	남인후	2206