

## 목 표

- 도갑권역 경관 복원을 통한 월출산 중심의 관광문화 축 완성
- 관광문화 다양화를 통한 관광객 유치 및 지역경제 활성화

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (80%)	완료시기	임내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진중 <input checked="" type="checkbox"/>			임기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input checked="" type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2018~2021년 (4개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	계	
				2,520	1,250	-	1,270	-	

 사업개요

- 위 치 : 영암군 군서면 도갑리 49-2번지 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4개년)
- 사업규모 : 흥예교 설치 및 진입로 개설
- 총사업비 : 2,520백만원(군특 1,250 군비 1,270)

 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	도갑지구 문화공원 조성사업	▪ 흥예교 설치 기본 및 실시설계용역
		▪ 흥예교 설치공사 착공
2019	도갑지구 문화공원 조성사업	▪ 도갑사 옛길복원 기본계획 수립 추진
2020	도갑지구 문화공원 조성사업	▪ 흥예교 설치공사 완료
		▪ 도갑사 옛길복원사업 착공
2021	도갑지구 문화공원 조성사업	▪ 도갑사 옛길복원사업 완료

**추진실적**

- 도갑권역 문화공원 조성 기본 및 실시설계용역 완료 : '18. 11.
- 도갑사 옛길복원사업 기본계획 수립용역 완료 : '19. 8.
- 홍예교 설치 및 보행로 정비 완료 : '20. 3.
- 수리재골(도갑제) 탐방로 입지적정성 적합 판정 : '20. 5.
- 구림문화길 2200 실시설계용역 완료 : '20. 9.
- 구림문화길 2200 조성사업 계약심사 추진 : '20. 12.
- 구림문화길 2200 조성사업 착수 : '20. 12.
- 도갑사 생태공원 조성(3,014㎡) 완료 : '21. 5.

**향후 추진계획**

- 구림 문화길 2200(옛길 조성 L=2.2km) 사업 완료 : '21. 9.

**연도별 소요예산**

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합계	2,520	1,570	950	-	-	-	-	1,570	475	-	475		
국비	1,250	775	475	-	-	-	-	775	475	-	-		
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
군비	1,270	795	475	-	-	-	-	795	-	-	475		
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

**연도별 확인지표**

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
사업추진 공정율(%)	20	60	80	100	
목표달성 여부	완료	완료	완료		

**기대효과**

- 도갑지구 내 홍예교 설치 및 진입로 개설을 통한 월출산 중심의 관광 문화 축 완성 및 이로 인한 관광객 유치와 지역경제 활성화

주관부서	과장		팀장		담당자	
문화관광과	문진규	2208	류미아	2310	최은혁	2311