

한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 <input type="checkbox"/> 계 속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input type="checkbox"/> 임기후 <input checked="" type="checkbox"/>	(백만원)	7,837	3,800	-	4,037	-
사업기간	2022 ~ 2027	추진상황	설계 중				
사업주체	영암군(도시디자인과)	공약담당	도시재생팀장 이상철 ☎ 2395 도시재생팀원 박창호 ☎ 2397				
중앙정부 도움 필요성		해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)					

 사업목적

- 인근 도시와의 문화생활 격차 해소를 통한 삶의 질 향상
- 생애주기에 맞춘 문화, 체육 서비스 제공으로 거주만족도 향상
- 자생문화 활성화를 통한 주민공동체 강화, 지역경제 활성화 기여
- 쾌적하고, 개성 넘치는 거리조성으로 관광객 유치

 현 황

- 마을정비형 공공주택사업 공사중
 - 독천리 1268-1번지 일원
 - 24년 120세대 입주 예정(영구20/ 국민80/ 행복20)
- 신활력 氣충전소, 학산 누리플랫폼 조성
 - 독천리 1268-1번지 일원
 - 폐 양곡창고(4동)를 철거하고 문화센터 및 체육관 건립

 사업개요

- 학산 누리 플랫폼 조성
 - 문화센터 A=700㎡, 실내체육관 A=900㎡
- 기반시설 정비
 - 도로 확포장 L=340m, B=20m, 수변공원 조성 A=10,000㎡
- 경관조명 및 경관 가로등 설치 1식

연차(분기)별 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2022	학산 누리플랫폼	<ul style="list-style-type: none"> 토지보상 완료 1,150백만원 지급 설계용역 착수
	기반 및 경관시설	<ul style="list-style-type: none"> 도로 확포장 공사 착공, 경관조명 설계 완료
	경관조명 및 가로등	<ul style="list-style-type: none"> 설계 완료
2023	학산 누리플랫폼	<ul style="list-style-type: none"> 구역지정 승인 및 사업시행 인가 추진위원회 구성 누리 플랫폼 공사 착공
	기반 및 경관시설	<ul style="list-style-type: none"> 도로 확포장 공사 및 경관조명 공사 준공
2024	기반 및 경관시설	<ul style="list-style-type: none"> 수변공원 조성 설계 완료
2025	학산 누리플랫폼	<ul style="list-style-type: none"> 누리 플랫폼 공사 준공
	기반시설 정비	<ul style="list-style-type: none"> 수변공원 조성 공사 착공
2026	기반시설 정비	<ul style="list-style-type: none"> 수변공원 조성 공사 준공

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		'22	'23	'24	'25	'26		'22	'23	'24	'25	'26	
합계	7,837	1,650	1,500	2,000	2,152	535	-	1,650	648				
국비	3,800	500	648	1,000	1,652	-	-	500	648				
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
군비	4,037	1,150	852	1,000	500	535	-	1,150	-				
민자	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

공약달성 확인지표

지표명	지표 목표				
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
누리 플랫폼 조성	설계 착수	설계 완료	공사 착공	공사 준공	
기반 및 경관시설	설계 완료 및 도로공사 착공	도로공사 준공 경관조명 설치완료	수변공원 조성 설계시행	수변공원 조성 설계완료	수변공원 조성 시행

기대효과

- 쾌적하고 활력 넘치는 학산면 소재지 조성으로 관광객 유치 및 지역경제 활성화



■ 위치도



■ 현장사진

