

목 표

- 상수도 미급수 지역의 맑은 물 공급으로 지역주민의 보건위생 향상
- 지역사회 균형발전과 수도시설의 효율적인 운영관리 도모

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/> 추진중 <input type="checkbox"/> 추진완료 <input checked="" type="checkbox"/> 이행 후 계속추진 <input type="checkbox"/>	추진율 (100%)	완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/> 지속 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/> 시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업기간	2014년~2019년 (6개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	계	
				2,289	692	89	1508		

□ 사업개요

- 위 치 : 금정면 일원
- 사업기간 : 2014년 ~ 2019년(6개년)
- 사업량 : 송·배수관 매설 29.3km(D300~50mm), 배수지 설치 1,000톤, 가압장 설치 1개소 등
- 총사업비 : 10,900백만원(국비 6,720, 도비 864, 군비 3,316)

□ 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	금정지구 지방상수도 개발	▪ 2018. 6월 : 4차분 착공
		▪ 2018. 9월 : 냉천·식산마을 공급 완료
2019	금정지구 지방상수도 개발	▪ 2019. 10월 : 4차분 준공
		▪ 2019. 12월 : 인곡·지초·백마마을 공급 완료

※ 상수도 송배수관로 매설 완료 개별 급수공사 신청 독려

추진실적

- 냉천·백운·식산마을 상수도 공급 완료 : '19. 1.
- 인곡·지초·백마마을 상수도 공급 완료 : '19. 12.

관련사진



▶ 여운재 배수지 완공현장



▶ 송수관로 매설현장

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비	투 자 계 획					임기후	투 자 실 적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	2,289	2,289	-	-	-	-	-	908	1,381				
국 비	692	692	-	-	-	-	-	633	59				
도 비	89	89	-	-	-	-	-	81	8				
군 비	1,508	1,508	-	-	-	-	-	194	1,314				
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-					

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
지방상수도 개발공정률(%)	80%	100%	-	-	-

□ 기대효과

- 상수도 미급수 지역의 맑은 물 공급으로 지역주민의 보건위생 향상
- 지역사회 균형발전과 수도시설의 효율적인 운영관리 도모

주관부서	소 장		팀 장		담당자	
수도사업소	최흥섭	6700	이상용	6720	이택림	6721