

한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 ■ 계 속 □	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 □ 임기후 ■		24,000	-	-	12,000	12,000
사업기간	2023 ~ 2030	추진상황	한국전력공사 협의 중				
사업주체	영암군(일자리경제과)	공약담당	에너지산업팀장 손병희 ☎ 2610 에너지산업팀원 황안솔 ☎ 2618				
중앙정부 도움 필요성		해당없음 ■ 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)					

 사업목적

- 고압송전선로가 대불산단주거단지를 경유하여 도시미관 저해
- 전자파와 소음 공해로 인한 주거환경권 침해 및 주민 불안감 상존

 추진실적

- 송전선로 지중화사업 지원건의(군→산자부·한전) : '19. 6. ~ 11.
- '22년 국고지원(송전선로 지중화사업) 건의 : '21. 1.
- 한전 담당부서 현장방문(광주전남본부 전력관리처) : '22. 7.
- 한전 ↔ 영암군 지중화사업 협의(군수 외 5명) : '22. 8.
- '23년 송전선로 지중화사업 신청(영암군 → 한전) : '22. 9.
- 전기사업법 제72조에 따라 요청자 전액 부담시 추진 가능 회신

 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2030년(8개년)
- 사업비 : 24,000백만원(군 12,000, 한전 12,000)
- 사업주체 : 영암군, 한국전력공사
- 사업구간 : 154kV 대불-삼호 송전선로 대불주거단지 6기
- 사업내용
 - 신규 : 지중관로 및 케이블 포설, 케이블헤드 철탑 설치
 - 철거 : 가공송전선로 철탑 6기 및 전력선 철거

연차(분기)별 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2023	한전 및 관련부처 협의	▪ 지중화사업 신청 및 관련부처 협의
		▪ 지중화사업 국고지원 건의
2024	지중화 추진 건의	▪ 한전 및 관련부처 협의
2025	지중화 추진 건의	▪ 동향파악 및 관련부처 방문협의
2026~	사전 행정절차 이행	▪ 지중화사업 세부 추진계획 수립

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획						임기후	예산확보실적					임기후
		'22	'23	'24	'25	'26	'22		'23	'24	'25	'26		
합계	24,000	-	-	-	-	9,600	14,400	-	-	-				
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
군비	12,000	-	-	-	-	4,800	7,200	-	-	-				
민자	12,000	-	-	-	-	4,800	7,200	-	-	-				

공약달성 확인지표

지표명	지표 목표				
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
지중관로 매설	관련부처협의	관련부처협의	관련부처협의	관련부처협의	추진계획수립

기대효과

- 대불산단주거단지 송전선로 지중화로 도시 미관 및 주거환경 개선
- 송전탑 철거로 도시계획 확장 장애 요인 해소