

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 우리군에서 '22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
수소연료전지기반 레저선박 건조·실증사업	4,800	0	0	1,500	3,300	2024	2022	50
영암읍 낭주로 지중화사업	7,526	0	400	3,481	3,645	2023	2022	70
2022 마한문화 행사 및 마한축제	300	0	0	115	0	2022	2022	100
영암 반다비 체육센터 건립	6,200	0	0	0	6,200	2024	2022	10
2023 설날장사 씨름대회	400	400	0	400	0	2023	2022	100
지하시설물 전산화 사업(2단계)	2,820	0	0	500	2,320	2024	2021	17
영암군 가족복합센터 생활SOC 복합화사업	7,800	0	0	750	7,050	2024	2022	10
월출산 경관단지 유채꽃 축제	200	0	98	120	0	2022	2022	100
농업근로자 기숙사 건립지원	4,800	0	0	1,300	3,500	2025	2022	10
대불국가산업단지 자전거도로 개설사업	2,000	0	0	776	0	2023	2022	100
영암 코리아 슈퍼바이크 페스티벌	734.7	0	239	185.7	310	지속	2022	100

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2022년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 '22년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별첨 가능)

사업명	수소연료전지 기반 레저선박 건조·실증	담당자	일자리경제과 박이정 (☎470-2042)
-----	----------------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 「친환경선박법」 시행 및 공공주도의 친환경선박 전환 시책에 따라 중소형 조선기업의 시장계기 마련 및 경쟁력 강화 필요
- 수소를 활용한 전기추진 레저선박의 시제선 건조·실증으로 지역 내 조선업체의 사업다각화 및 경쟁력 기반 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 4. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 영암군 삼호읍 대불국가산단 일원
- 규 모 : 수소연료전지 기반 레저선박 건조·실증* 및 수소연료 충전설비 개발

* 사업목적 달성을 위해 기존 항로 및 양식장 등과 겹치지 않는 영암 대불산단 및 목포 허사도 인근 해안에서 시제선 건조·실증 수행

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,800	0	1,500	1,500	1,800
균특전환	2,400	0	750	750	900
시군구비	998.4	0	312	312	374.4
민간자본	1,401.6	0	438	438	525.6

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 수소연료전지 기반 레저선박 기본·상세설계 및 생산설계 완료
- 산업융합 규제특례심의위원회 규제샌드박스 승인 : '22. 12. 20.
- 특례명칭: 수소연료전지 추진선박 충전·운항실증
- 설계선박 검사 및 시제선 건조 착수 : '23. 8.

□ 향후계획

- 선박계류장 및 이동식 패키지형 충전소 설치장소 확정 : '23. 9.

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	영암읍 낭주로 지중화사업	담당자	일자리경제과 이우석 (☎470-2611)
-----	---------------	-----	---------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 영암읍 배전 및 통신선로 구간을 정비하여 사고예방 및 미관 개선
- 영암읍 소재지 지중화사업으로 지역 활성화 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 09. ~ 2024. 07.
- 위 치 : 영암군 영암읍 일원
- 규 모 : 배전 및 통신선로 지중화 2.0km

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,526백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,725	200	2,000	2,525	
지 방 채					
민간자본	2,801	200	1,481	1,120	
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 지중화사업 협약 체결 : '21. 04.
- 지중화사업 착공 : '22. 09.
- 1구간 배전선로 지중화 완료 : '23. 06.
- 지중화사업 도로복구공사 완료 : '23. 08.

☐ 향후계획

- 2구간 배전선로 지중화 완료 : '23. 09.
- 지중화사업 완료 : '23. 12.

☐ 사업변경 내역(해당시)

- (당초)총사업비 7,200백만원 → (변경)총사업비 7,526백만원
- 배전 및 통신선로 지중화사업 설계비 반영 등에 따라 사업비 증가

사업명	2022년 마한문화 행사 및 마한축제	담당자	문화관광과 박수홍(☎470-2636)
-----	----------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 마한역사문화권 복원 및 활용을 통해 우리군 신성장 동력으로 발전
- 마한역사문화권 유네스코 세계문화유산 등재를 위한 사전 대비
- 지역민 참여를 통한 마한문화권 지역의 정체성 확립과 공동발전 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 11. 3.(목) ~ 11. 5.(토) / 10. 31. 취소결정
- 위 치 : 시종면 마한문화공원 일원
- 규 모 : 6분야 43종 프로그램 운영

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	115	-	115	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	115	-	115	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2022. 10. 29. 이태원 사고 발생에 따라 2022 마한문화행사 취소
- 대행사 용역계약 해지 이전 투입 비용과 향토축제추진위원회에 교부된 보조금 등은 객관적인 자료에 따라 이미 수행되었던 부분은 지급 및 정산

☐ 향후계획

- 2023 마한축제 개최(10. 6. ~ 7.)



사업명	영암 반다비 체육센터 건립	담당자	스포츠산업과 오영희 (☎470-2257)
-----	----------------	-----	---------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 장애인 생활체육을 수행할 수 있는 커뮤니티 공간을 조성하여 장애인 스포츠에 대한 관심을 증대시키고 생활체육 발전에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 영암읍 역리 121번지 일원
- 규 모 : 부지면적 3,859㎡, 연면적 2,000㎡ (지하1층, 지상2층)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계					
국 비	3,000	-	-	19	2,981
시 도 비					
시군구비	3,200	-	-	-	3,200
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 타당성 및 기본계획 수립 용역 : '21. 09
- 2022년 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 공모 선정 : '21. 12.
- 영암군 공공건축 심의위원회 심의 : '22. 11.
- 실시설계용역 업체 계약 및 착수 : '23. 04.

☐ 향후계획

- 전라남도 계약심사 의뢰 : '23. 12.
- 영암 반다비 체육센터 건립사업 추진 : '24. 01.~'24. 12.

사업명	2023 설날장사 씨름대회	담당자	스포츠산업과 김희철 (☎470-2498)
-----	----------------	-----	---------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 민족 최대 명절인 설날에 민속씨름대회를 개최하여 군민과 향우들에게 볼거리를 제공하고 축제와 화합의 장 마련
- 대회기간 중 KBS 한국방송 및 KBS N 채널을 통해 전국에 생방송 중계로 지역 브랜드 이미지 제고

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. 19.(목) ~ 1. 24.(화) / 6일간
- 위 치 : 영암읍 영암로 1527, 영암실내체육관
- 규 모 : 25개팀(선수단 및 관계자 500여명)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	400	400			
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 2023 설날장사씨름대회 홍보(지역신문, 선전탑, 현수막 등) : '22. 12. 23.
- 2023 설날장사씨름대회 안전관리계획 수립 : '23. 1. 4.
- 2023 설날장사씨름대회 추진상황보고회 개최(1차) : '23. 1. 6.
- 2023 설날장사씨름대회 추진상황보고회 개최(2차) : '23. 1. 9.
- 2023 설날장사씨름대회 최종보고회 개최 : '23. 1. 13.
- 2023 설날장사씨름대회 경기장 등 최종점검 : '23. 1. 18.
- 2023 설날장사씨름대회 개최 : '23. 1. 19. ~ 24.

사업명	지하시설물 전산화 2단계 사업	담당자	민원소통과 조영훈(☎470-2466)
-----	------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 영암군 일원의 도로시설물 및 지하시설물 GIS DB를 구축하는 사업으로, 시설물의 정확한 위치를 파악하여 각종 안전사고를 방지 및 대응할 수 있는 안전관리 체계를 마련하고, 이를 행정업무에 활용하여 업무 효율성 제고 및 대민 서비스 신뢰성 향상 등을 목적으로 추진하는 사업임

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022.4.6.~2024.12.31.
- 위 치 : 영암군 삼호읍 일원
- 규 모 : 400.8km(도로124.4km, 상수도 108km, 하수도 168.4km)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,820백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,820		500	500	1,820
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 17%)

- 지하시설물 전산화 사업(2단계) 계약 : '21.12.
- 연도별 사업량

구 분	사 업 비 (백만원)	사 업 량(km)			
		계	도 로	상수도	하수도
계	2,820	400.80	124.40	108.00	168.40
2022년(1차)	500	67.56	20.04	19.48	28.04
2023년(2차)	500	70.86	21.92	19.13	29.81
2024년(3차)	1,820	262.38	82.44	69.39	110.55

☐ 향후계획

- 지하시설물 전산화 3차분 계약 추진 : '24. 2.
- 도시기준점 측량 및 매설 : '24. 3.
- 지하시설물(도로, 상·하수도) 시설물 조사·탐사 : '24. 9.
- 지하시설물 DB 공공측량 성과 심사 및 데이터 탑재 : '24. 11.

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	영암군 가족복합센터 생활SOC복합화사업	담당자	가족행복과 김주환(☎470-2532)
-----	-----------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지역 중심의 보편적 가족서비스 제공 및 다양한 가족형태별 맞춤형지원, 가족구성원 생애주기별 지원기능을 수행하는 복합화 시설 건립 필요

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2023.
- 위 치 : 전남 영암군 삼호읍 용양리 259-34번지 외 2필지
- 규 모 : 연면적 1928.93㎡(지하1층, 지상 2층)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,800	750	196	2,050	5,000
국 비	1,500	750	196	750	
시 도 비					
시군구비	6,300			1,300	5,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 가족복합센터 건축실시설계용역
- BF예비인증 진행 중

☐ 향후계획

- 공공건축물 인허가 및 공사 착공 : '23. 10.
- 가족복합센터 준공 및 개관 : '24. 8.

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 사업규모 변경 : 설계변경에 따른 건축물 연면적 변경
- 당초 1877.43㎡ ⇒ 현재 1928.93㎡

사업명	월출산 경관단지 유채꽃 축제	담당자	농업해양정책과 유금란 (☎170-2372)
-----	-----------------	-----	----------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 월출산경관단지 유채꽃 대축제를 통해 천황사 지구 경관단지 조성사업 홍보와 마을에서 농.특산물등을 전시 판매함으로써 영암을 알림
- 경관농업과 농촌관광 활성화를 통해 농외소득 증대 기여
- 주민들의 농산물판매나 먹거리장터 등의 참여를 통해 사업 활성화 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 4. 25.(목) ~ 4. 28.(일) / 4일간
- 위 치 : 영암군 영암읍 천황사 일원
- 규 모 : 월출산 경관단지 유채꽃 축제 1식

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2억원

(단위 : 억원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계		0.98	1.2		
국 비					
시 도 비					
시군구비		0.4	0.6		
지 방 채					
민간자본		0.58	0.6		
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2022년 제2회 월출산 경관지구 유채꽃축제 개최 : 2022. 4. 15. ~ 4. 24.

☐ 향후계획

- 해당없음

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	농업근로자 기숙사 건립지원	담당자	농업해양정책과 유금란 (☎170-2372)
-----	----------------	-----	----------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 농업 근로자 기숙사건립을 통한 농업분야 근로자 등의 주거안정으로 농촌 고용인력 확보
- 내·외국인 농업분야 근로자 생활 여건 개선

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 영암군 삼호읍 산호리 588-3외 2필지
- 규 모 : 기숙사 1동 874㎡ (지상2층)
- 숙소 : 27실(1인실 4개, 2인실 23개) /공용면적 : 205.5㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 31.8억원

(단위 : 억원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	31.8			31.8	
국 비	7.5			7.5	
시 도 비					
시군구비	21.3			21.3	
지 방 채					
민간자본					
기 타	3			3	

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 부지 매입 완료(3.4억원) : 2023. 2.
- 건축기획용역 완료 : 2023. 7.
- 건축 공공기획심의 : 2023. 7.
- 설계 공모 : 2023. 8. ~ 10.

☐ 향후계획

- 기본 및 실시설계 : 2023. 10. ~ 2024. 2.
- 시공사 선정 : 2024. 3.
- 공사 착공 : 2024. 3.

☐ 사업변경 내역

구 분	당초	변경	비고
기 간	2022. 1. ~ 2023. 12.	2022. 1. ~ 2025. 12.	
위 치	영암군 삼호읍 산호리 588-3외 2필지	영암군 시종면 월송리 6번지 일원	
규 모	기숙사 1동 874㎡ (지상2층)	기숙사 1동 1,108.8㎡ (지상2층)	
총사업비	31.8억 원	48억 원	

사업명	대불국가산업단지 자전거도로 개설사업	담당자	대불기업지원단 정수연 (☎470-6888)
-----	------------------------	-----	----------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 대불국가산단내 근로자의 안전한 출·퇴근 환경 보장
- 자전거 전용 도로나 차선이 없어 교통사고 발생 시 중상 또는 사망의 위험 상존

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022.05. ~ 2023.05.
- 위 치 : 대불산단 내
- 규 모 : 자전거도로 개설 L=6.2km B=2~3m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,050백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,050				
국 비					
시 도 비	1,000		776	224	
시군구비	1,050			1,010	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도: 100%)

- 대불국가산업단지 자전거도로 개설사업 완료(2023.05)

☐ 향후계획

- 대불국가산업단지 자전거도로 유지관리

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	영암 코리아 슈퍼바이크 페스티벌	담당자	대불기업지원단 김백훈 (☎470-2776)
-----	-------------------	-----	----------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 국제자동차경주장을 모터스포츠 중심지로 육성하기 위해 바이크대회 개최
- 경주장 방문객 유입을 통해 지역경제와 모터스포츠산업 활성화에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 4. ~ 6.
- 위 치 : 영암 국제자동차경주장
- 규 모 : 3전 개최, 바이크 714대, 1,000여명 참가

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 185.7백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	734.7	239	185.7	120	190
국 비					
시 도 비					
시군구비	320	90	90	50	90
지 방 채					
민간자본	414.7	149	95.7	70	100
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 1전 : 바이크 200대, 200여명 / 4. 16. ~ 4. 18.
- 2전 : 바이크 250대, 250여명 / 5. 1. ~ 5. 2.
- 3전 : 바이크 264대, 550여명 / 6. 4. ~ 6. 6.

☐ 향후계획

- 2023년도 사업계획 수립 : 22. 11.
- 2023년도 사업예산 확보 : 22. 12.

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 영암군에서 '22년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
	해	당	없	음				

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2022년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황(별첨 가능)

※ 사업별로 서식(예시)에 따라 사업별 1장씩 별지 작성

※ 작성요령은 투자심사사업에 준하며, 재원에 지금까지 지방채 발행액 및 발행예정액을
필히 기재

10-3. 민간투자사업

☐ 우리 영암군에서 '22년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2021년	2022년	2023년 이후	
BTL								
		해	당	없	음			
BTO								

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2022년까지는 집행액(결산기준), 2023년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황(별첨 가능)

※ 사업별로 서식(예시)에 따라 사업별 1장씩 별지 작성

※ 작성요령은 투자심사사업에 준하며, 총사업비, 최소수익보장 등 계약조건, 지금까지 임대료 및 운영비 부담액, 향후 부담예정액, 계약조건변경 사항 등을 필히 기재