

목 표

어린이들이 가고 싶고, 놀고 싶은 종합 문화시설 및 놀이공간 조성

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (50%)	완료시기	임기내 <input type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진중 <input checked="" type="checkbox"/>			임기후 <input checked="" type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업기간	이행 후 계속추진 <input type="checkbox"/>	2019년~2022년 (4개년)	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
				7,000	-	-	7,000	-	

 현황 및 사업개요

- 위 치 : 영암군 삼호읍 용당리 1924-1 일원(대지면적 4,346㎡)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4개년)
- 사업량 : 지상 3층, 700㎡규모(어린이도서관, 키즈카페, 공연장 등)
- 총사업비 : 7,000백만원

 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2019	삼호 어울림 문화체육센터 건립	▪ 부지 선정 등 관련부서 협의
2020	삼호 어울림 문화체육센터 건립	▪ 타당성 조사 및 기본계획 수립 ▪ 지방재정투자심사 등 사전절차 이행
2021	삼호 어울림 문화체육센터 건립	▪ 사전절차 이행, 국비 신청(건의) ▪ 기본 및 실시설계
2022	삼호 어울림 문화체육센터 건립	▪ 공사 착공 및 준공

□ 추진실적

- 2019년 고용·산업위기지역 관련 국고 지원 신청 : '19. 2월
- 2020년 생활형SOC복합화사업(문화체육관광부) 신청 : '19. 4월
- 2021년 지방체육시설지원 균형발전특별회계(문화체육관광부) 신청 : '20. 4월
 - 기본계획 및 타당성 조사용역 시행 : '20. 4월 ~ 6월
 - 2021 지방체육진흥시설 지원사업 선정 : '20. 7월
 - 전남도 지방재정 투자심사 완료 : '20. 10월
 - 공유재산 관리계획 반영 : '20. 11월
 - 사업계획 사전검토(공공건축지원센터) : '21. 2월
 - 영암군 공공건축심의 완료 : '21. 3월
 - 전라남도 설계용역 계약심사 : '21. 4월
 - 설계공모 심사위원 선정완료 : '21. 6월
 - 설계공모 공고 및 용역업체 선정 : '21. 12월

□ 향후 추진계획

- 삼호 어울림 문화체육센터(어린이 종합문화센터) 건립
 - 설계공모 및 설계업체 확정 : '21. 9월 ~ 10월
 - 기본 및 실시설계용역 추진 : '21. 12월 ~ '22. 5월
 - 전라남도 계약심사 및 사업착공 : '22. 5월
 - 삼호 어울림 문화체육센터 건립공사 추진 : '22. 5월 ~ 12월
 - 건축물 내부 인테리어 조성 및 개관 : '23. 3월

□ 관련사진



▶ 사업예정지(위치도)



▶ 사업예정지

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합계	7,000	-	-	-	100	6,900		-	-	-	700	3,460	
국비	-	-	-	-	-	-		-	-	-	300	3,460	
도비	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
군비	7,000	-	-	-	100	6,900		-	-	-	400	-	
민자	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
삼호 어울림 문화체육센터 건립	기본계획수립 및 사전절차 이행	설계 공모 및 실시설계 용역 등 행정절차 이행	공사추진 및 준공	-	-
목표달성 여부	여	여		-	-

기대효과

- 어린이 놀이공간, 체험시설 등 삼호 어울림 문화체육센터 건립으로 아이 키우기 좋은 영암 실현

주관부서	과장		팀장		담당자	
여성가족과	유미경	2320	진혜진	2146	강민정	2148