

목 표

보건기관 시설개선 및 의료장비 현대화로 쾌적한 환경조성과 의료인프라 구축으로 국민 건강증진 향상

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/> 추진중 <input type="checkbox"/> 추진완료 <input checked="" type="checkbox"/> 이행 후 계속추진 <input type="checkbox"/>	추진율 (100%)	완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
				임기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2019년(단년)	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
			1,189	626	157	406	-		

 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3월 ~ 11월
- 사업대상 : 보건기관 18개소(보건소 1, 보건지소 6, 보건진료소 11)
- 사업내용 : 보건기관 시설개선 및 의료장비 구입
- 총사업비 : 1,189백만원(국비 626, 도비 157, 군비 406)

 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	보건기관 시설개선 및 의료장비 구축	▪ 농어촌의료서비스 개선 사업계획서 작성
		▪ 전라남도 보건의료과 계획서 평가
		▪ 보건복지부 지원사업 확정
2019	보건기관 시설개선 및 의료장비 구축	▪ 보건기관 시설 개·보수 추진
		▪ 의료장비 인프라 구축

추진실적

○ 보건기관 시설 개·보수

- 기본 및 실시설계 완료 : '19. 5월
- 보건복지부 설계 심의완료 : '19. 6월
- 개·보수 공사 착공 : '19. 9월
- 개·보수 공사 사업완료 : '19. 12월

○ 의료장비 인프라 구축 완료

- 구축대상 : 보건소(10종, 15대), 보건지소(4종, 4대), 보건진료소(6종, 22대)
- 사업내용 : 18종 41대(디지털방사선 촬영장치 등)
- 의료장비 구축 완료 : '19. 11월

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획				임기후	투자실적				임기후
		'19	'20	'21	'22		'19	'20	'21	'22	
합계	1,189	1,189	-	-	-	-	1,188	-	-	-	-
국비	626	626	-	-	-	-	626	-	-	-	-
도비	157	157	-	-	-	-	157	-	-	-	-
군비	406	406	-	-	-	-	405	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 확인지표

지표명	지표 목표			
	'19년	'20년	'21년	'22년
시설 개·보수 및 의료장비 구축	- 시설개보수 5개소 - 의료장비 13종, 25대	-	-	-
목표달성 여부	- 시설개보수 5개소 - 의료장비 18종, 41대	-	-	-

기대효과

○ 노후 보건기관 시설 개보수로 쾌적한 환경에서 보건의료서비스 제공

주관부서	소장		팀장		담당자	
보건소	이국선	6521	전덕삼	6523	이강현	6524