

목 표

- 재활프로그램 및 교육을 통한 장애인 자립기반 구축 및 기회균등 부여
- 장애인 주간보호를 통해 사회위험으로부터 보호와 가족 구성원의 부양 부담 경감

|      |                               |              |               |   |      |  |  |      |  |
|------|-------------------------------|--------------|---------------|---|------|--|--|------|--|
| 추진진도 | 미착수 <input type="checkbox"/>  | 추진율<br>(70%) | 완료시기          | 임기내 <input type="checkbox"/>            | 사업성격 | 예산 <input checked="" type="checkbox"/> | 신규 <input checked="" type="checkbox"/> | 사업주체 | 국가 <input type="checkbox"/>            |
|      | 추진완료 <input type="checkbox"/> |              |               | 임기후 <input checked="" type="checkbox"/> |      | 비예산 <input type="checkbox"/>           | 지속 <input type="checkbox"/>            |      | 시군 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 사업시기 | 2018년~2022년<br>(5개년)          |              | 총사업비<br>(백만원) | 계                                       | 국비   | 도비                                     | 군비                                     | 기타   |  |
|      |                               |              |               | 1,209                                   | 508  | -                                      | 701                                    | -    |  |

사업개요

- 위치 : 영암군 영암읍 남풍리 2-3 외 2필지
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)
- 사업부지 : 5,533㎡
- 시설면적 : 450㎡
- 시설인원 : 입소정원 30명, 종사자 10명(장애인 수 : 4,774명)  
※ 국기초수급자 장애인, 중증 정도에 따라 입소자 우선입소 결정
- 총사업비 : 1,209백만원(국비 508, 군비 701)  
☞ 운영비 지원(연) : 400백만원(도비 20%, 군비 80%)

영암군 장애인 주간보호센터 운영(민간위탁)

- 위치 : 상호읍 복지회관 내(2016년 신축)
- 시설인원 : 입소자 25명, 종사자 5명
- 보호대상 : 4개 읍면(상호, 학산, 서호, 미암)거주 장애인

세부 추진계획

| 년도   | 세부사업명          | 세부추진내용   |
|------|----------------|--|
| 2018 | 자료조사 및 운영방안 검토 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 지자체 벤치마킹 자료조사</li> <li>▪ 건립 및 운영방안검토</li> </ul> |

| 년도   | 세부사업명        | 세부추진내용   |
|------|--------------|--|
| 2019 | 사전행정 절차이행    | <ul style="list-style-type: none"> <li>국토교통부, 고령자복지주택 공모사업 신청 및 LH공사 업무 협약(도시개발과)</li> <li>공유재산 취득 등 사전행정절차 이행(도시개발과)</li> </ul> |
|      | 관련 조례 개정     | <ul style="list-style-type: none"> <li>장애인주간보호시설 설치 및 운영 조례 개정</li> </ul>  |
| 2020 | 장애인주간보호센터 건립 | <ul style="list-style-type: none"> <li>공사 실시설계 및 착공(고령자복지주택 병행추진)</li> </ul>   |
| 2021 | 장애인주간보호센터 건립 | <ul style="list-style-type: none"> <li>장애인 주간보호센터 운영 지침 마련</li> </ul>  |
| 2022 | 장애인주간보호센터 준공 | <ul style="list-style-type: none"> <li>장애인 주간보호센터 준공</li> </ul>  |
| 임기후  | 장애인주간보호센터 운영 | <ul style="list-style-type: none"> <li>장애인 주간보호센터 운영</li> </ul>  |

## □ 추진실적

- 국토교통부, 2019년 고령자 복지주택 공모사업 신청 : '19. 3. 29.
- 대상지 현장 평가(국토부 및 LH본사) : '19. 4. 5.
- 2019년 고령자 복지주택 공모사업 선정 : '19. 4. 29.
- 고령자 복지주택사업 업무협약(LH 공사) : '19. 9. 10.
- 장애인주간보호시설 설치 및 운영 조례 개정 : '19. 10. 10.
- 주택건설 사업계획 승인(국토교통부) : '19. 12월
- 사업부지 토지매입, 기본 및 실시설계 등 행정절차 이행 : '19. 9월 ~ '20. 12월
- 고령자 복지주택 건축공사 착수 및 추진(LH) : '20. 12월 ~
- 고령자 복지주택 복지시설 리모델링 설계용역 시행 : '21. 11월 ~

## □ 향후 추진계획

- 고령자 복지주택 복지시설 리모델링공사 시행 : '22. 6월 ~
- 고령자 복지주택 건축공사 추진(LH) 및 준공 : '20. 12월 ~ '22. 12월

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비  | 투자계획 |     |       |     |     | 임기후 | 투자실적 |     |     |       |     | 임기후 |
|----|-------|------|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|-----|-----|
|    |       | '18  | '19 | '20   | '21 | '22 |     | '18  | '19 | '20 | '21   | '22 |     |
| 합계 | 1,209 | -    | -   | 1,209 | -   | -   | -   | -    | -   | 800 | 3,473 | 300 |     |
| 국비 | 508   | -    | -   | 508   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | 3,473 | -   |     |
| 도비 | -     | -    | -   | -     | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -     | -   |     |
| 군비 | 701   | -    | -   | 701   | -   | -   | -   | -    | -   | 800 | -     | 300 |     |
| 기타 | -     | -    | -   | -     | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -     | -   |     |

연도별 확인지표

| 지표명           | 지표 목표   |           |         |         |         |
|---------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|               | '18년    | '19년      | '20년    | '21년    | '22년    |
| 장애인 주간보호센터 건립 | 건립계획 수립 | 사전행정절차 이행 | 건립공사 착공 | 건립공사 추진 | 건립공사 준공 |
| 목표달성 여부       | 여       | 여         | 여       | 여       |         |

기대효과

- 7개 읍면(영암, 덕진, 금정, 신북, 시종, 도포, 군서)거주 장애인 보호
- 장애인의 생활안정 도모 및 장애인 가족 구성원이 안심하고 사회경제 활동을 할 수 있도록 기회 부여

| 주관부서  | 과장  |      | 팀장  |      | 담당자 |      |
|-------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 주민복지과 | 양은숙 | 2260 | 김진중 | 2183 | 양근화 | 2128 |