

## 목 표

지역의 균등한 독서문화 서비스 제공과 농촌 고령화에 따른 중장년 및 노인층의 평생교육을 통한 주민의 삶의 질 향상과 지역복지 플랫폼 구축

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진중 <input checked="" type="checkbox"/>	추진율 <input type="checkbox"/>	완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진완료 <input type="checkbox"/>	(90%)	임기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>		지속 <input type="checkbox"/>	시군 <input checked="" type="checkbox"/>		
이행 후 계속추진 <input type="checkbox"/>	2018년 ~2021년 (4개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
사업기간				3,200	1,600	-	1,600	-		

### 현황 및 사업개요

- 위 치 : 영암군 학산면 독천리 155-1번지 외 4필지
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4개년)
- 사업내용 : 부지면적 3,355㎡, 연면적 829.65㎡(지상 2층)
  - 복합문화공간 : 문화강좌실, 다목적실 등
  - 도서이용공간 : 종합자료실, 어린이 및 유아자료실
  - 업무공간 : 사무실, 보존자료실 등
- 사 업 비 : 3,200백만원(균특 1,600, 군비 1,600)

### 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	학산면 소규모 도서관 건립	▪ 문체부 공공도서관 건립·운영 컨설팅 추진
2019	학산면 소규모 도서관 건립	▪ 학산면 소규모 도서관 신축 설계
2020	학산면 소규모 도서관 건립	▪ 사업위치 변경에 따른 부지 매입
		▪ 변경 기본 및 실시설계 용역 ▪ 공사 착수
2021	학산면 소규모 도서관 건립	▪ 준공

**추진실적**

- 2019년 국고보조금 지원대상 확정(문체부) : '19. 1월
- 기본 및 실시설계 완료 : '19. 12월
- 사업부지 변경에 따른 행정절차 이행 : '20. 2월~5월
  - 공유재산관리계획(변경), 투자심사(변경), 토지매입
- 기본 및 실시설계 용역 계약체결 및 착수 : '20. 6월
- 사업계획 변경 승인(문체부) : '20. 8월
- 기본 및 실시설계 완료 : '20. 11월
- 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 취득 및 공사계약심사 완료 : '21. 2월
- 공사계약 체결 및 착공 : '21. 3월

**향후 추진계획**

- 준공 : '22. 2월

**연도별 소요예산**

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투 자 계 획					임기후	투 자 실 적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	3,200	-	676	1,314	1,210	-	-	-	676	1,255	1,841	-	-
국 비	1,600	-	520	-	1,080	-	-	-	520	-	1,080	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	1,600	-	156	1,314	130	-	-	-	156	1,255	761	-	-
민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**연도별 확인지표**

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
공공도서관 건립	사전평가 및 컨설팅	설계완료	변경 설계 및 공사 착수	준공	
목표달성 여부	여	여	여	공사추진중	

## □ 기대효과

- 문화기반시설 확충으로 지역문화 발전 및 평생학습 기회 제공
- 날로 높아가는 주민 독서욕구 충족으로 삶의 질 향상

주관부서	과 장		팀 장		담당자	
문화관광과	문진규	2208	정희성	6801	김가영	6803