

## 목 표

- 생활체육 활성화를 통한 건전한 여가문화 조성 및 군민건강 증진
- 스포츠인프라 구축으로 정주여건 개선 및 각종 대회 유치로 지역경제 활성화에 기여

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (50%)	완료시기	임기내 <input type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진완료 <input type="checkbox"/>			임기후 <input checked="" type="checkbox"/>		비에산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업기간	2018년~2022년 (5개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
				18,000	5,400	-	12,600	-	

## □ 현황 및 사업개요

- 위 치 : 삼호읍 용양리 259-1번지 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)
- 사업내용 : 연면적 5,408㎡ / 지하 1층, 지상 2층  
- 수영장(25m 7레인), 체력단련실, 다목적체육실 등
- 총사업비 : 18,000백만원(국비 5,400, 군비 12,600)

## □ 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	기본계획 수립 및 사전절차 이행	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 기본계획 및 타당성조사 용역 시행</li> <li>▪ 관계인 및 지역주민 의견수렴</li> <li>▪ 사전절차 이행(공유재산관리계획 반영, 투자심사 등)</li> </ul>
2019	사업비 확보 및 실시설계용역 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 공공체육시설 확충 건의(국비 확보)</li> <li>▪ 실시설계용역 시행</li> </ul>
2020	실시설계용역 완료 및 공사추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 실시설계 완료 및 BF 등 기타 예비인증</li> <li>▪ 삼호 실내수영장 건립공사 착공</li> </ul>
2021	공사추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 공사 추진</li> </ul>
2022	준공	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 공사 준공</li> </ul>

## □ 추진실적

- 기본계획 및 타당성 조사용역 등 사전행정절차 이행
  - 기본계획 및 타당성 조사용역 시행 : '18. 6월
  - 전남도 지방재정 투자심사 완료 : '18. 10월
  - 2019 지방체육진흥시설 지원사업 선정 : '18. 10월
  - 공유재산 관리계획 반영 : '18. 12월
- 삼호 실내수영장 건립공사 설계공모 시행 및 실시설계용역 추진
  - 삼호 실내수영장 건립공사 설계공모 : '19. 4월 ~ 6월
  - 삼호 실내수영장 건립공사 실시설계용역 : '19. 7월 ~ '20. 4월
- 도급자 입찰 전 사전행정절차 이행
  - 영암 군관리계획(문화시설) (변경)결정 및 실시계획인가 용역 : '20. 10월 ~ 11월
  - 전라남도 건설기술심의 : '20. 10월 ~ 11월
  - 영암군 계약심의 : '20. 11월
  - 전남도 계약심사 : '20. 11월 ~ 12월
- 사업계획 변경에 따른 지방재정 투자심사 재심사
  - 2021년 제2차 전라남도 지방재정 투자심사(2단계 조건부 의결) : '21. 5월
    - 수영장 등 사업규모 축소 이행 필요
    - 운영 및 유지관리 최소화 방안 마련
    - 사업효과 극대화를 위한 프로그램 개발 등 수익창출 방안 마련

## □ 향후 추진계획

- 삼호 실내수영장 건립공사 착공 및 공사추진 : '21. 12월 ~ '22. 12월
- 삼호 실내수영장 내부 인테리어 조성 및 개관 : '23. 3월

## □ 관련사진



▶ 사업 예정지(위치도)



▶ 삼호 실내수영장(조감도)

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합계	18,000	-	1,380	2,400	8,620	5,600	-	-	1,380	2,400	2,586	7,450	
국비	5,400	-	414	2,400	2,586	-	-	-	414	2,400	2,586	450	
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
군비	12,600	-	966	-	6,034	5,600	-	-	966	-	-	7,000	
민자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
삼호 실내수영장 건립	기본계획수립 및 사전절차 이행	사업비 확보 실시설계용역 추진	공사착수	공사추진	공사 준공
목표달성 여부	여	여	투자심사 진행	여	

기대효과

- 건전한 여가활동 및 생활체육공간 제공으로 도·농 화합의 장 마련
- 주민건강 증진 및 스포츠대회 유치를 통한 지역경제 활성화

주관부서	과장		팀장		담당자	
홍보체육과	천민성	2250	전학준	2258	조정민	2257