

**목 표**

- 수확기 벼 매입량 확대 및 수확 후 관리비용 절감과 품위향상 도모
- 쌀의 고품질 유지 및 수확기 농가 벼 판로확보

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (100%)	완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진완료 <input checked="" type="checkbox"/>			임기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input checked="" type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2018년~2019년 (2개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
				1,000	500	30	70	400	

**사업개요**

- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년(2개년)
- 사업대상 : 영암통합RPC(서영암농협)
- 사업내용 : 사일로 500톤 3기(학산DSC 1기, 미암DSC 2기)
- 총사업비 : 1,000백만원(국비 500, 도비 30, 군비 70, 자부담 400)

**※ 벼 건조·저장시설 읍면별 보유현황**

구분	영암	삼호	덕진	도포	시종	학산	미암	군서	서호
농협	영암	삼호	낭주		월출산	서영암		군서	통합RPC
사일로 (49기)	6	4	3	4	11	3	3	9	6
건조기 (42기)	3 (30톤)	3 (25톤)	2 (30톤)	3 (30톤)	7 (30톤)	4 (10톤)	2 (25톤)	14 (30톤 2) (25톤 2) (5톤 10)	4 (30톤 3) (15톤 1)
일반창고 (동/평)	1/100	1/100	1/250	-	3/500	2/100	1/150	2/300	100

**세부 추진계획**

년도	세부사업명	세부추진내용
2018 ~ 2019	벼 건조·저장시설 (서영암농협)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 서영암농협 벼 건조·저장시설 준공 : '18.10월</li> <li>▪ 서영암농협 벼 건조·저장시설 정산 : '19. 3월</li> </ul>

**추진실적**

- 서영암농협 벼 건조·저장시설 준공 : '18. 10월
  - 600백만원(국비 100, 도비 30, 군비 70, 자부담 400)
- 서영암농협 벼 건조·저장시설 정산 : '19. 2월
  - 400백만원(국비 400)

**관련사진**



▶ 미암DSC 전경(사일로 2기)

▶ 학산DSC 전경(사일로 1기)

**연도별 소요예산**

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합계	1,000	600	400	-	-	-	-	600	400	-	-	-	-
국비	500	100	400	-	-	-	-	100	400	-	-	-	-
도비	30	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
군비	70	70	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-
기타	400	400	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-

**연도별 확인지표**

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
벼 건조·저장시설 건립	공정률 90%	공정률 100%	-	-	-
목표달성 여부	여	여	-	-	-

**기대효과**

- 벼 건조저장시설 확충에 따른 벼 고품질 쌀 생산기반 구축

주관부서	과장		팀장		담당자	
친환경농업과	신용현	2410	강순홍	2380	김린아	2378