

목 표

- 한국 트로트 가요센터와 병행 추진하여 시너지 효과 극대화
- 체류형 관광객을 위한 체험시설, 숙박시설, 창작시설 개발

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (30%)	완료시기	임기내 <input type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진중 <input checked="" type="checkbox"/>			임기후 <input checked="" type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2018년~2024년 (7개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
				11,000	-	5,000	6,000	-	

 사업개요

- 위 치 : 영암군 영암읍 회문리 419-3번지 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2024년(7개년)
- 사업규모 : 트로트 아카데미 교육동, 기숙사동 등
- 총사업비 : 11,000백만원(도비 5,000, 군비 6,000)

 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018 ~ 2020	트로트 창작센터 건립	▪ 신규사업 건의(중앙부처 및 전라남도)
2021	영암 트로트아카데미 건립	▪ 2022년 전남형 지역성장 전략사업 공모 선정 ▪ 재정투자심사 및 운영계획 수립
2022	영암 트로트아카데미 건립	▪ 실시설계 및 공사 착공
2023	영암 트로트아카데미 건립	▪ 계속공사 추진
2024	영암 트로트아카데미 건립	▪ 준공 및 운영

추진실적

- 기본 및 타당성 조사용역 : '18. 9월
- 전남형 지역성장 전략사업 공모 신청 : '21. 7월
- 전남형 지역성장 전략사업 공모 확정 : '21. 8월
- 균특회계 전환사업 예산 신청 : '21. 8월
- 타당성조사 용역 완료 : '21. 9월
- 건축기획 용역 추진 : '21. 10월
- 전남도 지방재정 투자심사 승인 : '21. 11월

향후 추진계획

- 세부운영계획 수립 용역 : '22. 1월
- 트로트 아카데미 조성사업 건축부분 설계 공모 : '22. 2월
- 주민설명회 및 주민 협의 : '22. 4월
- 전남도 세부시행계획 대면협의 및 고시 : '22. 4. ~ 6.
- 트로트 아카데미 조성사업 건축공사 시행 : '22. 9. ~ '23. 12.
- 트로트 아카데미 운영계획 수립 및 시행 : '24. 1. ~ 12.

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투 자 계 획					임기후	투 자 실 적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	11,000	-	-	-	-	600	10,400	-	-	-	-	600	
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도 비	5,000	-	-	-	-	300	4,700	-	-	-	-	300	
군 비	6,000	-	-	-	-	300	5,700	-	-	-	-	300	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

연도별 확인지표

지표명	지표 목표			
	'21년	'22년	'23년	'24년
영암 트로트아카데미 건립	공모사업 선정	실시설계 및 공사착공	공사추진	준공 및 운영
목표달성 여부	여			

□ 기대효과

- 트로트라는 희소성과 특화된 상품성을 갖춘 문화사업을 추진하여 군민의 문화 향유 기회 확대
- 음악의 한 장르로서의 트로트를 지역만의 문화콘텐츠로 발전시키고 영암군이 문화와 음악의 도시로 정체성을 구축하고 성장하는데 결정적인 역할을 수행할 것으로 기대

주관부서	과 장		팀 장		담당자	
문화관광과	문진규	2208	류미아	2310	김상철	2314