

목 표

- 국립공원 월출산 역사와 숨결을 느낄 수 있는 탐방로 개설
- 다양한 관광자원 개발을 통한 관광객 유치로 지역경제 활성화 도모

| | | | | | | | | | |
|------|--|---------------|---------------|---|------|--|--|------|--|
| 추진진도 | 미착수 <input type="checkbox"/> | 추진율 (100%) | 완료시기 | 임기내 <input checked="" type="checkbox"/> | 사업성격 | 예산 <input checked="" type="checkbox"/> | 신규 <input checked="" type="checkbox"/> | 사업주체 | 국가 <input type="checkbox"/> |
| | 추진완료 <input checked="" type="checkbox"/> | | | 임기후 <input type="checkbox"/> | | 비예산 <input type="checkbox"/> | 지속 <input type="checkbox"/> | | 시군 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 사업시기 | 2018년~2022년 (5개년) | | 총사업비 (백만원) | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |
| | | | | 1,900 | 250 | - | 1,650 | - | |

 사업개요

- 위 치 : 월출산 국립공원 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)
- 사업규모 : 탐방로 정비 L=5.0km, B=1.5~2.0m
- 총사업비 : 1,900백만원(균특 250, 군비 1,650)

 세부 추진계획

| 년도 | 세부사업명 | 세부추진내용 |
|------|-----------------------|--|
| 2018 | 월출산 명사탐방로 (風水길) 조성 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 명사탐방로 조성 기초조사 ▪ 관계기관 협의(월출산 국립공원 관리사무소) |
| 2019 | 월출산 명사탐방로 (風水길) 조성 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 국립공원 계획 변경 용역 |
| 2020 | 월출산 명사탐방로 (風水길) 조성 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 계속공사 추진 |
| 2021 | 월출산 명사탐방로 (風水길) 조성 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 계속공사 추진 |
| 2022 | 월출산 명사탐방로 (風水길) 조성 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 공사완료 |

 추진실적

- 명사탐방로 조성을 위한 기초조사 완료 : '18. 3월
 - 견성암, 월출산마애여래좌상, 용암사, 흥개골, 주요명승지 탐방
- 명사탐방로 노선확정을 위한 현장조사 : '19. 2월
- 명사탐방로 조성 시행에 대한 협의(수시) : '19. 3월

- 공원계획변경용역 착수 : '19. 8월 ~ 11월
 - 입지적정성평가 신청 ⇒국립공원관리공단(본부) : '19. 9월
- 월출산 국립공원 공원계획변경(안) 제출 : '19. 11월
- 탐방로 입지적정성 현장 평가 : '20. 5월
- 국립공원 내(대동제~용암사지) 대행사업비(공사비) 교부 : '20. 6월
- 월출산 탐방로 공원계획 결정 고시 : '20. 7월
- 국립공원 밖(기찬랜드~대동제)구간 사업 착수(군 시행) : '20. 11월
- 용암사지 탐방로 안전시설물 설치공사 완료 : '21. 1월
- 군 시행 구간 사업 준공(L=2.4km) : '21. 8월

향후 추진계획

- 국유림 대부 및 산지일시 점용 : '22. 1월
- 국립공원 본부 사업승인 : '22. 1월
- 국립공원공단(대동제~용암사지) 착수(L=2.6km) : '22. 3. ~ 8.

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 총사업비 | 투 자 계 획 | | | | | 임기후 | 투 자 실 적 | | | | | 임기후 |
|-----|-------|---------|-----|-------|-----|-----|-----|---------|-----|-------|-----|-----|-----|
| | | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | |
| 합 계 | 1,900 | - | 100 | 1,600 | 200 | - | - | - | 100 | 1,600 | 200 | - | - |
| 국 비 | 250 | - | - | 150 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 100 | - | - |
| 군 비 | 1,650 | - | 100 | 1,450 | 100 | - | - | - | 100 | 1,450 | 100 | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

연도별 확인지표

| 지표명 | 지표 목표 | | | | |
|--------------|-------|-----------|------|---------------|--------------------------|
| | '18년 | '19년 | '20년 | '21년 | '22년 |
| 월출산 명사탐방로 조성 | 기초조사 | 국립공원 계획변경 | 공사추진 | 공사추진 | 준공 |
| 목표달성 여부 | 여 | 여 | 여 | 여(군 시행 구간 준공) | 여(국립공원공단 구간 대상 추가 사업 실시) |

기대효과

- 국립공원 월출산 내 명사탐방로를 조성함으로써 월출산 중심의 관광 문화 축 완성 및 이로 인한 관광객 유치와 지역경제 활성화

| 주관부서 | 과 장 | | 팀 장 | | 담당자 | |
|-------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 문화관광과 | 문진규 | 2208 | 류미아 | 2310 | 김상철 | 2314 |