

목 표

- 영암읍성 성지를 중심으로 오색스카이웨이와 공원·경관 등을 조성하여 군 소재지의 이색 볼거리 창출
- 청년가게, 쉼터, 스카이웨이 등 신선한 볼거리와 먹거리·쉼거리·즐길거리 등을 제공하여 도시재생 및 지역경제 활성화

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진중 <input checked="" type="checkbox"/>	추진완료 <input type="checkbox"/>	추진율 (50%)	완료시기	임기내 <input type="checkbox"/>	임기후 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>	시군 <input checked="" type="checkbox"/>
	이행후 계속추진 <input type="checkbox"/>	계	국비			도비	군비		기타						
사업시기	2018년~2023년 (6개년)				총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타					
						6,300	-	3,150	3,150	-					

□ 사업개요

- 위 치 : 영암읍 서남리 971번지 일대 약 19.582㎡
- 사업기간 : 2018년 ~ 2023년(6개년)
- 사업내용
 - 오색경관개선(철쭉식재, 조명등 설치)
 - 오색스카이웨이(경관보도교, 전망대) 1개소, 오색동산, 야외공연장, 데크로드, 경관조명, 양달사장군 전적비, 음악분수 등 조성
- 총사업비 : 6,300백만원(도비 3,150, 군비 3,150)

□ 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	기본계획 및 타당성 조사 용역 시행	▪ 기본계획 및 타당성 조사 용역 추진
2019	기본설계	▪ 설계공모를 통한 기본 설계
2020	실시설계	▪ 경관보도교 및 전망대 실시설계
2021	문화재 정밀 발굴조사	▪ 문화재 정밀 발굴조사
2022	공사시행	▪ 공사시행
2023	공사준공	▪ 공사준공

□ 추진실적

- 기본계획 및 타당성 조사 완료 : '18. 9월
- 달맞이공원 조성 주민설문조사 시행 : '19. 3월
- 지방재정투자심사 완료 (조건부결) : '19. 4월
- 설계공모 추진(심사결과 당선작 없음 결정) : '19. 6월 ~ 11월
- 일반입찰 계약 및 착수 : '20. 1. 3.
- 우수사례지 답사(경상남도 일원) : '20. 5. 28. ~ 5. 29.
- 최종 보고회, 의회 의견수렴, 주민설명회 개최 : '20. 9월
- 문화재 현상변경 허가 : '20. 12월
- 공원조성계획 변경 결정 : '21. 1월
- 문화재 정밀발굴조사 완료 : '21. 8월

□ 향후 추진계획

- 기본 및 실시설계 완료 : '22. 1월
- 실시계획인가 및 공원조성계획 변경 : '22. 2월
- 공사시행 : '22. 2. ~ '23. 12.

□ 관련사진



▶ 조감도(주간)

▶ 조감도(야간)

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투 자 계 획					임기후	투 자 실 적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	6,300	-	246	475	200	1,500	3,879	-	246	475	200	1,500	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	3,150	-	-	475	200	500	1,975	-	-	475	200	500	-
군 비	3,150	-	246	-	-	1,000	1,904	-	246	-	-	1,000	-

연도별 확인지표

지표명	지표 목표					
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년
영암 달맞이공원 조성	기본계획 및 타당성 용역	기본설계	실시설계	실시설계	공사시행	준공
목표달성 여부	여	여	여	여		

기대효과

- 신선한 볼거리와 먹거리, 쉼거리, 즐길거리 제공으로 지역경제 활성화 기여
- 오색스카이웨이와 공원, 경관 조성으로 주민 삶의 질 향상

주관부서	과 장		팀 장		담당자	
도시개발과	김동식	2430	박혜영	2431	박정민	2433