

목 표

- 도시민의 농업농촌에 대한 욕구 충족으로 편의증대 및 지역 상생 발전 도모
- 귀농·귀촌의 지속적인 수요증가 및 청장년층의 농촌정착기회 제공

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (100%)	완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진완료 <input checked="" type="checkbox"/>			임기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input checked="" type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2018년~2020년 (3개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
				3,400	-	1,000	1,700	700	

□ 현황 및 사업개요

- 위치 : 전라남도 영암군 미암면 잣등로 24(구 미암서초등학교)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년(3개년)
- 사업내용 : 부지면적 17,936㎡, 교육 및 체류시설 841㎡
 - 교육시설 : 사무실, 교육장, 소회의실, 오프치킨 등
 - 체류시설 : 기숙사(장기, 단기형), 공동세탁소 등
 - 영농시설 : 시설하우스, 공동실습장 등
- 총사업비 : 3,400백만원(국특 1,000, 서울시비 700, 군비 1,700)

□ 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	미암 서울농장 계획	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3~8월 : 영암서울농장 연구용역 ▪ 9~11월 : 공유재산 철거 용역
2019	미암 서울농장 조성	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2~7월 : 기본 및 실시설계 시행 ▪ 9~12월 : 계약 및 착공
2020	편의시설 확충	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1~6월 : 건축공사 시행 및 준공 ▪ 5~7월 : 서울농장 주변 조경공사 실시 ▪ 7월 ~ : 서울농장 개장 및 운영

□ 추진실적

- 서울농장 기본 및 운영방안 연구용역 완료 : '18. 12. 10.
- 서울농장 조성 균특 10억원 본예산 반영 : '18. 12. 31.
- 미암서초교 폐교부지 철거 완료 : '19. 4. 8.
- 서울농장 운영비 160백만원 확정 및 교부 : '19. 5. 22.
- 실시설계 완료 : '19. 7. 10.
- 서울농장 시범운영(4회) : '19. 8월
- 건축 입찰 및 공사 착공 : '19. 11. 12.
- 영암 서울농장관련 조례 제정 : '19. 12월
- 서울농장 운영비 확보(서울시비160백만원) : '20. 2월
- 건축공사 시행 및 주변 정비공사 : '20. 5월
- 운영에 따른 민간위탁체 선정 : '20. 6월
- 영농체험학습장(온실하우스 2동) 조성 : '20. 6월 ~ 8월
- 영암 서울농장 운영시작 : '20. 7월
- 농정원 위탁 농업일자리 탐색교육(8회 128명) : '20. 7월 ~ '21. 12월
- 도시민 농촌체험프로그램 운영(9회 176명) : '20. 10월 ~ '21. 12월

□ 향후 추진계획

- 2022년 농촌체험 프로그램 및 농업일자리 탐색교육 운영 : 20회, 360여 명
- 도농교류 플랫폼 구축을 위한 관내 운영자 파악 및 역량강화 지원

□ 관련사진



▶ 영암서울농장 조성



▶ 농업일자리 탐색교육 프로그램 운영

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투 자 계 획					임기후	투 자 실 적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	3,400	1,400	2,000	-	-	-	-	1,200	2,365	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-
군 비	1,700	700	1,000	-	-	-	-	700	1,365	-	-	-	-
기 타	700	700	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
서울농장 조성 및 운영	서울농장 설계	서울농장 착공	편의시설 확충	-	-
목표달성 여부	여	여	여	-	-

기대효과

- 귀농·귀촌 창업센터(영암~서울농장)를 운영함으로써 도시민의 힐링 및 귀농으로 영암군 인구 유입과 도농교류 활성화
- 농업창업 환경을 마련해 인구이탈 방지와 창업교육과정을 통해 자신감 및 창업문화 확산

주관부서	소 장		팀 장		담당자	
농업기술센터	박지언	6581	최지훈	6610	최유지	6611