

## 『민선7기 공약사업』 추진상황

—【7개 분야 58개 사업】—

[ 추진상황 - 완료 49건, 정상추진 9건 ]

- 군민 모두가 행복한 복지영암 건설 : 15건
- 일자리 창출과 생동하는 지역경제 활성화 : 4건
- 생명산업과 최첨단 농업선도 : 14건
- 자동차튜닝·항공·드론산업 활성화 : 4건
- 역사문화관광·스포츠산업 집중 육성 : 7건
- 깨끗하고 쾌적한 일등영암 만들기 : 8건
- 조화롭고 활기 넘치는 지역균형발전 : 6건



**영 임 군**  
(기획감사실)

▣ **군민 모두가 행복한 복지영양 건설 : 15건** [완료 11건, 추진 중 4건]

연번	사 업 명	사 업 비 (백만원)	이행완료 시기	진도율 (%)	완료 세부기준(근거)	담당부서
1	경로당 점진적 부식비 지원	3,708	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2019년</li> <li>◆ 목 표</li> <li>- 지원근거 마련</li> <li>- 부식비 지원</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>완료시기 : 2019년</b></li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 지원근거 마련 : 2018년</li> <li>- 부식비 지원 : 2019년부터 계속 추진</li> </ul>	주민복지과
2	아·미용권 및 목욕권 확대 지급	11,873	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2022년</li> <li>◆ 목 표</li> <li>- 이용권 지급(40매)</li> <li>- 만족도 조사</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>완료시기 : 2021년</b></li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 이용권 지급 : 매년 확대 지급 이행</li> <li>- 만족도 조사 : 매년 실시</li> <li>※ 2022년 예산 확보(40매 확대 지급분)</li> <li>2022년 배부할 이용권 제작 완료 : 2021년</li> </ul>	주민복지과
3	장애인 주간보호센터 건립	1,209	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2022년</li> <li>◆ 목 표</li> <li>- 주간보호센터 건립</li> </ul>	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>완료시기 : 2022년(임기 후)</b></li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 주간보호센터 건립 착공 : 2020년</li> </ul>	주민복지과
4	노인 주야간보호센터 건립	1,209	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2022년</li> <li>◆ 목 표</li> <li>- 주야간보호센터 건립</li> </ul>	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>완료시기 : 2022년(임기 후)</b></li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 주야간보호센터 건립 착공 : 2020년</li> </ul>	주민복지과
5	노인종합복지회관 증개축	2,410	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2021년</li> <li>◆ 목 표</li> <li>- 노인종합복지관 증개축</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>완료시기 : 2021년</b></li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 노인종합복지관 증개축 완료 : 2021년</li> </ul>	주민복지과
6	경로당 운영비 절감을 위한 태양광 설치 지원	278	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2022년</li> <li>◆ 목 표</li> <li>- 태양광 설치 : 37개소</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>완료시기 : 2021년</b></li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 태양광설치 : 34개소</li> <li>※ 2022년 예산 확보 : 5개소 설치분</li> </ul>	주민복지과
7	천원버스 중·고등학생 요금인하	196	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2019년</li> <li>◆ 목 표</li> <li>- 요금인하(800원→500원)</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>완료시기 : 2019년</b></li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 요금인하(800원→500원)</li> <li>- <b>요금인하(500원→100원) : 2022년</b></li> </ul>	건설교통과

연번	사업명	사업비 (백만원)	이행완료 시기	진도율 (%)	완료 세부기준(근거)	담당부서
8	학산면 소규모 도서관 신축	3,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2021년</li> <li>목 표</li> <li>- 도서관 신축</li> </ul>	90	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2022년(임기 내)</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 도서관 신축 준공 예정일 : 2022. 2월</li> </ul>	문화관광과
9	삼호도서관 증축 및 리모델링	2,673	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2019년</li> <li>목 표</li> <li>- 도서관 증축 및 리모델링</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2019년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 도서관 증축 및 리모델링 완료</li> </ul>	문화관광과
10	삼호 어울림문화 체육센터 건립 (어린이 종합문화센터 건립)	7,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2022년</li> <li>목 표</li> <li>- 어린이 종합문화센터 건립</li> </ul>	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2022년(임기 후)</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 어린이 종합문화센터 건립예정 : 2022. 12월</li> <li>※ 영암군 민속씨름 종합체육센터와 병합 추진</li> </ul>	여성가족과
11	어린이집·지역아동센터 공기청정기 지원	136	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2019년</li> <li>목 표</li> <li>- 공공청정기 지원</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2019년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 공기청정기 지원 완료</li> </ul>	여성가족과
12	치매안심센터 및 재활치료센터 신축	3,010	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2018년</li> <li>목 표</li> <li>- 센터 신축</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2019년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 센터 신축 준공 : 2019년 3월</li> </ul>	보건소
13	농어촌 의료서비스 개선	1,189	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2019년</li> <li>목 표</li> <li>- 보건기관 시설개선 : 5개소</li> <li>의료장비 구축 : 13종 25대</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2019년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 시설 개보수 : 5개소</li> <li>- 의료장비 구축 : 18종 41대</li> </ul>	보건소
14	중·고등학교 신입생 무상교복 지급	989	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2019년</li> <li>목 표</li> <li>- 신입생 무상교복 지급</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2019년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 신입생 무상교복 2019년부터 지급</li> </ul>	총무과
15	방범용 CCTV 설치 확대	2,760	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2022년</li> <li>목 표</li> <li>- CCTV 설치 : 140개소</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2020년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- CCTV 설치 : 320개소(2021년 기준)</li> <li>※ 목표 조기달성 : 2020년(187개소 설치)</li> </ul>	안전총괄과

▣ 일자리 창출과 생동하는 지역경제활성화 : 4건 [완료 3건, 추진 중 1건]

연번	사 업 명	사 업 비 (백만원)	이행완료 시기	진도율 (%)	완료 세부기준(근거)	담당부서
1	자동차 튜닝 기술자 양성	1,285	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2018년</li> <li>◆ 목 표                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육인원 : 54명</li> </ul> </li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2018년</li> <li>◆ 추진내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기술자 양성 : 56명</li> </ul> </li> </ul>	투자경제과
2	친환경에너지(태양광) 마을 만들기	3,982	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2022년</li> <li>◆ 태양광설비 목표                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주택지원 : 162 가구</li> <li>- 융복합지원 : 338가구</li> </ul> </li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2021년</li> <li>◆ 추진내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주택지원 : 141가구</li> <li>- 융복합지원 : 789가구</li> </ul> </li> <li>※ 2022년 예산 확보 : 주택지원 30가구 설치</li> </ul>	투자경제과
3	맞춤형 전통시장 육성	5,224	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2022년</li> <li>◆ 목 표                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전통시장 시설 개보수</li> <li>- 이용객 도우미 운영</li> <li>- 품물공연 개최</li> </ul> </li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2021년</li> <li>◆ 추진내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전통시장 개보수 : 5개소</li> <li>- 이용객 도우미 운영 : 30명</li> <li>- 품물공연 개최 : 월 2회</li> </ul> </li> <li>※ 2022년 예산 확보(주차장 개선사업 등)</li> </ul>	투자경제과
4	삼호 실내수영장 건립	18,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2022년</li> <li>◆ 목 표                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수영장 건립</li> </ul> </li> </ul>	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2022년(임기 후)</li> <li>◆ 추진내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수영장 건립 착공 : 2021년 12월</li> </ul> </li> <li>※ 2022년 예산 확보</li> </ul>	홍보체육과

■ 생명산업과 최첨단 농업선도 : 14건 [완료 14건]

연번	사 업 명	사 업 비 (백만원)	이행 완료시기	진도율 (%)	완료 세부기준(근거)	담당부서
1	국립종자원 벼 정선시설 건립으로 고품질 쌀 생산	25,965	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2022년</li> <li>목 표                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 벼 정선시설 건립</li> <li>- 유기농쌀 재배면적 확대 (2,000ha)</li> </ul> </li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>완료시기 : 2021년</li> <li>추진내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 벼 정선시설 건립 : 2019년</li> <li>- 유기농쌀 재배면적 확대 : 2,160ha</li> </ul> </li> <li>※ 2021년 목표 조기 달성</li> </ul>	친환경농업과
2	국립종자원 채종포 단지 확대	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2021년</li> <li>목 표                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 채종포단지 확대 : 255ha</li> </ul> </li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>완료시기 : 2021년</li> <li>추진내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 채종포단지 확대 : 256ha</li> </ul> </li> </ul>	친환경농업과
3	읍·면별 특화작목 육성을 통해 농가소득증대	1,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2022년</li> <li>목 표                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 특화작목 육성 : 10품목</li> </ul> </li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>완료시기 : 2021년</li> <li>추진내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 특화작목 육성 : 10개 품목</li> </ul> </li> <li>※ 2021년 목표 조기 달성</li> </ul>	친환경농업과
4	스마트팜 활성화를 통한 최첨단 농업육성	600	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2022년</li> <li>목 표                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 스마트팜 시설보급 : 12개소</li> </ul> </li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>완료시기 : 2020년</li> <li>추진내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 스마트팜 시설보급 : 15개소</li> </ul> </li> <li>※ 2020년 목표 조기 달성(14개소)</li> </ul>	친환경농업과
5	벼 건조·저장시설(DSC)확충	1,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2019년</li> <li>목 표                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 저장시설 설치 : 3기</li> </ul> </li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>완료시기 : 2019년</li> <li>추진내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 저장시설 설치 : 3기(학산1, 미암2)</li> </ul> </li> </ul>	친환경농업과
6	고품질 특화전락 및 달마지쌀골드 명품화	7,300	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2022년</li> <li>목 표                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생산장려금 지급</li> <li>- 유통기반시설 확충</li> </ul> </li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>완료시기 : 2021년</li> <li>추진내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생산장려금 지급 : 매년 지급</li> <li>- 유통기반시설 확충 완료</li> </ul> </li> <li>※ 2022년 예산 확보</li> </ul>	친환경농업과
7	들녘경영체 육성(다각화)	1,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2019년</li> <li>목 표                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 메밀가공 신축</li> <li>- 메밀단지 확대 : 200ha</li> </ul> </li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>완료시기 : 2019년</li> <li>추진내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 메밀가공 신축 : 2019년</li> <li>- 메밀단지 확대 : 200ha</li> </ul> </li> </ul>	친환경농업과

연번	사 업 명	사 업 비 (백만원)	이행 완료시기	진도율 (%)	완료 세부기준(근거)	담당부서
8	전통식품 산업화 지원	700	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2020년</li> <li>◆ 목 표 - 전통식품 산업화 지원 : 3개소</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2020년</li> <li>◆ 추진내용 - 전통식품 산업화 지원 : 5개소</li> </ul>	친환경농업과
9	우수 농·특산물 6차 산업화 추진	2,620	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2022년</li> <li>◆ 목 표 - 지역네트워크 : 1개소 - 사업자 인증 : 4개소</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2020년</li> <li>◆ 추진내용 - 지역네트워크 : 1개소 - 사업자 인증 : 5개소</li> <li>※ 2020년 목표 조기 달성</li> </ul>	친환경농업과
10	아시아 종묘원과 함께 기후와 토양에 맞는 품종선발	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2022년</li> <li>◆ 목 표 - 품종선발 : 2개 작목</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2021년</li> <li>◆ 추진내용 - 품종선발 : 2개 작목(오색옥수수, 미인풋고추)</li> <li>※ 2021년 목표 조기 달성</li> </ul>	농업기술센터
11	잔류농약 분석실 설치	2,300	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2020년</li> <li>◆ 목 표 - 분석실 설치 - 농산물 안전성검사 구축</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2020년</li> <li>◆ 추진내용 - 분석실 설치 : 2019년 - 검사시스템 구축 : 2019년 - 시범운영 : 2020년부터 실시</li> </ul>	농업기술센터
12	농기계 임대사업소 북부분점 신축	1,265	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2018년</li> <li>◆ 목 표 - 북부분점 신축</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2018년</li> <li>◆ 추진내용 - 북부분점 신축 완료 : 2018년</li> </ul>	농업기술센터
13	축산과 신설	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2019년</li> <li>◆ 목 표 - 축산과 신설</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2019년</li> <li>◆ 추진내용 - 축산과 신설 운영 : 2019년 1월</li> </ul>	총무과
14	친환경미생물 배양시설 설치 운영	350	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2020년</li> <li>◆ 목 표 - 멸균배양시설 확대 설치 - 미생물 공급 확대 : 120톤</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2020년</li> <li>◆ 추진내용 - 멸균배양시설 설치 : 2020년 - 미생물 공급 확대 : 2020년(137톤)</li> </ul>	농업기술센터

■ 자동차튜닝·항공·드론산업 활성화 : 4건 [완료 3건, 추진 중 1건]

연번	사업명	사업비 (백만원)	이행 완료시기	진도율 (%)	완료 세부기준(근거)	담당부서
1	자동차 튜닝산업 클러스터 구축	260,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2028년</li> <li>목 표                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차부품·튜닝산업 육성</li> <li>- 인프라 구축</li> <li>- 기업유치 및 고용창출</li> </ul> </li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2021년</li> <li>◆ 추진내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자동차 부품산업제품 고도화 지원</li> <li>- 미래형 전기차 부품개발사업 지원</li> <li>- 튜닝부품 선도기업 맞춤형 지원</li> <li>- 튜닝산업 지원시스템 구축사업 지원</li> <li>- 기업유치 20개사, 고용창출 375명</li> </ul> </li> <li>※ 2028년까지 지속적으로 추진</li> </ul>	투자경제과
2	항공(경비행기)·드론 산업 육성	30,035	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2023년</li> <li>목 표                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경운대 항공 부대시설 설치</li> <li>- 영암 훈련용 항공기 비행장 개설</li> <li>- 드론전문인력 양성</li> </ul> </li> </ul>	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2023년(임기 후)</li> <li>◆ 추진내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경운대 이착륙장(800M) 완공</li> <li>- 경운대 Flying Center 개소</li> <li>- 항공기 엔진교육센터 개설</li> <li>- 드론 전문가 양성 : 785명</li> </ul> </li> <li>※ 영암 훈련용 항공기 비행장 개발 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대통령 공약사항 채택 건의 중</li> </ul> </li> </ul>	투자경제과
3	제5회 항공레저스포츠제전 개최	365	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2018년</li> <li>목 표                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 항공레저스포츠제전 개최</li> </ul> </li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2018년</li> <li>◆ 추진내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제5회 항공레저스포츠대회 개최</li> </ul> </li> <li>: 2018. 11. 3. ~ 11.4.</li> </ul>	투자경제과
4	드론을 활용한 농업생산비 및 농촌일손 부담 경감	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2022년</li> <li>목 표                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 드론활용 파종 및 시비</li> <li>- 병해충 방제 등</li> <li>- 5개소 추진 목표</li> </ul> </li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2019년</li> <li>◆ 추진내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 드론활용 파종 및 시비, 방제 등</li> </ul> </li> <li>추진 : 2019년 6개소 추진 완료</li> <li>※ 2020년까지 34개소 실시, 계속 추진중</li> </ul>	농업기술센터

■ 역사문화관광·스포츠산업 집중육성 : 7건 [완료 4건, 추진 중 3건]

연번	사업명	사업비 (백만원)	이행 완료시기	진도율 (%)	완료 세부기준(근거)	담당부서
1	영암 트로트 아카데미 건립	11,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2024년</li> <li>목 표</li> <li>- 트로트 아카데미 건립</li> </ul>	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2024년(임기 후)</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 공모사업 선정(110억원 확보 등)</li> </ul>	문화관광과
2	하정웅 미술관 창작교육관 건립	4,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2020년</li> <li>목 표</li> <li>- 창작교육관 건립</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2020년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 창작교육관 건립 완료</li> <li>※ 창작교육관 개관 : 2022년 3월</li> </ul>	문화관광과
3	도갑지구 문화공원 조성	2,520	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2021년</li> <li>목 표</li> <li>- 흥예교 설치 및 진입로 개설</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2020년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 흥예교 설치 및 진입로 정비 : 2020년</li> <li>- 도갑사 생태공원, 구림문화길 조성 완료 : 2021년</li> </ul>	문화관광과
4	월출산 명사탐방로(風水길) 조성	1,900	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2022년</li> <li>목 표</li> <li>- 명사탐방길 조성</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2021년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 명사탐방길 군 시행구간 완료 : 2021년</li> <li>※ 국립공원관리공단 시행구간 완료 : 2022년</li> </ul>	문화관광과
5	영암 인조잔디 족구장 및 야구장 설치 (리모델링)	2,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2021년</li> <li>목 표</li> <li>- 인조잔디 야구장 리모델링</li> <li>- 인조잔디 족구장 설치</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2021년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 인조잔디 야구장 리모델링 : 2019년</li> <li>- 인조잔디 족구장 설치 : 2021년</li> </ul>	홍보체육과
6	삼호 어울림 문화체육센터 건립 (영암군 민속씨름 종합체육센터 건립)	9,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2022년</li> <li>목 표</li> <li>- 체육센터 건립</li> </ul>	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2022년(임기 후)</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 삼호 어울림 문화체육센터 건립 예정 : 2022. 12월</li> <li>※ 영암군 어린이 종합문화센터와 병합 추진</li> </ul>	홍보체육과
7	영암읍성 오색스카이웨이 조성 (영암 달맞이공원 조성사업)	6,300	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2023년</li> <li>목 표</li> <li>- 영암 달맞이공원 조성</li> </ul>	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2023년(임기 후)</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 기본 및 실시설계 완료</li> <li>※ 본격적인 공사 시행 : 2022년부터</li> </ul>	도시개발과



▣ 깨끗하고 쾌적한 일등영암 만들기 : 8건 [완료 8건]

연번	사업명	사업비 (백만원)	이행 완료시기	진도율 (%)	완료 세부기준(근거)	담당부서
1	도로 재비산먼지 제거차량 구입 청정영암 구현	384	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2019년</li> <li>목 표</li> <li>- 노면 청소차량 구입</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2019년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 노면 청소차량 구입 : 2019년</li> <li>※ 청소차량 계속 운영</li> </ul>	환경보전과
2	가축분뇨 공공처리시설 개선	1,007	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2022년</li> <li>목 표</li> <li>- 악취방지시설 등 추진</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2020년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 가축분뇨 공공처리시설 개선사업 준공 및 가동</li> </ul>	환경보전과
3	깨끗하고 쾌적한 영암만들기 운동 전개	2,865	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2022년</li> <li>목 표</li> <li>- 대군민정화활동 등</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2021년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 대군민 정화활동 등 추진</li> <li>※ 2022년 예산 확보(매년 정기적 실시)</li> </ul>	환경보전과
4	사계절 아름다운 꽃길 조성 관리	1,350	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2022년</li> <li>목 표</li> <li>- 사계절 아름다운 꽃길조성</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2021년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 사계절 아름다운 꽃길 조성 및 관리</li> <li>※ 2022년 예산 확보(매년 정기적 실시)</li> </ul>	산림해양과
5	깨끗하고 쾌적한 가로녹지대 조성 관리	4,923	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2022년</li> <li>목 표</li> <li>- 명품가로숲 조성 연도변 풀베기</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2021년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 명품가로숲 조성, 연도변 풀베기 등</li> <li>※ 2022년 예산 확보(매년 정기적 실시)</li> </ul>	산림해양과
6	미암 명품숲 조성	260	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2020년</li> <li>목 표</li> <li>- 미암명품숲 조성</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2020년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 미암 명품가로숲 조성 완료</li> </ul>	산림해양과
7	미암 서울농장 조성	3,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2020년</li> <li>목 표</li> <li>- 미암 서울농장 조성</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2020년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 미암 서울농장 조성 완료 및 운영</li> </ul>	농업기술센터
8	영암군 기록관 건립	3,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>이행시기 : 2020년</li> <li>목 표</li> <li>- 기록관 건립</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2020년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 기록관 건립 완료 및 운영</li> </ul>	총무과

■ 조화롭고 활기 넘치는 지역균형발전 : 6건 [완료 6건]

연번	사업명	사업비 (백만원)	이행 완료시기	진도율 (%)	완료 세부기준(근거)	담당부서
1	마한문화공원 조성(내동리 쌍무덤 발굴)	800	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2022년</li> <li>◆ 목 표</li> <li>- 발굴조사(3차)</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2021년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 3차 발굴조사 완료 : 2021년</li> <li>- 4차 발굴조사 완료 : 2022년 5월</li> <li>※ 국가사적 지정 신청 : 2022년 1월</li> </ul>	문화관광과
2	무화과 산업특구 전략사업	7,995	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2020년</li> <li>◆ 목 표</li> <li>- 무화과 생산기반시설 사업 추진</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2020년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 무화과 생산기반시설 사업 추진 : 4개 분야 15개사업</li> </ul>	친환경농업과
3	농산물 종합가공지원센터 건립	2,970	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2018년</li> <li>◆ 목 표</li> <li>- 가공센터 건립</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2018년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 농산물 종합가공센터 건립 완료</li> </ul>	친환경농업과
4	신북면 농촌중심지 활성화사업 추진	5,221	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2019년</li> <li>◆ 목 표</li> <li>- 농촌중심지 활성화사업 추진</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2019년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- Happy 문화센터 조성 : 2018년</li> <li>- ICT 기반창조마을 조성 : 2019년</li> </ul>	도시개발과
5	도포권역 종합정비사업 추진	4,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2019년</li> <li>◆ 목 표</li> <li>- 종합정비사업 추진</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2019년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 공동체 활성화센터 건립 : 2019년</li> <li>- 도포권역 종합정비사업 준공 : 2019년</li> </ul>	도시개발과
6	금정지구 농어촌 지방상수도 개발	2,289	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 이행시기 : 2019년</li> <li>◆ 목 표</li> <li>- 지방상수도 개발</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 완료시기 : 2019년</li> <li>◆ 추진내용</li> <li>- 금정지구 지방상수도 개발 완료 : 2019년</li> </ul>	수도사업소