

목 표

쾌적한 환경과 선진화된 보건의료 인프라 확충으로 취약계층의 보건 의료서비스 제공으로 건강증진에 기여

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (100%)	완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진중 <input type="checkbox"/>			임기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
이행 후 계속추진 <input type="checkbox"/>			총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	비고	
사업시기	2017~2018년 (2개년)			3,010	1,524	325	1,161		

□ 사업개요

- 위 치 : 영암군 영암읍 남풍리 125-3번지 일원
- 사업기간 : 2017년 ~ 2019년
- 사업량 : 지상 3층, 연면적 1,206㎡(365평)
 - ☞ 센터 현황 : 재활치료센터(1층), 치매안심센터(2층), 정신건강복지센터(3층)
- 총사업비 : 3,010백만원(국비 1,524, 도비 325, 군비 1,161)

□ 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2017	치매안심센터 및 재활치료센터 신축	▪ 보건복지부 신축사업 지원 및 확정
		▪ 공유재산관리계획 반영
		▪ 영암군 지방재정 투자심사 의결
2018		▪ 기본 및 실시설계 완료
		▪ 신축 공사 착공
2019		▪ 공사 준공
	▪ 치매안심센터 및 재활치료센터 개소 및 운영	

추진실적

- 치매안심센터 및 농어촌의료서비스개선사업 지원 확정(보건복지부) : '17. 10.
- 영암군 공유재산관리계획 반영 : '17. 10.
- 영암군 지방재정 투자심사 의결 : '17. 12.
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : '18. 6.
- 센터 신축공사 착공 : '18. 7.
- 공사 준공 : '19. 3.
- 영암군 재활 및 치매안심센터 개소 : '19. 4.

향후 추진계획

- 재활치료, 치매관리, 정신건강 등 통합서비스 프로그램운영

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	투 자 계 획					임기후	투 자 실 적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	3,010	3,010	-					3,010	-				
국 비	1,524	1,524	-					1,524	-				
도 비	325	325	-					325	-				
군 비	1,161	1,161	-					1,161	-				
기 타	-	-	-					-	-				

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
치매안심센터 및 재활치료센터 신축	신축 중	신축 완료			
목표달성 여부		완료			

기대효과

- 장애인 및 취약계층에 대한 보건의료서비스제공으로 건강 안전망 확보

주관부서	소 장		팀 장		담당자	
보건소	이국선	6521	전덕삼	6523	이강현	6524