

목 표

- 한국 트로트 가요센터와 병행 추진하여 시너지 효과 극대화
- 체류형 관광객을 위한 체험시설, 숙박시설, 창작시설 개발

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (5%)	완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진중 <input checked="" type="checkbox"/>			임기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2018~2022년 (5개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	계	
				10,020	5,000	-	5,020	-	

 사업개요

- 위 치 : 영암군 영암읍 회문리 418-3번지 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)
- 사업규모 : 연면적 2,000㎡(소리창작 체험관, 관광객 게스트하우스 등)
- 총사업비 : 10,020백만원(균특 5,000 군비 5,020)

 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	트로트 창작센터 건립	▪ 지방재정계획반영
		▪ 기본 및 타당성 조사 용역 : 12월한
		▪ 재정투자심사 및 운영계획수립
2019	트로트 창작센터 건립	▪ 2020년도 국비 신규사업 건의
2020	트로트 창작센터 건립	▪ 기본 및 실시설계 용역 : 1월 ~ 6월
		▪ 건축 및 시설공사 착공 : 8월
2021	트로트 창작센터 건립	▪ 전시콘텐츠용역 착수 : 8월
		▪ 계속공사 추진
2022	트로트 창작센터 건립	▪ 공사 완료

추진실적

- 기본 및 타당성 조사용역 : '18. 9

향후 추진계획

- 2021년도 전남형 지역성장 전략사업 공모 신청 : '21. 7.
- 2021년도 전남형 지역성장 전략사업 선정 : '21. 8.
- 사업추진 : '22. 1. ~ '24. 12.

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	투 자 계 획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	10,020	20	-	3,000	5,000	2,000	-	-	-	-	-	-	-
국 비	5,000	-	-	1,500	2,500	1,000	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	5,020	20	-	1,500	2,500	1,000	-	20	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
사업추진 공정율(%)	5	5	5	60	100
목표달성 여부	완료	완료	완료		

기대효과

- 한국 트로트 창작센터가 조성되고 새로운 관련기업이 입지하게 되면 조성 단지 및 인근지역에서 발생하는 새로운 고용기회의 창출뿐만 아니라 관련 업종의 파급효과, 단지조성과 도시기반시설 확충 과정에서 지역 건설시장 성장, 그리고 서비스 산업부문의 성장 등에 의하여 추가적인 일자리 증대 효과를 창출할 것으로 기대

주관부서	과 장		팀 장		담당자	
문화관광과	문진규	2208	류미아	2310	김상철	2314