

## 목 표

- 생활체육활성화를 통한 건전한 여가문화 조성 및 군민건강 증진
- 각종 대회 개최 및 전지훈련팀 유치로 지역경제 활성화

| 추진진도 | 미착수 <input type="checkbox"/>         | 추진중 <input checked="" type="checkbox"/> | 추진완료 <input type="checkbox"/>          | 추진율<br>(90%) | 완료시기          | 임대 <input checked="" type="checkbox"/> | 임기후 <input type="checkbox"/> | 사업성격                         |                             |  |  | 사업주체 | 국가 <input type="checkbox"/> |
|------|--------------------------------------|---|--|--------------|---------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|------|-----------------------------|
|      | 이행후<br>계속추진 <input type="checkbox"/> | 예산 <input checked="" type="checkbox"/>  | 신규 <input checked="" type="checkbox"/> |              |               |  |                              | 비예산 <input type="checkbox"/> | 지속 <input type="checkbox"/> | 시군 <input checked="" type="checkbox"/> |  |      |                             |
| 사업기간 | 2018년~2021년<br>(4개년)                 |   |  |              | 총사업비<br>(백만원) | 계                                      | 국비                           | 도비                           | 군비                          | 기타                                     |  |      |                             |
|      |                                      |   |  |              |               | 2,000                                  | 510                          | -                            | 1,490                       | -                                      |  |      |                             |

## □ 현황 및 사업개요

## ○ 영암 인조잔디 야구장 조성

- 추진배경 : 영암야구장이 리그대회개최 및 전지 훈련팀 방문 등으로 활용도가 높으나 노면상태 불량으로 우천시 장기간 사용 불가
- 위치 : 영암읍 역리 108번지 영암야구장 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년(2개년)
- 사업내용 : 노면상태 불량한 경기장 천연잔디를 인조잔디로 교체 시공
- 총사업비 : 900백만원(국비 270, 군비 630)

## ○ 영암 인조잔디 족구장 설치

- 추진배경 : 체육시설 집적화 및 이용자의 접근성을 고려하여 영암읍 전천후 게이트볼장 인근 편입토지 매입, 인조잔디 족구장 설치
- 위치 : 영암읍 춘양리 270-1번지 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4개년)
  - ◆ 시설공사비 8억원, 토지매입비 3억원
- 사업내용 : 인조잔디 족구장 4면
- 사업비 : 1,100백만원(국비 240, 군비 860)

## □ 세부 추진계획

| 년도   | 세부사업명          | 세부추진내용                                 |
|------|----------------|--|
| 2018 | 영암 인조잔디족구장 설치  | ▪ 관계자(협회, 동호인 등) 의견 수렴                 |
|      |                | ▪ 공공체육시설 확충 사업건의(국비 확보)                |
|      | 영암야구장 인조잔디 조성  | ▪ 사전절차 이행<br>(공유재산 관리계획 반영, 편입토지 매입 등) |
|      |                | ▪ 노후 공공체육시설 정비 건의(국비 확보)               |
| 2019 | 영암야구장 인조잔디 조성  | ▪ 실시설계용역 시행                            |
|      |                | ▪ 공사 착공                                |
|      | 영암 인조잔디 족구장 설치 | ▪ 실시설계용역 시행                            |
| 2020 | 영암야구장 인조잔디 조성  | ▪ 공사 준공                                |
|      |                | ▪ 공사 착공                                |
| 2021 | 영암 인조잔디 족구장 설치 | ▪ 공사 준공                                |

## □ 추진실적

### ○ 영암 인조잔디 족구장 설치

- 군관리계획 결정 및 실시설계 용역 착수 : '18. 11월
- 토지 매입(3필지 중 1필지) : '19. 12월
- 군관리계획 결정 및 지형도면 고시 : '20. 3월
- 군관리계획 결정 및 실시설계 용역 완료 : '20. 4월
- 영암 인조잔디 족구장 설치공사 착공 : '20. 6월
- 미협의 토지(2필지) 수용재결신청(전남도) : '20. 8월
- 재감정평가 및 토지수용 재결위원회 개최 : '20. 11월
- 토지매입완료 : '20. 12월

### ○ 영암야구장 인조잔디 설치(완료)

- 실시설계용역 시행 : '18. 11월
- 영암야구장 인조잔디 조성공사 추진 완료 : '18. 12. ~ '19. 4월

**향후 추진계획**

- 영암 인조잔디 족구장 설치 준공 : '21. 7월

**관련사진**



▶ 인조잔디 야구장 설치 완료



▶ 인조잔디 족구장 조성 시행중

**연도별 소요예산**

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 총사업비  | 투자계획  |     |     |     |     | 임기후 | 예산확보실적 |     |     |     |     | 임기후 |
|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |       | '18   | '19 | '20 | '21 | '22 |     | '18    | '19 | '20 | '21 | '22 |     |
| 합 계 | 2,000 | 1,200 | 800 | -   | -   | -   | -   | 1,200  | 800 | -   | -   | -   | -   |
| 국 비 | 510   | 270   | 240 | -   | -   | -   | -   | 270    | 240 | -   | -   | -   | -   |
| 도 비 | -     | -     | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -   | -   | -   |
| 군 비 | 1,490 | 930   | 560 | -   | -   | -   | -   | 930    | 560 | -   | -   | -   | -   |
| 민 자 | -     | -     | -   | -   | -   | -   | -   | -      | -   | -   | -   | -   | -   |

**연도별 확인지표**

| 지표명            | 지표 목표            |        |             |      |      |
|----------------|------------------|--------|-------------|------|------|
|                | '18년             | '19년   | '20년        | '21년 | '22년 |
| 영암 인조잔디 족구장 설치 | 편입토지매입 및 사전절차 이행 | 실시설계시행 | 실시설계완료 공사착공 | 공사준공 | -    |
| 영암야구장 인조잔디 조성  | 실시설계완료 공사착공      | 공사준공   | -           | -    | -    |
| 목표달성 여부        | 완료               | 완료     | 완료          | -    | -    |

**문제점 및 대책**

- 총 3필지 중 2필지 토지보상(수용) 협의 지연
  - 2020년 12월 중 토지수용재결 완료

**기대효과**

- 생활체육활성화를 위한 체육시설 조성으로 군민 건강증진 도모
- 전문 체육인 및 생활체육 동호인에 대한 적극적인 스포츠마케팅으로 지역경제 활성화 도모

| 주관부서  | 과 장 |      | 팀 장 |      | 담당자 |      |
|-------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 홍보체육과 | 천민성 | 2250 | 이영학 | 2258 | 김한별 | 2224 |