

목 표

- 노후된 삼호서부출장소 신축을 통하여 쾌적하고 넓은 씨름훈련장소를 제공하여 선수들 경기력 향상 도모와 전지훈련 활성화 기여
- 북카페, 동호회실, 어린이 도서관 등 복합된 생활문화체육센터 건립을 통하여 정주여건 개선 및 인구유입 도모

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진중 <input checked="" type="checkbox"/>	추진완료 <input type="checkbox"/>	완료시기	입내 <input type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	이행 후 계속추진 <input type="checkbox"/>	추진율 (20%)	입기후 <input checked="" type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>		지속 <input type="checkbox"/>	시군 <input checked="" type="checkbox"/>		
사업기간	2020년~2022년 (3개년)			총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
					9,000	3,760	-	5,240	-	

□ 현황 및 사업개요

- 위 치 : 삼호읍 용당리 1924-1번지 일원
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3개년)
- 사업내용 : 연면적 2,780㎡ / 지상 3층
 - 씨름 훈련장, 어린이 놀이체육실, 북카페, 어린이 도서관 등
- 총사업비 : 9,000백만원(국비 3,760, 군비 5,240)

□ 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2020	삼호 어울림 문화체육센터 건립 계획 수립	▪ 기본계획 및 타당성조사 용역 시행
		▪ 사전절차 이행(지방재정 투자심사, 공유재산 관리계획 반영 등)
2021	삼호 어울림 문화체육센터 설계공모 및 실시설계용역 시행	▪ 삼호 어울림 문화체육센터 설계공모 추진
		▪ 삼호 어울림 문화체육센터 실시설계용역 추진
2022	공사추진	▪ 삼호 어울림 문화체육센터 착공 및 준공

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
삼호 어울림 문화체육센터 건립	사업비 확보 기본계획수립 및 사전절차 이행	설계 공모 및 실시설계 용역 등 행정절차 이행	공사추진 및 준공	-	-
목표달성 여부	완료	추진중	-	-	-

기대효과

- 우리 고유의 전통 스포츠인 민속씨름의 계승·발전과 활성화 도모
- 문화생활 및 체육이 복합된 문화체육센터 건립을 통하여 정주여건 개선

주관부서	과 장		팀 장		담당자	
홍보체육과	천민성	2250	이영학	2258	유동하	2257