

목 표

- 영암읍성 성지를 중심으로 오색스카이웨이와 공원·경관 등을 조성하여 군 소재지의 이색 볼거리 창출
- 청년가게, 쉼터, 스카이웨이 등 신선한 볼거리와 먹거리·쉼거리·즐길거리 등을 제공하여 도시재생 및 지역경제 활성화

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/> 추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 추진완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진 <input type="checkbox"/>	추진율 (20%)	완료시기	입내 <input checked="" type="checkbox"/>		예산 <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/>		사업주체	국가 <input type="checkbox"/> 시군 <input checked="" type="checkbox"/>
				임기후 <input type="checkbox"/>	사업성격	비예산 <input type="checkbox"/> 지속 <input type="checkbox"/>			
사업시기	2018~2021년 (4개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	계	
				6,300	3,150	25	3,125	-	

□ 사업개요

- 위 치 : 영암읍 서남리 971번지 일대 약 19,582㎡
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4개년)
- 사업내용
 - 오색경관개선(철쭉식재, 조명등 설치)
 - 오색스카이웨이(경관보도교, 전망대) 1개소, 오색동산, 야외공연장, 데크로드, 경관조명, 양달사장군 전적비, 음악분수 등 조성
- 총사업비 : 6,300백만원

□ 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	기본계획 및 타당성 조사 용역 시행	▪ 기본계획 및 타당성 조사 용역 추진
		▪ 문화재관련 사전협의 등 행정절차 이행
		▪ 오색경관조성(철쭉식재, 조명등 설치)
2019	기본설계	▪ 설계공모를 통한 기본 설계
2020	실시설계	▪ 경관보도교 및 전망대 실시설계
2021	문화재정밀발굴조사 및 달맞이공원조성	▪ 영암읍성 문화재정밀발굴조사 ▪ 오색동산, 야외공연장, 데크로드, 음악분수 등 조성

□ 추진실적

- 기본계획 및 타당성 조사 완료 : '18. 9.
- 달맞이공원 조성 주민설문조사 시행 : '19. 3.
- 지방재정투자심사 완료 (조건부이결) : '19. 4.
- 설계공모 추진(☞ 심사결과 당선작 없음 결정) : '19. 6. ~ 11.
- 일반입찰 계약 및 착수 : '20. 1. 3.
- 우수사례지 답사(경상남도 일원) : '20. 5. 28. ~ 29.
- 최종 보고회, 의회 의견수렴, 주민설명회 개최 : '20. 9.
- 문화재 현상변경 허가 : '20. 12.
- 공원조성계획 변경 결정 : '21. 1.
- 문화재 정밀발굴조사 : '21. 4.

□ 향후 추진계획

- 문화재 정밀발굴조사 완료 : '21. 7.
- 기본 및 실시설계 완료 : '21. 8.
- 실시계획인가 : '21. 9.
- 공사시행 : '21. 9.

□ 관련사진



조감도 (주간)

조감도 (야간)

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합계	6,300	-	246			-	-	100	246	-	500	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	3,150	-	-	475	2,675	-	-	25	-	-	-	-	-
군비	3,150	-	246	475	2,429	-	-	75	246	-	500	-	-

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
기본계획 및 타당성조사	100%	-	-	-	-
오색스카이웨이사업 공정률	-	-	실시설계	100%	-
오색공원 조성 공정률	-	-	실시설계	100%	-
목표달성여부	완료	완료	미완료	-	-

문제점 및 대책

- 해당지는 비지정 매장문화재에 해당하여 정밀문화재 발굴조사 후 문화재청의 협의를 득해야 하는 사항으로
- 현재 전남문화재연구원에서 영암읍성터 정밀발굴조사를 시행하고 있으며 향후(2021년 7월) 문화재청 협의를 완료 후 사업 시행 여부가 결정됨에 따라
- 기 발주된 기본 및 실시 설계에 따른 문화재청 의견 반영 및 행정절차를 2021년 9월까지 완료하여 사업 추진 예정에 있음

기대효과

- 신선한 볼거리와 먹거리, 쉼거리, 즐길거리 제공으로 지역경제 활성화 기여
- 오색스카이웨이와 공원, 경관 조성으로 주민 삶의 질 향상

주관부서	과장		팀장		담당자	
도시개발과	문동일	470-2430	박이규	470-2431	박정민	470-2433