

## 목 표

- 지역주민의 삶의 질 향상과 지역의 균형발전을 도모
- 도농교류를 통한 농촌의 다원적 기능을 확충
- 거점마을의 개발·육성을 통한 성장잠재력과 개발효과 확산

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (100%)	완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진중 <input type="checkbox"/>			임기후 <input type="checkbox"/>		비에산 <input type="checkbox"/>	지속 <input checked="" type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2014~2019년 (6개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	계	
				4,500	3,150	-	1,350	-	

## □ 사업개요

- 위 치 : 도포면 원항·봉호·덕화리 일원
- 사업기간 : 2014년 ~ 2019년 (6개년)
- 사업내용
  - 기초생활기반확충 : 공동체활성화센터, 건강관리실, 풋살장, CCTV설치,
  - 지역소득증대사업 : 한과 생산 공장
  - 지역경관개선사업 : 명당휴식공원, 도포길라잡이
  - 지역역량강화사업 : 주민교육, 컨설팅, 홍보마케팅, 정보화 등
- 총사업비 : 4,500백만원 (국비 3,150, 군비 1,350)

## □ 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	건강관리실	▪ 완료
	풋살장	▪ 완료
	CCTV설치	▪ 완료
	공동체활성화센터	▪ 완료
	명당휴식공원	▪ 완료
	도포길라잡이	▪ 완료
	지역역량강화	▪ 완료
2019	소득사업	▪ 완료

**추진실적**

- 활성화센터, 풋살장, 명당휴식공원, 무선방송시스템 완료 : '18. 12.
- 건강관리실 리모델링공사 완료 : '19. 4.
- 소득사업 추진법인 구성 : '19. 10.
- 소득사업 실시설계용역 착수 : '19. 11.
- 도포권역 종합정비사업 준공 : '19. 12.
- 시설물 운영관리 협약 체결(영암군, 권역운영위원회) : '19. 12.

**연도별 소요예산**

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	투 자 계 획					입기후	투 자 실 적					입기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	4,500	4,500	-	-	-	-	-	4,500	-	-	-	-	-
국 비	3,150	3,150	-	-	-	-	-	3,150	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	1,350	1,350	-	-	-	-	-	1,350	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**연도별 확인지표**

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
공동체활성화센터 건립 등 추진률	90%	100%	-	-	-
목표달성여부	완료	완료	-	-	-

**기대효과**

- 농촌지역의 계획적인 개발과 기초생활 여건을 확충하여 주민 삶의 질 향상
- 지역 자원을 활용한 소득사업 추진으로 권역주민의 소득창출에 기여

주관부서	과 장		팀 장		담당자	
도시개발과	문동일	2430	김희수	2252	문기팽	2445