



하나원주민  
풍요로운 복지영암

문서번호	기획감사실-
보존기간	5
결재일자	2021. 12.
공개여부	공개

주무관	기획팀장	기획감사실	부군수	군수	결재
손익현	신원중	신	박정민	정종경	
협조					재

민선7기(2021. 12월 기준)  
군수 공약사항 추진상황 평가



목 차

1. 평가개요 ..... 1

2. 평가(점검)결과 ..... 1

- 이행실태 분석 및 공약 추진율 현황
- 연도별(분야별) 자원 현황
- 투자실적, 추진완료, 정상추진

3. 총 평 ..... 6

4. 향후계획 ..... 7

5. 참고사항 ..... 8

- 세부사업별 추진율 현황
- 분야별 추진상황
- 군민 모두가 행복한 복지영암 건설
- 일자리 창출과 생동하는 지역경제 활성화
- 생명산업과 최첨단 농업선도
- 자동차튜닝산업과 경비행기 항공·드론산업 활성화
- 역사문화관광·스포츠산업 집중 육성
- 깨끗하고 쾌적한 일등영암 만들기
- 조화롭고 활기 넘치는 지역균형 발전

# 민선7기(2021. 12월 기준) 군수 공약사항 추진상황 평가

군민과의 소중한 약속인 민선7기 공약사업 100% 달성을 위해 민선7기 출범당시 약속한 공약사업에 대해 2021년 하반기까지 추진상황을 자체점검한 결과임

## I 평가개요

- 근거 : 영암군수 공약사항 관리 규칙 제8조(추진상황 점검 등)
- 평가기준일 : 2021. 12월말
- 평가기준 : 한국매니페스토실천본부 공약이행평가 기준 준용
- 평가대상 : 7개 분야 58개 사업

임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국책	지자체
49건	9건	29건	29건	56건	2건	1건	57건
84%	16%	50%	50%	97%	3%	2%	98%

## II 평가(점검) 결과

- 이행실태 분석(2021. 12월 기준)

공약건수	추진율(%)	추진 완료(49)		정상추진	비고
		종료	이행 후 계속추진		
58	94	30	19	9	

- 분야별 공약 추진율(2021. 12월 기준)


분야	합계	복지	지역경제	농업	튜닝항공	문화관광	환경	지역발전
중점과제	58건	15건	4건	14건	4건	7건	8건	6건
추진율(%)	94%	92%	88%	100%	95%	76%	100%	100%
완료건수	49건	11건	3건	14건	3건	4건	8건	6건



- 연도별 소요액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
합계	484,815	170,057	42,133	54,760	49,524	87,549	80,792
국비	192,263	100,477	13,383	18,605	16,537	15,703	27,558
도비	113,168	37,758	6,480	13,238	12,967	13,514	29,211
군비	103,189	19,885	19,063	15,943	14,787	24,823	8,688
기타	76,195	11,937	3,207	6,974	5,233	33,509	15,335



□ 분야별 소요액

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	복지	지역경제	농업	튜닝항공	문화관광	환경	지역발전
합 계	484,815	41,840	28,491	44,900	291,500	37,120	17,189	23,775
국 비	192,263	6,921	9,897	29,545	125,150	7,170	1,871	11,709
도 비	113,168	717	606	1,847	99,200	8,150	1,720	928
군 비	103,190	34,180	17,005	7,208	460	21,800	12,898	9,639
기 타	76,194	22	983	6,300	66,690		700	1,499



□ 투자실적

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	복지	지역경제	농업	튜닝항공	문화관광	환경	지역발전
합 계	395,873	48,542	28,361	48,418	206,994	18,001	19,806	25,751
국 비	175,735	16,927	12,088	30,260	97,600	6,920	2,877	9,063
도 비	86,493	752	867	1,774	77,120	2,085	1,756	2,139
군 비	91,920	30,396	14,215	10,031	1,738	8,996	14,673	11,871
기 타	41,725	467	1,191	6,353	30,536		500	2,678

□ 추진완료(49건)

연번	관리번호	공 약 명	분야	총사업비(백만원)	비고
<b>49건</b>				<b>397,862</b>	
1	1-1	경로당 점진적 부식비 지원	복지	3,708	
2	1-2	이·미용권 및 목욕권 확대 지급	복지	11,873	
3	1-5	노인종합복지회관 증개축	복지	2,410	
4	1-6	경로당 운영비 절감을 위한 태양광 설치 지원	복지	278	
5	1-7	천원버스 중·고등학생 요금인하	복지	196	
6	1-9	삼호도서관 증축 및 리모델링	복지	2,673	
7	1-11	어린이집·지역아동센터 공기청정기 지원	복지	136	
8	1-12	치매안심센터 및 재활치료센터 신축	복지	3,010	
9	1-13	농어촌 의료서비스 개선	복지	1,189	
10	1-14	중·고등학교 신입생 무상교복 지급	복지	989	
11	1-15	방범용 CCTV 설치 확대	복지	2,760	
12	2-1	자동차 튜닝 기술자 양성	지역경제	1,285	
13	2-2	친환경에너지(태양광) 마을만들기	지역경제	3,982	
14	2-3	맞춤형 전통시장 육성	지역경제	5,224	
15	3-1	국립종자원 벼 정선시설 건립으로 고품질 쌀 생산	농업	25,965	
16	3-2	국립종자원 채종포 단지 확대	농업	-	
17	3-3	읍·면별 특화작목 육성을 통해 농가소득 증대	농업	1,600	
18	3-4	스마트팜 활성화를 통한 최첨단 농업 육성	농업	600	
19	3-5	벼 건조·저장시설(DSC) 확충	농업	1,000	
20	3-6	고품질쌀 특화전력 및 달마지쌀골드 명품화	농업	7,300	
21	3-7	들녘경영체 육성(다각화)	농업	1,000	
22	3-8	전통식품 산업화 지원	농업	700	
23	3-9	우수 농·특산물 6차산업화 추진	농업	2,620	
24	3-10	아시아종묘원과 함께 기후와 토양에 맞는 품종선발	농업	200	

연번	관리번호	공약명	분야	총사업비 (백만원)	비고
25	3-11	잔류농약 분석실 설치	농업	2,300	
26	3-12	농기계임대사업소 북부분점 신축	농업	1,265	
27	3-13	축산과 신설	농업	-	
28	3-14	친환경미생물 배양시설 설치 운영	농업	350	
29	4-1	자동차튜닝산업 클러스터 구축	특수산업	260,600	
30	4-3	제5회 항공레저스포츠제전 개최	특수산업	365	
31	4-4	드론을 활용한 농업생산비 및 농촌일손 부담 경감	특수산업	500	
32	5-2	하정웅 미술관 창작교육관 건립	문화관광	4,400	
33	5-3	도갑지구 문화공원 조성	문화관광	2,520	
34	5-4	월출산 명사탐방로(風水길) 조성	문화관광	1,900	
35	5-5	영암 인조잔디 족구장 및 야구장 설치(리모델링)	문화관광	2,000	
36	6-1	도로 재비산먼지 제거차량 구입 청정영암 구현	환경	384	
37	6-2	가축분뇨 공공처리시설 개선	환경	1,007	
38	6-3	깨끗하고 쾌적한 영암만들기 운동 전개	환경	2,865	
39	6-4	사계절 아름다운 꽃길조성 관리	환경	1,350	
40	6-5	깨끗하고 쾌적한 가로녹지대 조성 관리	환경	4,923	
41	6-6	미암 명품숲 조성	환경	260	
42	6-7	미암 서울농장 조성	환경	3,400	
43	6-8	영암군 기록관 건립	환경	3,000	
44	7-1	마한문화공원 조성(내동리 쌍무덤 발굴)	지역발전	800	
45	7-2	무화과 산업특구 전략 추진	지역발전	7,995	
46	7-3	농산물종합가공지원센터 건립	지역발전	2,970	
47	7-4	신북면 농촌중심지 활성화사업 추진	지역발전	5,221	
48	7-5	도포권역 종합정비사업 추진	지역발전	4,500	
49	7-6	금정지구 농어촌 지방상수도 개발	지역발전	2,289	

□ 정상추진(9건)

연번	관리번호	공약명	분야	총사업비 (백만원)	비고
<b>9건</b>				<b>86,953</b>	
1	1-3	장애인 주간보호센터 건립	복지	1,209	
2	1-4	노인 주간보호센터 건립	복지	1,209	
3	1-8	학산면 소규모 도서관 신축	복지	3,200	
4	1-10	삼호 어울림 문화체육센터 건립 (어린이 종합문화센터 건립)	복지	7,000	
5	2-4	삼호실내수영장 건립	지역경제	18,000	
6	4-2	항공(경비행기)-드론산업 육성	특수산업	30,035	
7	5-1	영암 트로트아카데미 건립	문화관광	11,000	
8	5-6	삼호 어울림 문화체육센터 건립 (영암군 민속씨름 종합체육센터 건립)	문화관광	9,000	
9	5-7	영암읍성 오색스카이웨이 조성 (영암 달맞이공원 조성사업)	문화관광	6,300	

Ⅲ 총 평

- 민선7기 공약 7개 분야 58개 사업 중 49개 사업이 완료, 9개 사업이 정상추진중으로 **공약이행율은 직전 점검(6월) 대비 10%가 상승한 94%를 보이고 있음**
- 정상추진중인 9개의 사업은 시설 건립 또는 증장기사업에 해당되어 이행률이 저조하나, 이중 **학산면 소규모 도서관 신축 사업은 2022년 2월중 준공 예정으로, 임기내 무리없이 마무리될 것으로 보임**
- 또한, 12월중에는 군민과의 소중한 약속인 민선7기 공약 100% 목표 달성을 위해 **공약 이행평가 주민배심원단을 운영하여 사업계획 변경 조정이 필요한 공약 사업에 대해 사업계획 조정 승인을 의결 받는 등 지속 관리 해가고 있음**
- 향후, 이행이 미완료된 9개 사업에 대해 수시로 진행상황을 점검하여 임기말 공약사업이 성공적으로 마무리 될 수 있도록 행정력을 집중하겠음

#### IV 향후계획

- 2021년 하반기 공약사업 추진상황 군 홈페이지 게시 : 2021. 12월
- 2022 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가 준비 : 2022. 1월 ~

#### V 참고사항

##### 1 세부사업별 추진율 현황(7대 분야 58개 사업)

관리번호	공약명	추진율 (%)	투자실적 (백만원)
<b>민선7기 공약사항 추진상황 종합진도율</b>		<b>94%</b> (완료 49)	<b>369,330</b>
<b>&lt;군민 모두가 행복한 복지영양 건설&gt;</b>		<b>92%</b> (완료 11)	<b>48,542</b>
1-1	경로당 점진적 부식비 지원	100%	3,285
1-2	이·미용권 및 목욕권 확대 지급	100%	11,908
1-3	장애인 주간보호센터 건립	70%	4,573
1-4	노인 주야간보호센터 건립	70%	4,573
1-5	노인종합복지회관 증개축	100%	2,383
1-6	경로당 운영비 절감을 위한 태양광 설치 지원	100%	319
1-7	천원버스 중·고등학생 요금인하	100%	201
1-8	학산면 소규모 도서관 신축	90%	3,772
1-9	삼호도서관 증축 및 리모델링	100%	2,673
1-10	삼호 어울림 문화체육센터 건립 (어린이 종합문화센터 건립)	50%	4,160
1-11	어린이집·지역아동센터 공기청정기 지원	100%	142
1-12	치매안심센터 및 재활치료센터 신축	100%	3,010
1-13	농어촌 의료서비스 개선	100%	1,188
1-14	중·고등학교 신입생 무상교복 지급	100%	1,034
1-15	방범용 CCTV 설치 확대	100%	5,321

관리번호	공약명	추진율 (%)	투자실적 (백만원)
<b>&lt;일자리 창출과 생동하는 지역경제 활성화&gt;</b>		<b>88%</b> (완료 3)	<b>28,438</b>
2-1	자동차 튜닝 기술자 양성	100%	1,285
2-2	친환경에너지(태양광) 마을만들기	100%	7,173
2-3	맞춤형 전통시장 육성	100%	6,087
2-4	삼호실내수영장 건립	50%	13,816
<b>&lt;생명산업과 최첨단 농업선도&gt;</b>		<b>100%</b> (완료 14)	<b>48,418</b>
3-1	국립종자원 벼 정선시설 건립으로 고품질 쌀 생산	100%	26,446
3-2	국립종자원 채종포 단지 확대	100%	-
3-3	읍·면별 특화작목 육성을 통해 농가소득증대	100%	1,600
3-4	스마트팜 활성화를 통한 최첨단 농업육성	100%	1,541
3-5	벼 건조·저장시설(DSC) 확충	100%	1,000
3-6	고품질 특화전략 및 달마지쌀골드 명품화	100%	7,550
3-7	들녘경영체 육성(다각화)	100%	1,540
3-8	전통식품 산업화 지원	100%	706
3-9	우수농·특산물 6차산업화 추진	100%	2,620
3-10	아시아종묘원과 함께 기후와 토양에 맞는 품종선발	100%	712
3-11	잔류농약 분석실 설치	100%	2,787
3-12	농기계임대사업소 북부분점 신축	100%	1,265
3-13	축산과 신설	100%	-
3-14	친환경미생물 배양시설 설치 운영	100%	601

관리번호	공약명	추진율 (%)	투자실적 (백만원)
<b>&lt;자동차튜닝·항공·드론산업 활성화&gt;</b>		<b>95%</b> (완료 3)	<b>180,374</b>
4-1	자동차튜닝산업 클러스터 구축	100%	168,980
4-2	항공(경비행기)·드론산업 육성	80%	9,391
4-3	제5회 항공레저스포츠제전 개최	100%	365
4-4	드론을 활용한 농업생산비 및 농촌일손 부담 경감	100%	1,638
<b>&lt;역사문화관광·스포츠산업 집중 육성&gt;</b>		<b>76%</b> (완료 4)	<b>18,001</b>
5-1	영암 트로트아카데미 건립	30%	600
5-2	하정웅 미술관 창작교육관 건립	100%	4,400
5-3	도갑지구 문화공원 조성	100%	2,520
5-4	월출산 명사탐방로(風水길) 조성	100%	1,900
5-5	영암 인조잔디 축구장 및 야구장 설치(리모델링)	100%	2,000
5-6	삼호 어울림 문화체육센터 건립 (영암군 민속씨름 종합체육센터 건립)	50%	4,160
5-7	영암읍성 오색스카이웨이 조성 (영암 달맞이공원 조성사업)	50%	2,421
<b>&lt;깨끗하고 쾌적한 일등영암 만들기&gt;</b>		<b>100%</b> (완료 8)	<b>19,806</b>
6-1	도로 재비산먼지 제거차량 구입 청정영암 구현	100%	385
6-2	가축분뇨 공공처리시설 개선	100%	1,006
6-3	깨끗하고 쾌적한 영암만들기 운동 전개	100%	4,007
6-4	사계절 아름다운 꽃길조성 관리	100%	1,526
6-5	깨끗하고 쾌적한 가로녹지대 조성 관리	100%	5,640
6-6	미암 명품숲 조성	100%	273
6-7	미암 서울농장 조성	100%	3,565
6-8	영암군 기록관 건립	100%	3,404

관리번호	공약명	추진율 (%)	투자실적 (백만원)
<b>&lt;조화롭고 활기 넘치는 지역균형발전&gt;</b>		<b>100% (완료 6)</b>	<b>25,751</b>
7-1	마한문화공원 조성(내동리 쌍무덤 발굴)	100%	800
7-2	무화과 산업특구 전략 추진	100%	9,447
7-3	농산물종합가공지원센터 건립	100%	3,422
7-4	신북면 농촌중심지 활성화사업 추진	100%	5,221
7-5	도포권역 종합정비사업 추진	100%	4,572
7-6	금정지구 농어촌 지방상수도 개발	100%	2,289

## ② 분야별 추진상황

### (1) 군민 모두가 행복한 복지영양 건설(추진율 92%)

#### 추진 현황

- 사업현황 : 15개 사업(완료 11, 추진중 4)
- 투자현황 : 44,934백만원(국비 13,773, 도비 752, 군비 29,943, 기타 466)

#### 1-1. 경로당 점진적 부식비 지원(이행 후 계속 추진)

- 경로당 부식비 지원을 위한 경로당 현황조사 : '18. 8. 13.  
- 경로당 회원수, 급식 실시 여부, 부식비 지원 희망 여부
- 「영양군 경로당 지원에 관한 조례」 개정 : '18. 12. 13.
- 경로당 가사 도우미(노인일자리) 배치 : '19. 2. 18.
- 경로당 부식비 지원 사업비 1회 추경 확보 : '19. 4. 1.
- 경로당 대표자 및 이용자 위생교육 실시 : '19. 6. 11.
- 경로당 식중독 예방 일제점검 : '19. 8. 9.
- 경로당 부식비 지원 : '19. 7월 ~ 12월  
- 4개월(7~8월, 11~12월) / 415개소  
- 지원액 : 회원 수 30인 이하 월 20만원, 30인 초과 월 30만원
- 경로당 부식비 점진적 확대 방안 마련 : '19. 10. 18.  
- 7개월 / 442개소  
- 지원액 : 최대 100만원, 최소 20만원(경로당 회원 수에 따라 차등 지급)
- '20년 경로당 부식비 지원계획 수립 : '20. 1월
- '20년 경로당 부식비 지급(1분기, 4분기 / 428개소) : '20. 1월 ~ 10월
- '21년 경로당 부식비 지원계획 수립 : '21. 2월
- '21년 경로당 부식비 지급(4분기 / 430개소) : '21. 11월 ~ 12월
- 경로당 부식비 지원(경로당 급식 재개 시 지급) : '22. 1월 ~ 12월  
- 지원대상 : 445개소  
- 지원방법 : 경로당 회원 수에 따라 차등 지급(연중)
- 경로당 부식비 급식 실태 점검 : '22. 1월 ~ 12월

## 1-2. 이·미용권 및 목욕권 확대 지급(추진완료)

- 영암군 노인 목욕비 및 이·미용비 지원 조례 개정(18.12.13.) 및 시행(19.1.1.)
  - 어르신 이용권 지급매수 확대(28매→34매)
- 어르신 이용권 사용 만족도 설문조사 : '18. 10월
  - 만족 응답 : 94%, 불만족 응답 : 6%
- 2019년 어르신 이용권 배부(1~4분기) : '19. 1월 ~ 9월
- 2019년 어르신 이용권 모니터링단 운영 : '19. 11. 21 ~ 12. 3.
- 영암군 노인 목욕비 및 이·미용비 지원 조례 개정 : '19. 12월
  - 5,000원권 기준으로 예산범위 내에서 지급
- 어르신 이용권 만족도 조사 : '19. 12월
- 2020년 어르신 이용권 배부(1~4분기) : '20. 1월 ~ 9월
- 2020년 어르신 이용권 모니터링단 운영(상반기) : '20. 3월 ~ 5월
- 2020년 어르신 이용권 모니터링단 운영(하반기) : '20. 8월 ~ 12월
- 2020년 어르신 이용권 만족도 조사 : '20. 11월
- 2021년 1분기 어르신 이용권 제작 배부 : '20. 12월
  - 어르신 이용권 지급매수 확대(34매→36매)
- 2021년 어르신 이용권 모니터링단 운영 : '21. 2월 ~
- 2021년 2분기 어르신 이용권 제작 배부 : '21. 3월
- 2021년 3분기 어르신 이용권 제작 배부 : '21. 6월
- 2021년 4분기 어르신 이용권 제작 배부 : '21. 9월
- 2021년 어르신 이용권 만족도 조사 : '21. 11월
  - 만족 응답 : 94%, 보통이다 : 5%, 불만족 응답 : 0.1%
- 2022년 1분기 어르신이용권 제작 : '21. 12월
- 2022년 4분기 어르신 이용권 제작 배부 : '21. 1월
  - 어르신이용권 분기별 제작 지급

## 1-3. 장애인 주간보호센터 건립(추진중)

- 국토교통부, 2019년 고령자 복지주택 공모사업 신청 : '19. 3. 29.
- 대상지 현장 평가(국토부 및 LH본사) : '19. 4. 5.
- 2019년 고령자 복지주택 공모사업 선정 : '19. 4. 29.
- 고령자 복지주택사업 업무협약(LH 공사) : '19. 9. 10.
- 장애인주간보호시설 설치 및 운영 조례 개정 : '19. 10. 10.
- 주택건설 사업계획 승인(국토교통부) : '19. 12월
- 사업부지 토지매입, 기본 및 실시설계 등 행정절차 이행 : '19. 9월~'20. 12월
- 고령자 복지주택 건축공사 착수 및 추진(LH) : '20. 12월 ~
- 고령자 복지주택 복지시설 리모델링 설계용역 시행 : '21. 11월 ~
- 고령자 복지주택 복지시설 리모델링공사 시행 : '22. 6월 ~
- 고령자 복지주택 건축공사 추진(LH) 및 준공 : '20. 12월 ~ '22. 12월

## 1-4. 노인 주야간보호센터 건립(추진중)

- 국토교통부, 2019년 고령자 복지주택 공모사업 신청 : '19. 3. 29.
- 대상지 현장 평가(국토부 및 LH본사) : '19. 4. 5.
- 2019년 고령자 복지주택 공모사업 선정 : '19. 4. 29.
- 고령자 복지주택사업 업무협약(LH 공사) : '19. 9. 10.
- 장애인주간보호시설 설치 및 운영 조례 개정 : '19. 10. 10.
- 주택건설 사업계획 승인(국토교통부) : '19. 12월
- 사업부지 토지매입, 기본 및 실시설계 등 행정절차 이행 : '19. 9월~'20. 12월
- 고령자 복지주택 건축공사 착수 및 추진(LH) : '20. 12월 ~
- 고령자 복지주택 복지시설 리모델링 설계용역 시행 : '21. 11월 ~
- 고령자 복지주택 복지시설 리모델링공사 시행 : '22. 6월 ~
- 고령자 복지주택 건축공사 추진(LH) 및 준공 : '20. 12월 ~ '22. 12월



### 1-5. 노인종합복지회관 증개축(추진완료)

- 세부 추진계획 수립 : '18. 10. 22.
- 군 지방재정 투자심사 : '19. 4. 19.
- 군 공유재산 심의 : '19. 6. 28.
- 노인종합복지회관 증개축 공사 예산 확보 : '19. 7. 1.
- 실시설계 용역 : '19. 7월~'20. 1월
- 노인종합복지회관 증개축 공사 소요예산 확보 : '20. 1월
- 노인종합복지회관 증개축 공사 추가 예산 확보 : '20. 4월
  - 승강기 설치, 화장실 증축
- 도 계약심사 의뢰 완료 : '20. 5월
- (사)대한노인회 영암군지회 임시 사무실 이전 : '20. 5월
- 계약의뢰 및 업체 선정 : '20. 5월
- 공사 착공 및 공사추진 : '20. 6월
- 공사기간 연장 및 설계변경 : '20. 11월
- 노인종합복지회관 증개축공사 준공완료 : '21. 4월
- 노인종합복지회관 운영 : '21. 6월 ~

### 1-6. 경로당 운영비 절감을 위한 태양광 설치 지원(추진완료)

- 2019년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업
  - 희망지 전기요금 조사 : '18. 8. 14. ~ 8. 27.
  - 사업 신청(전남도) : '18. 8. 31.
  - 대상지 선정(1개소, 도비보조사업) : '19. 1. 7.
  - 추가 희망지 전기요금 조사 : '19. 3. 27. ~ 4. 5.
  - 사업 신청(전남도) : '19. 4. 5.
  - 대상지 추가 선정(10개소, 도비보조사업) : '19. 5. 1.
  - 경로당 태양광 발전시설 설치완료(11개소) : '19. 11. 27.
  - 경로당 태양광 발전시설 설치사업 정산보고 : '19. 12월
- 2020년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업 희망지 전기요금 조사 : '19. 8월
  - 9개소 / 67,500천원(도비보조사업)

- 2020년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업 대상지 추가 선정 : '20. 4월
  - 15개소 / 117,000천원(도비보조사업)
- 2021년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업 희망지 전기요금 조사 : '20. 10월
  - 8개소 / 60,000천원(도비보조사업)
- 2020년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업 완료
  - 15개소 / 117,000천원(도비보조사업) : '20. 12월
- 2021년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업 계획수립 : '21. 5월
- 2021년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업
  - 대상지 확정 (5개소 / 60,000천원, 도비보조사업) : '21. 5월
- 2021년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업 진행 : '21. 7월 ~
- 2022년도 경로당 태양광 발전시설 수요조사 및 결과 제출(道) : '21. 8월
- 2021년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업 완료(5개소) : '21. 11월
- 2022년도 경로당 태양광 발전시설 대상지 확정 및 추진 : '22. 3. ~ 6.

### 1-7. 천원버스 중·고등학생 요금인하(이행 후 계속 추진)

- 천원버스 중·고등학생 이용요금 산정 : '19. 2월
- 예산 70백만원 확보(제1회 추경) : '19. 3월
- 운수회사와 중·고등학생 요금 인하 협약 체결 : '19. 5월
- 운수회사 인가신고 및 수리 : '19. 5월
- 천원버스 중·고등학생 요금인하 시행 : '19. 6월
- 농어촌버스 손실보상금 산정용역 실시 : '20. 7월 ~ 12월
- 2022년 손실보상금 산정용역 실시 : '21. 9월 ~ 11월
- 중·고등학생 추가 요금인하 시행(500원→100원) : '22. 1월 ~

### 1-8. 학산면 소규모 도서관 신축(추진중)

- 2019년 국고보조금 지원대상 확정(문체부) : '19. 1월
- 기본 및 실시설계 완료 : '19. 12월
- 사업부지 변경에 따른 행정절차 이행 : '20. 2월~5월
  - 공유재산관리계획(변경), 투자심사(변경), 토지매입
- 기본 및 실시설계 용역 계약체결 및 착수 : '20. 6월
- 사업계획 변경 승인(문체부) : '20. 8월
- 기본 및 실시설계 완료 : '20. 11월
- 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 취득 및 공사계약심사 완료 : '21. 2월
- 공사계약 체결 및 착공 : '21. 3월
- 준공 : '22. 2월

### 1-9. 삼호도서관 증축 및 리모델링(추진완료)

- 道 공공디자인 심의 완료 : '18. 9. 17.
- 道 계약심사 완료 : '18. 11. 29.
- 실시설계 완료 : '18. 12.
- 삼호도서관 증축 및 리모델링 시행 계획 수립 : '18. 12. 21.
- 삼호도서관 증축 및 리모델링 공사 건축·전기·소방·통신 등 계약 : '19. 2. 22.
- 공사 착공 : '19. 3. 7.
- 증축관 준공 : '19. 9. 30.
- 본관 리모델링 준공 : '19. 11. 15.
- 삼호도서관 재개관 : '19. 11. 28.
- 삼호도서관 재개관 기념 프로그램 운영 : '19. 12.

### 1-10. 삼호 어울림 문화체육센터(어린이 종합문화센터) 건립(추진중)

- 2019년 고용·산업위기지역 관련 국고 지원 신청 : '19. 2월
- 2020년 생활형SOC복합화사업(문화체육관광부) 신청 : '19. 4월
- 2021년 지방체육시설지원 균형발전특별회계(문화체육관광부) 신청 : '20. 4월
  - 기본계획 및 타당성 조사용역 시행 : '20. 4월 ~ 6월
  - 2021 지방체육진흥시설 지원사업 선정 : '20. 7월
  - 전남도 지방재정 투자심사 완료 : '20. 10월
  - 공유재산 관리계획 반영 : '20. 11월
  - 사업계획 사전검토(공공건축지원센터) : '21. 2월
  - 영암군 공공건축심의 완료 : '21. 3월
  - 전라남도 설계용역 계약심사 : '21. 4월
  - 설계공모 심사위원 선정완료 : '21. 6월
  - 설계공모 공고 및 용역업체 선정 : '21. 12월
- 삼호 어울림 문화체육센터(어린이 종합문화센터) 건립
  - 설계공모 및 설계업체 확정 : '21. 9월 ~ 10월
  - 기본 및 실시설계용역 추진 : '21. 12월 ~ '22. 5월
  - 전라남도 계약심사 및 사업착공 : '22. 5월
  - 삼호 어울림 문화체육센터 건립공사 추진 : '22. 5월 ~ 12월
  - 건축물 내부 인테리어 조성 및 개관 : '23. 3월

### 1-11. 어린이집·지역아동센터 공기청정기 지원(이행 후 계속 추진)

- 어린이집 공기청정기 지원을 위한 수요조사 : '18. 8월
- 어린이집 공기청정기 지원 완료 : '19. 3월
  - 39개소, 192대, 110백만원(국비 55, 도비 10, 군비 23, 자부담 22)
- 지역아동센터 공기청정기 국비사업 신청 : '19. 6월
- 지역아동센터 공기청정기 보급(38대) 완료 : '19. 12월
- 지역아동센터 공기청정기 임대료 추가지원 : '19년 ~ '20년

### 1-12. 치매안심센터 및 재활치료센터 신축(추진완료)

- 치매안심센터 및 농어촌의료서비스개선사업 지원 확정(보건복지부) : '17. 10월
- 영암군 공유재산관리계획 반영 : '17. 10월
- 영암군 지방재정 투자심사 의결 : '17. 12월
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : '18. 6월
- 센터 신축공사 착공 : '18. 7월
- 공사 준공 : '19. 3월
- 영암군 재활 및 치매안심센터 개소 : '19. 4월

### 1-13. 농어촌 의료서비스 개선(추진완료)

- 보건기관 시설 개·보수
  - 기본 및 실시설계 완료 : '19. 5월
  - 보건복지부 설계 심의완료 : '19. 6월
  - 개·보수 공사 착공 : '19. 9월
  - 개·보수 공사 사업완료 : '19. 12월
- 의료장비 인프라 구축 완료
  - 구축대상 : 보건소(10종, 15대), 보건지소(4종, 4대), 보건진료소(6종, 22대)
  - 사업내용 : 18종 41대(디지털방사선 촬영장치 등)
  - 의료장비 구축 완료 : '19. 11월

### 1-14. 중·고등학교 신입생 무상교복 지급(이행 후 계속 추진)

- 사회보장제도 신설 협의 완료(보건복지부) : '18. 8월
- 기초자료조사(중복지원 제도 등) : '18. 8월
- 중학교 신입생 교복비 지원 동의안 제출(군→전라남도교육청) : '18. 9월
  - 도 교육감 공약사업에 따른 중학생 교복비 50% 도교육청 지원
- 신입생 교복비 지원을 위한 추진계획 수립 및 홍보 : '19. 2월
- 신입생 무상교복비 지원 신청 접수 및 대상자 확정 : '19. 3월

- 중고등학교 신입생 교복비 지원 : '19. 3월
  - 중 학 생 377명, 고등학생 349명
- 2020년도 고등학교 신입생 교복비 지원계획 제출(군→전라남도교육청) : '19. 8월
  - ※ 2020년도부터 도교육청 지원범위(50%) 고등학교까지 확대
- 2020년도 중고등학교 신입생 무상교복 지급 홍보 : '19. 12월
- 2020년도 중고등학교 신입생 무상교복비 지원 신청 접수 및 대상자 확정 : '20. 3월
- 2020년도 중학교 신입생 교복비 지원(439명) : '20. 5월
- 2020년도 고등학교 신입생 교복비 지원(304명) : '20. 7월
- 영암군 교복 지원 조례 일부개정 : '20. 10월
- 2020년도 고등학교 신입생 교복비 추가 지원(95명) : '20. 11월
- 2021년도 중고등학교 신입생 무상교복비 지원 신청 접수 및 대상자 확정 : '21. 3월
- 2021년도 중고등학교 신입생 교복비 지원 : '21. 4월
  - 중 학 생 399명, 고등학생 366명
- 2021년도 고등학교 전입생 교복비 지원(5명) : '21. 4월 ~ 12월
- 2022년도 신입생 무상교복비 지원 추가 신청 접수 및 지원 : 수시

### 1-15. 방범용 CCTV 설치 확대(이행 후 계속 추진)

- 마을방법 CCTV 설치 : 190개소, 1,380백만원(군비)
- 다목적방법 CCTV 설치 : 16개소, 275백만원(도비 75, 군비 200)
- 차량번호인식 방법 CCTV 설치 : 10개소, 300백만원(군비)
- 삼호읍 주거단지 방법 CCTV 설치 : 27개소, 304백만원(군비)
- 농어촌마을 방법 CCTV 설치 : 11개소, 80백만원(도비)
- 마을방법 통합영상 관제시스템 구축 : 46개소, 300백만원(특교세)
- 사각지역·어린이보호구역 방법 CCTV : 20개소, 332백만원(군비)
- 마을방법 CCTV 확대 설치(2022년) : 120개소, 1,200백만원

## [2] 일자리 창출과 생동하는 지역경제 활성화(추진율 88%)

### 추진 현황

- 사업현황 : 4개 사업(완료 3, 추진중 1)
- 투자현황 : 28,438백만원(국비 12,088, 도비 944, 군비 14,215, 기타 1,191)

### 2-1. 자동차튜닝 기술자 양성(추진완료)

- 자동차 튜닝 부품 설계 및 제조 전문 인력양성 : '18. 6월
  - 9명 교육 완료(관련기업 9명 취업)
- 자율주행 전기 자동차 및 부품 엔지니어 양성 : '18. 12월
  - 12명 교육 완료
- 고용위기 지역 중소기업 맞춤형 지원 신규일자리 창출 : '18. 12월
  - 자동차 관련 2개 신규기업유치, 3개 조선기업의 자동차 업종전환 지원, 47명 신규고용(자동차 35명, 조선업 12명)

### 2-2. 친환경에너지(태양광) 마을만들기(추진완료)

- 친환경에너지 주택지원사업
  - '18년도 주택지원사업 지원 : 40가구
  - '19년도 주택지원사업 지원 : 43가구
  - '20년도 주택지원사업 지원 : 28가구
  - '21년도 주택지원사업 지원 : 17가구
- 신재생에너지 융·복합지원사업
  - '20년 신재생에너지 융·복합지원사업 사업 완료(삼호읍) : 339가구
  - '21년 신재생에너지 융·복합지원사업 추진 중 : 450가구
- 2022년 친환경에너지 주택지원사업 추진 : 34가구

### 2-3. 맞춤형 전통시장 육성(이행 후 계속 추진)

- 전통시장 매니저(전문인력) 상시 운영(2명) : '19. 1월 ~ 10월
- 신북5일시장 어닝설치공사 완료 : '19. 5월
- 독천5일시장 시설현대화사업 완료 : '19. 9월
- 전통시장 풍물공연 행사 추진(월 2회 / 영암,독천) : '19. 10월 ~ 12월
- 영암5일시장 비가림시설 설치공사 완료 : '19. 12월
- 독천5일시장 비가림시설 설치공사 완료 : '20. 4월
- 전통시장 나르미(美) 운영 지원사업 추진(30명) : '20. 1월 ~
- 독천5일시장 방송장비 설치공사 : '21. 5월
- 관내 전통시장 노후시설 개보수 : '20. 1월 ~ 계속
- 전통시장 이용객 나르 “美” 지속 운영 : '20. 1월 ~ 계속
- 주차장 개선사업 시행 : '21. 1월 ~ '22. 12월
- 영암5일시장 풍물공연 및 행사 등 추진 : 코로나19 상황에 따라 변동

### 2-4. 삼호실내수영장 건립(추진중)

- 기본계획 및 타당성 조사용역 등 사전행정절차 이행
  - 기본계획 및 타당성 조사용역 시행 : '18. 6월
  - 전남도 지방재정 투자심사 완료 : '18. 10월
  - 2019 지방체육진흥시설 지원사업 선정 : '18. 10월
  - 공유재산 관리계획 반영 : '18. 12월
- 삼호 실내수영장 건립공사 설계공모 시행 및 실시설계용역 추진
  - 삼호 실내수영장 건립공사 설계공모 : '19. 4월 ~ 6월
  - 삼호 실내수영장 건립공사 실시설계용역 : '19. 7월 ~ '20. 4월
- 도급자 입찰 전 사전행정절차 이행
  - 영암 군관리계획(문화시설) (변경)결정 및 실시계획인가 용역 : '20. 10월 ~ 11월
  - 전라남도 건설기술심의 : '20. 10월 ~ 11월
  - 영암군 계약심의 : '20. 11월
  - 전남도 계약심사 : '20. 11월 ~ 12월

- 사업계획 변경에 따른 지방재정 투자심사 재심사
  - 2021년 제2차 전라남도 지방재정 투자심사(2단계 조건부 의결) : '21. 5월
    - 수영장 등 사업규모 축소 이행 필요
    - 운영 및 유지관리 최소화 방안 마련
    - 사업효과 극대화를 위한 프로그램 개발 등 수익창출 방안 마련
- 삼호 실내수영장 건립공사 착공 및 공사추진 : '21. 12월 ~ '22. 12월
- 삼호 실내수영장 내부 인테리어 조성 및 개관 : '23. 3월

### (3) 생명산업과 최첨단 농업선도(추진율 100%)

#### 추진현황

- 사업현황 : 14개 사업(완료 14)
- 투자현황 : 48,743백만원(국비 30,260, 도비 1,774, 군비 10,406, 기타 6,303)

#### 3-1. 국립중자원 벼 정선시설 건립으로 고품질 쌀 생산(이행 후 계속 추진)

- 벼 정선시설 완공('19. 10월)
  - 248억원(전액국비), 정선센터 (5,124㎡), 청사동(1,049㎡), 기타(829㎡)
- 벼 보급종 및 농협 권장품종 공급차액 지원
  - 780백만원 ('18년 141 / '19년 180 / '20년 244 / '21년 215)
- 유기농 쌀 재배면적 확대
  - '18년(1,652ha) ⇨ '19년(2,039ha) ⇨ '20년(2,290ha) ⇨ '21년(2,160ha)
- '22년 벼 보급종 및 농협 권장품종 선정 심의회 개최 : '22. 1. ~ 3.

#### 3-2. 국립중자원 채종포 단지 확대(이행 후 계속 추진)

- 식량작물(벼·보리) 보급종 생산 계약 재배 추진
  - '18년 :(6개소, 165ha) / 벼 120ha(도포1, 군서2, 서호1) / 보리 45ha(영암2)
  - '19년 :(8개소, 225ha) / 벼 180ha(도포1, 군서3, 서호2) / 보리 45ha(영암2)
  - '20년 :(8개소, 225ha) / 벼 180ha(도포1, 군서3, 서호2) / 보리 45ha(영암2)
  - '21년 :(8개소, 236ha) / 벼 191ha(도포1, 군서3, 서호2) / 보리 45ha(영암2)
- '21년산 벼 보급종 생산 계약 : '21. 4. 6.
- 2022년 벼 보급종 채종단지 생산계약 체결(중자원↔채종포단지): '22. 3.
- 벼 보급종 채종단지 추가 확보 노력 경주

### 3-3. 음·면별 특화작목 육성을 통해 농가소득증대(이행 후 계속 추진)

- 3개소, 5개 품목, 400백만원 사업완료 : '18년
  - 품목 : 풋고추, 블루베리, 멜론, 애플수박, 절임배추
- 4개소, 6개 품목, 600백만원 사업완료 : '19년
  - 품목 : 샤인머스켓, 멜론, 애플수박, 버섯, 풋고추, 단감
  - '19년 왕인문화축제 육성품목 전시판매
- 5개소, 4개 품목, 176백만원 사업완료 : '20년
  - 품목 : 풋고추, 단감, 목이버섯, 멜론
- 9개소, 4개 품목, 190백만원 사업 추진중 : '21년
  - 품목 : 풋고추, 멜론, 버섯, 딸기
- 2021년 선정된 집중육성품목(멜론, 풋고추, 버섯) 사업추진
- 발전가능한 품목을 대상으로 신규특화 품목 발굴 지속 추진

### 3-4. 스마트팜 활성화를 통한 최첨단 농업육성(이행 후 계속 추진)

- 2018년 3농가(1.1ha), 복합환경관리 / 120백만원
- 2019년 8농가(4.5ha), 복합환경관리(기반구축) / 977백만원
- 2020년 3농가(2.2ha), 복합환경관리(기반구축) / 346백만원
- 2021년 1농가(0.3ha), 복합환경관리(기반구축) / 65백만원
- 스마트팜 대상품목 확대·발굴 및 농가교육
- 지속적인 사전컨설팅 지원 등을 통해 스마트팜 시설 필요성 홍보

### 3-5. 벼 건조·저장시설(DSC) 확충(추진완료)

- 서영암농협 벼 건조·저장시설 준공 : '18. 10월
  - 600백만원(국비 100, 도비 30, 군비 70, 자부담 400)
- 서영암농협 벼 건조·저장시설 정산 : '19. 2월
  - 400백만원(국비 400)

### 3-6. 고품질 특화전략 및 달마지쌀골드 명품화(추진완료)

- 달마지쌀, 유기농벼 생산 장려금 지원 : 1,815백만원
  - '18년(168백만원), '19년(300백만원), '20년(675백만원), '21년(675백만원)
- 서영암농협 저온창고(990㎡) 완공 : '19. 10월
- 2020년 농림사업(고품질쌀유통활성화사업) 완공 : '20. 12월
  - 영암군농협통합RPC, 1,100백만원, 사일로500톤×5기, 건조기 30톤×4기, 집진시설 1식
- 친환경농산물 생산·유통 인프라 구축 지원 추진중 : 1개소, 500백만원
- 2022년산 달마지쌀, 유기농벼 생산 장려금 지원사업 추진 : '22. 10. ~ 12.
- 2022년 친환경농업기반구축사업 추진 : '22. 1. ~ 12.

### 3-7. 들녘경영체 육성(다각화)(추진완료)

- 농식품부 세부사업 계획서 최종승인 : '18. 7월
- 메밀가공시설 입찰 및 시공업체 선정 : '18. 12월
- 메밀가공시설 설치 사업(공사) 준공 : '19. 12월
- 메밀가공시설 운영 및 메밀가공식품 생산 : '21. 1월 ~ 12월

### 3-8. 전통식품 산업화 지원(추진완료)

- 2017년 강소 농식품기업 경쟁력강화 : 산골정(전통장류)
  - 사업내용 : 전통장류 가공공장 신축(72㎡) 및 전기공사 등
  - 사 업 비 : 100백만원(군특 50, 군비 10, 자부담 40)
  - 추진상황 : 2019. 12. 완료
- 2018년 전통식품 산업화 : (주)왕인식품(김치)
  - 사업내용 : 김치저장시설증축(100㎡), 가공기계장비 구입(10종) 등
  - 사 업 비 : 500백만원(군특 250, 군비 50, 자부담 200)
- 2020년 강소 농식품기업 경쟁력강화
  - 사업내용 : 발효식품 가공장비 구입
  - 사 업 비 : 80백만원(군특이양 40, 군비 8, 자부담 32)
- 2020년 전통식품산업 인프라 구축
  - 사업내용 : 전통식품 가공 장비·시설 구축
  - 사 업 비 : 64백만원(군비 32, 자부담 32)

### 3-9. 우수 농·특산물 6차 산업화 추진(이행 후 계속 추진)

- 농촌융복합 공모사업 : 5개소 / 1,500백만원(보조 660, 융자 및 자부담 840)
  - 상호 열매농원(무화과) 체험시설 신축 완료 : '19년(500백만원)
  - 덕진 김스팜(대봉감) 농막설치, 조경수 식재 등 완료 : '19년(100백만원)
  - 서호 지원목장(유제품) 가공공장 증축, 장비구입 완료 : '20년(100백만원)
  - 영암 누리농장(감) 체험시설을 위한 융자사업 추진 중 : '20년(400백만원)
  - 영암 유채가공시스템 구축사업 추진 중 : '21년(400백만원)
- 무화과 지역단위 네트워크 구축사업 사업완료
  - 상호농협 (5개 법인참여) / 300백만원( '18년~ '19년, 2개년 추진)
  - 사업내용 : 무화과 6차산업을 위한 역량강화, 상품개발, 홍보 및 마케팅
- 무화과 농촌융복합산업 컨설팅 연구용역 추진 완료(군비 20백만원)
- 새로운 부가가치 창출을 위한 6차 산업화 지속 육성
- 농촌융복합산업(6차산업) 신규업체 발굴 적극 추진
- 2022년 농촌신활력플러스사업 공모 신청 및 선정(4개년, 7,000백만원)

### 3-10. 아시아중요원과 함께 기후와 토양에 맞는 품종선발(이행 후 계속 추진)

- 관계자 사전 업무협의(3회) : '18. 7월 ~ '19. 1월
  - 작목별 사전 자료수집 : '18. 8월 ~ 9월
  - 농업관련 관계자회의 개최 : '19. 1월
    - 친환경농업과, 축산과, 농업기술센터, 아시아중요 관계자 등
  - 품종선발 현장조사 : '19. 1월 ~ 3월
  - 옥수수(0.3ha), 비트(0.1ha, 2품종), 무화과 실증시험 : '19. 3월 ~ 12월
  - 지역적응 및 신소득작목 연계 실증시험(7개 작목) : '20. 2월 ~ 10월
  - 실증작목 시식회 등 홍보추진 : '20. 7월 ~ 9월
    - 신문보도(오색옥수수 26건, 미인풋고추 13건)
  - 농가실증 선발품종 및 확대재배(2개 작목, 3.6ha) : '21. 3월 ~ 5월
    - 작 목 : 오색옥수수 20농가, 미인풋고추 4농가
    - 지원내역 : 오색옥수수 종자 등 농자재 및 재배 기술 지원
  - 실증작목 수확물 판매 : '21. 6월 ~ 8월
    - 오색옥수수 : 온라인, 로컬푸드, 계약재배, 노점판매 등
- ※ 시장사격 : 25,000원 ~ 14,000원 / 20개, 온라인 재구매 3회

- 미인풋고추 : 온라인, 로컬푸드, 공판장 등
- 실증작목 재배평가 및 선호도 조사 추진 : '21. 8월
  - 오색옥수수 : 실증농가 설문조사
  - 미인풋고추 : 농촌진흥청 농산물 온라인소비자테스트 연계 기호도 조사
- 선발 우수품종 특화작목 육성을 위한 농가 현장기술지원

### 3-11. 잔류농약 분석실 설치(추진완료)

- 잔류농약분석실 신축
  - 설계용역 및 계약심사 완료 : '18. 9. 19.
  - 공사시공 낙찰자 선정 및 계약체결 : '18. 11. 9.
  - 신축공사 건축 착공 : '18. 11. 15.
  - 신축공사 건축 준공 : '19. 5. 31.
  - 준공검사 완료 : '19. 6. 10.
- 잔류농약분석실 분석시스템 기반조성
  - 분석실 주분석장비(LC-MS/MS, GC-MS/MS) 외자구입요청 : '19. 3월
  - 분석실 분석장비(전처리장비, 실험기자재) 입찰의뢰 : '19. 6월
  - 분석실 분석기반(실험대, 후드 등) 조달 3차단가 구입요청 : '19. 6월
  - 분석시스템 기반조성 : '19. 8월 ~ 9월
  - 잔류농약분석실 시범운영 및 매뉴얼 제작 : '19. 10월 ~ 12월
- 농업환경분석실 준공식 개최 : '19. 11. 26.
- 농업환경분석실 운영 관련 조례 제정 : '20. 4. 2.
- 농업환경분석실 전문인력 채용 : '20. 9. 14.
- 농업환경분석실 개소 : '20. 9. 21.
- 2021년 농업환경분석실 운영계획 수립 : '21. 1. 13.
- 이행 후 추진실적

통합 운영 건수 내역(21년 12월)			
합계	잔류농약검사	토양검정 (친환경,무농약,유기농)	퇴비부숙도 측정
2,828	682	1,607	539

※ 농업환경분석실 one-stop 통합운영 : 잔류농약분석, 토양검정, 퇴비부숙도 측정 등

### 3-12. 농기계임대사업소 북부분점 신축(추진완료)

- 신축공사 설계 계약심사 및 개발행위 허가 협의 : '18. 8. 13.
- 신축공사 착공 : '18. 10. 4.
- 신축공사 준공 : '18. 12. 28.
- 임대농기계 및 관리장비 운반 배치 : '19. 1월 ~ 2월
- 농기계임대북부사업소 개소식 및 운영 : '19. 2. 28
- 이행 후 추진실적

구분	임대대수	수혜농가수	임대료(천원)
2019년	1,602	1,321	28,191
2020년	2,030	1,430	53,137
2021년	1,850	1,250	24,000 (임대료 감면)

### 3-13. 축산과 신설(추진완료)

- 축산업무 사무량 진단 및 조직진단 : '18. 7. ~ 8.
- 관내 11개 축산단체 의견수렴 : '18. 9. ~ 10.
- 축산과 신설안 최종 확정 : '19. 10.
- 영암군 행정기구 설치 조례 및 시행규칙 개정 : '19. 11. ~ 12.
- 축산과(4개팀) 신설 : '19. 1.

### 3-14. 친환경미생물 배양시설 설치 운영(이행 후 계속 추진)

- 2019 미생물배양시설설치 예산확보(군비150백만원) : '18. 10. 4.
- 미생물 배양장비 설비계획 검토협의 : '19. 4월 ~
- 미생물 배양기 증설계획 수립 : '19. 9월
- 장비구입 입찰 및 제작 착수 : '19. 10월
- 멸균배양시설 설치 완료 : '20. 2월
- 이행 후 추진실적

구분	합계(ℓ)	고초균(ℓ)	유산균(ℓ)	효모(ℓ)	광합성(ℓ)	클로렐라(ℓ)
2020년	136,925	39,980	29,640	35,895	31,410	-
2021년	114,553	45,535	38,520	30,785	33,735	2,165

### (4) 자동차튜닝산업과 항공·드론산업 활성화(추진율 95%)

#### 추진 현황

- 사업현황 : 4개 사업(완료 3, 추진중 1)
- 투자현황 : 171,318백만원(국비 85,860, 도비 65,020, 군비 1,382, 기타 19,056)

#### 4-1. 자동차 튜닝산업 클러스터 구축(이행 후 계속 추진)

- 차부품 고급브랜드화 연구개발 사업('13년~'18년, 513억원)
  - 평가장비동( '15. 8월), 연구지원동( '16. 7월) 준공
  - 기술개발 5과제(완료), 장비구축 8종(완료), 평가법 개발 3종(완료)
- 튜닝산업 지원시스템 구축사업('14년~'19년, 418억원)
  - 튜닝부품 시험평가동( '17. 10월) 및 기업지원동( '18. 4월) 준공
  - 장비구축 19종(완료), 평가법 개발 8종(완료)
- 튜닝부품 선도기업 맞춤형지원 사업('17년~'20년, 200억원)
  - 기술개발 12과제(완료 6), 장비구축 13종(완료), 사원화지원 20개사
- 소량생산 자동차 인증 시행규칙 개정건의('19. 6월)
- 자동차 부품산업 제품 고도화 지원('20년, 2.5억원)
- 산업위기지역 미래형전기차 부품개발사업('19년~'21년, 327억원)
  - 기술개발(R&D) 8과제 완료, 장비구축 완료, 전기차 연구동 준공, 소량생산 전기차 인증평가법 개발
- 자동차 튜닝산업 클러스터 조성 타당성조사 용역 : '21. 2월 ~ 8월
- 전남 고성능자동차 핵심기술 연구센터 구축·지원(1.8만평)
- 기업유치 20개사(센터 입주 14개사, JBNI 등 공장설립 6개사)
- 고용창출 375명(튜닝 및 전기차 부품 생산업체 등)
- 매출증대 391억원(튜닝부품 국내·외 판매 등)
- 조선업체 업종추가 3개사[에스에이치(부품용접), SPTS테크(금형가공), 블루에스피(카라반)]



- 산업위기지역 미래형 전기차 부품개발 사업('19년~'21년, 326억원)
  - 기술개발(8과제), 기반구축 4종, 평가법 1종, 기업컨설팅 등
- 튜닝부품 선도기업 맞춤형 지원사업('21년~'22년, 28억원)
  - 시장 맞춤형 고성능 튜닝·전기차 부품개발 지원
- 미래형 자동차 튜닝부품 기술개발('21년~'25년, 161.5억원)
  - 전기차 튜닝부품 고성능화, 지능형 튜닝부품 개발, 기업지원 등
- 친환경 자동차 튜닝 플랫폼 개발 국고 건의('22년~'24년, 162억원)
  - 전기차 튜닝센터 조성, 친환경 차량 제작 및 실증, 기업지원 등
- 미래형 자동차 튜닝 규제자유특구 추진('21년~'25년, 300억원)
  - 개조전기차 주행 실증, 구조변경 차량 주행 실증

#### 4-2. 항공(경비행기)·드론산업 육성(소형항공기 클러스터 구축)(추진중)

- 경운대 이착륙장(800M) 완공 : '18. 10월
- 경운대 Flying Center 개소(3층 2개동, 73실) : '19. 5월
- 경운대 Flying Center 내 왕복엔진교육센터 개설 : '20. 11월
- 에어콧 드론 전문 교육원 총 785명 교육 완료 : '19. 12월
- 소형항공기 클러스터 구축 연구용역결과 신한에어 적합 : '19. 10월
- 제6차( '21.~ '25.) 공항개발 종합계획 의견서 제출 : '20. 2월
- 울진비행장 및 태안비행장 선진지 견학 : '20. 9월 ~ 11월
- 세한대 등 유관기관 업무 협의 : '21. 1월 ~ 6월
- 기본계획 수립용역 실시 : '21. 11. ~ '22. 12.
  - 중기지방재정계획, 전략환경영향평가, 지방재정투자심사, 행정절차 이행 등
- 기본계획고시
- 기본계획 고시 및 실시계획의 수립·승인 : '22년 ~ '23년
  - 환경영향평가 및 교통영향평가, 군관리계획 변경
- 드론전문인력 양성으로 드론산업 육성 : '18년 ~ '22년
- 경운대 항공전문인력 육성 : '18년 ~ '22년

#### 4-3. 제5회 항공레저스포츠제전 개최(추진완료)

- 세부일정 확정 전부터 항공제전 개요 홍보 시작(2018. 3. 26.)
  - 제5회 항공레저스포츠제전 홍보물(전단) 제작 홍보
  - 기찬랜드 방문객 대상 홍보(7~8월 토,일요일/ 물티슈, 홍보전단)
- 세부일정 확정 후 항공제전 본격 홍보시작(2018. 9. 12.)
- 항공제전 추진계획 설명회 개최(2018. 10. 4.)
- 행사장 및 주차장 조성 및 정비, 환경정화활동(2018. 10. 5. ~ 10. 30.)
- 종이비행기대회 사전 홍보차 '찾아가는 종이비행기 교실' 운영 (2018. 10. 15.~19. / 도내 8개 학교 9개 교실 운영)
- 제5회 항공레저스포츠제전 성공개최(2018. 11. 3. ~ 11. 4.) / 5만여 명 방문

#### 4-4. 드론을 활용한 농업생산비 및 농촌일손 부담 경감(이행 후 계속 추진)

- 2018 드론활용 노동력절감 벼 재배단지 육성시범 : 2개소(영암, 신북)
  - 30ha, 100백만원(국비 50, 군비 50)
- 2019 드론활용 벼 항공직파 재배단지 조성 시범 : 2개소(시중, 서호)
- 2019 농산물 생산비절감 지원사업(친환경농업과) : 1개소(시중)
- 2019 농업용드론 지원사업(친환경농업과) : 1개소(서호)
- 2020 드론활용 노동력 절감 벼 재배단지 육성시범 : 1개소(금정)
- 2020 농산물 생산비절감 지원사업(친환경농업과) : 7개소
  - 농업용드론 7대(영암 1, 삼호 1, 시중 2, 도포 1, 군서 1, 서호 1)
- 2020 농업용 드론지원사업(친환경농업과) : 2개소(덕진, 학산)
- 2021 농업용 드론지원사업(친환경농업과) : 19개소(10개 읍면)
- 농업용 드론 보급사업 행정지원 사업화로 확대 추진
- 드론 활용한 노동력절감 벼 재배기술 농가 교육 추진

## [5] 역사문화관광 · 스포츠산업 집중 육성(추진율 76%)

### 추진 현황

- 사업현황 : 7개 사업(완료 4, 추진중 3)
- 투자현황 : 18,301백만원(국비 6,920, 도비 1,610, 군비 9,771)

#### 5-1. 영암 트로트아카데미 건립(추진중)

- 기본 및 타당성 조사용역 : '18. 9월
- 전남형 지역성장 전략사업 공모 신청 : '21. 7월
- 전남형 지역성장 전략사업 공모 확정 : '21. 8월
- 균특회계 전환사업 예산 신청 : '21. 8월
- 타당성조사 용역 완료 : '21. 9월
- 건축기획 용역 추진 : '21. 10월
- 전남도 지방재정 투자심사 승인 : '21. 11월
- 세부운영계획 수립 용역 : '22. 1월
- 트로트 아카데미 조성사업 건축부분 설계 공모 : '22. 2월
- 주민설명회 및 주민 협의 : '22. 4월
- 전남도 세부시행계획 대면협의 및 고시 : '22. 4. ~ 6.
- 트로트 아카데미 조성사업 건축공사 시행 : '22. 9. ~ '23. 12.
- 트로트 아카데미 운영계획 수립 및 시행 : '24. 1. ~ 12.

#### 5-2. 하정웅 미술관 창작교육관 건립(추진완료)

- 기본 및 실시설계용역 추진계획 수립 : '18. 10.
- 2018년 군비(750백만원) 확보 : '18. 8.
- 기본 및 실시설계용역 일상감사 완료(결과: 적정) : '18. 10.
- 기본 및 실시설계용역 계약의뢰(군⇒조달청) : '18. 10.
- 2018년 국고보조금(500백만원) 교부결정 및 송금 통보(문체부⇒군) : '18. 11.
- 기본 및 실시설계용역 계약체결 및 착수 : '18. 12.

- (주)연우건축사사무소 김강수 / 156,500천원 / 착수일로부터 180일간
- 국내 미술관 사례조사 : '19. 1.
  - 2019. 1. 23. ~ 1. 24.(2일간) / 양주시립 장욱진 미술관 외 3개소
- 일본 미술관 사례조사 및 하정웅선생 자문회의 : '19. 2.
  - 2019. 2. 13. ~ 2. 15.(3일간) / 도쿄 네즈미술관 외 4개소
- 창작교육관 기본계획 확정 : '19. 4.
  - 하정웅선생 및 향후 운영팀 의견수렴을 통해 기본계획 확정, 실시설계 착수
- 2019년 국고보조금(900백만원) 교부 및 송금(문체부⇒군) : '19. 5. 7.
- 영암군 경관 및 공공디자인 심의(결과: 원안의결) : '19. 7. 17.
  - 권고 : 강조색 및 화강석 색상 조정, 태양광 설치 위치검토(지붕 기와 방안모색)
- 2020년 균특 지방이양사업 예산신청 : '19. 7. 22.
- 신재생에너지 설치면제 신청 : '19. 8. 9.
  - 신재생에너지 이용의무화 대상이나 구림마을은 2006 잘 가꾼 자연·문화유산(한국내셔널트러스트) 및 한옥보존시범마을(전남도)으로 지정된 지역으로 “입지 조건의 특수성” 으로 신재생에너지 설치면제 신청
- 장애물 없는 생활환경 예비인증 취득(우수등급) : '19. 8. 21.
- 신재생에너지 설치면제 신청 심의(결과: 미허용) : '19. 9. 30.
  - 태양광, 연료전지는 구림한옥마을 및 미술관의 특성을 감안 설비설치의 어려움은 인정
  - 지열은 사업대상지 입지여건과 전기부하량을 고려하여 재심의 요청
- 사업계획 변경 승인(문체부) : '19. 10. 4.
  - 사업기간, 사업규모, 사업비 변경
- 2020년도 균특이양사업 선정(도비 360백만원) : '19. 10. 31.
- 기본 및 실시설계완료 : '19. 11. 1.
- 신재생에너지 설치 일부 면제 심의 신청(2차) : '19. 11. 19.
  - 신재생에너지 설치 면제 심의('19.9.27.) 이후 지열 설치에 대해 재검토
  - 신재생에너지 일부 설치 면제신청(의무비율 27% → 금회 비율 18.5%)

- 전라남도 공사계약심사완료 및 공사 계약체결 : '19. 12. 26.
- 지열 천공에 따른 국가지정 문화재행위허가 신청(결과 : 불허) : '19. 12.
  - 지하 50M 이상 굴착행위는 문화재청 불허
- 신재생에너지 설치 일부 면제 심의(결과: 미허용) : '20. 2. 25.
  - 한옥마을 여건상 태양광설치가 어렵다고 하나 법적 규제는 없음
  - 주차장 부분 태양광 설치 및 지하 50M 미만 지열교환기 설치 검토
- 신재생에너지 설치 일부 면제 심의 신청(3차) : '20. 3. 13.
  - 신재생에너지 설치 면제 심의('20. 2. 25) 이후 태양광 및 지열 설치 재검토
  - 지열 지하 50M 10공 천공, 신재생에너지 일부 설치 면제신청 (의무비율 30% → 금회 비율 4.91%)
- 신재생에너지 설치 일부 면제 심의(결과: 적정) : '20. 3. 26.
- 창작교육관 건립공사 착수 : '20. 4. 18.
- 창작교육관 주변정비사업(조경) 착수 : '20. 11. 26.
- 창작교육관 건립공사 완료 : '20. 12. 9.
- 장애물없는생활환경(B.F) 본인증 신청 : '20. 12. 10.
- 장애물없는생활환경(B.F) 본인증 현장심사 : '21. 2. 2.
- 장애물없는생활환경(B.F) 본인증 심의 : '21. 4. 30.
  - 부지 내 아치형 목교에 대해 기울기 안내 및 목교 단차 제거 등 장애물 시설 인증기준에 적합하도록 보완 등

### 5-3. 도갑지구 문화공원 조성(추진완료)

- 도갑권역 문화공원 조성 기본 및 실시설계용역 완료 : '18. 11월
- 도갑사 옛길복원사원 기본계획 수립용역 완료 : '19. 8월
- 홍예교 설치 및 보행로 정비 완료 : '20. 3월
- 수리재골(도갑제) 탐방로 입지적정성 적합 판정 : '20. 5월
- 구림문화길 2200 실시설계용역 완료 : '20. 9월
- 구림문화길 2200 조성사업 계약심사 추진 : '20. 12월
- 구림문화길 2200 조성사업 착수 : '20. 12월

- 도갑사 생태공원 조성(3,014㎡) 완료 : '21. 5월
- 구림문화길 2200(옛길조성 L=2.2km) 사업 완료 : '21. 12월

### 5-4. 월출산 명사탐방로(風水길) 조성(추진완료)

- 명사탐방로 조성을 위한 기초조사 완료 : '18. 3월
  - 견성암, 월출산마애여래좌상, 용암사, 흥개골, 주요명승지 탐방
- 명사탐방로 노선확정을 위한 현장조사 : '19. 2월
- 명사탐방로 조성 시행에 대한 협의(수시) : '19. 3월
- 공원계획변경용역 착수 : '19. 8월 ~ 11월
  - 입지적정성평가 신청 ⇒국립공원관리공단(본부) : '19. 9월
- 월출산 국립공원 공원계획변경(안) 제출 : '19. 11월
- 탐방로 입지적정성 현장 평가 : '20. 5월
- 국립공원 내(대동제~용암사지) 대행사업비(공사비) 교부 : '20. 6월
- 월출산 탐방로 공원계획 결정 고시 : '20. 7월
- 국립공원 밖(기찬랜드~대동제)구간 사업 착수(군 시행) : '20. 11월
- 용암사지 탐방로 안전시설물 설치공사 완료 : '21. 1월
- 군 시행 구간 사업 준공(L=2.4km) : '21. 8월
- 국유림 대부 및 산지일시 점용 : '22. 1월
- 국립공원 본부 사업승인 : '22. 1월
- 국립공원공단(대동제~용암사지) 착수(L=2.6km) : '22. 3. ~ 8.

### 5-5. 영암 인조잔디 족구장 및 야구장 설치(리모델링)(추진완료)

- 영암 인조잔디 족구장 설치
  - 군관리계획 결정 및 실시설계 용역 착수 : '18. 11월
  - 토지 매입(3필지 중 1필지) : '19. 12월
  - 군관리계획 결정 및 지형도면 고시 : '20. 3월
  - 군관리계획 결정 및 실시설계 용역 완료 : '20. 4월

- 영암 인조잔디 족구장 설치공사 착공 : '20. 6월
- 미협외 토지(2필지) 수용재결신청(전남도) : '20. 8월
- 재감정평가 및 토지수용 재결위원회 개최 : '20. 11월
- 토지매입완료 : '20. 12월
- 영암 인조잔디 족구장 설치 완료 : '21. 8월
- 영암야구장 인조잔디 설치(완료)
  - 실시설계용역 시행 : '18. 11월
  - 영암야구장 인조잔디 조성공사 추진 완료 : '18. 12월 ~ '19. 4월

#### 5-6. 삼호 어울림 문화체육센터(영암군 민속씨름 종합체육센터) 건립(추진중)

- 기본계획 및 타당성 조사용역 등 사전행정절차 이행
  - 기본계획 및 타당성 조사용역 시행 : '20. 4월 ~ 6월
  - 2021 지방체육진흥시설 지원사업 선정 : '20. 7월
  - 전남도 지방재정 투자심사 완료 : '20. 10월
  - 공유재산 관리계획 반영 : '20. 11월
  - 사업계획 사전검토(공공건축지원센터) : '21. 2월
  - 영암군 공공건축심의 완료 : '21. 3월
  - 전라남도 설계용역 계약심사 : '21. 4월
  - 설계공모 심사위원 선정완료 : '21. 6월
  - 설계공모 공고 및 용역업체 선정 : '21. 12월
- 삼호 어울림 문화체육센터 건립
  - 기본 및 실시설계용역 추진 : '21. 12월 ~ '22. 5월
  - 전라남도 계약심사 및 사업착공 : '22. 5월
  - 삼호 어울림 문화체육센터 건립공사 추진 : '22. 5월 ~ 12월
  - 건축물 내부 인테리어 조성 및 개관 : '23. 3월

#### 5-7. 영암읍성 오색스카이웨이 조성(영암 달맞이공원 조성사업)(추진중)

- 기본계획 및 타당성 조사 완료 : '18. 9월
- 달맞이공원 조성 주민설문조사 시행 : '19. 3월
- 지방재정투자심사 완료 (조건부의결) : '19. 4월
- 설계공모 추진(심사결과 당선작 없음 결정) : '19. 6월 ~ 11월
- 일반입찰 계약 및 착수 : '20. 1. 3.
- 우수사례지 답사(경상남도 일원) : '20. 5. 28. ~ 5. 29.
- 최종 보고회, 의회 의견수렴, 주민설명회 개최 : '20. 9월
- 문화재 현상변경 허가 : '20. 12월
- 공원조성계획 변경 결정 : '21. 1월
- 문화재 정밀발굴조사 완료 : '21. 8월
- 기본 및 실시설계 완료 : '22. 1월
- 실시계획인가 및 공원조성계획 변경 : '22. 2월
- 공사시행 : '22. 2. ~ '23. 12.

## [6] 깨끗하고 쾌적한 일등영암 만들기(추진율 100%)

### 추진 현황

□ 사업현황 : 8개 사업(완료 8)

□ 투자현황 : 19,806백만원(국비 2,877, 도비 1,756, 군비 14,673, 기타 500)

#### 6-1. 도로 재비산먼지 제거차량 구입 청정영암 구현(이행 후 계속 추진)

- 도로 재비산먼지 청소차량 구입 완료 : '19. 6월
- 대불산단관리사업소로 차량 관리전환 : '19. 7월
- 비산먼지 발생 사업장 주변 집중 운행 : '19. 7월 ~

#### 6-2. 가축분뇨 공공처리시설 개선(이행 후 계속 추진)

- 가축분뇨공공처리시설 개선사업 국비 가내시(100백만원) : '18. 9월
- 가축분뇨공공처리시설 개선사업 실시설계용역 실시 : '19. 2월
- 국고보조금 관련 영산강유역환경청 업무협약 : '19. 3월
  - 당초 사업비 : 925백만원, 실시설계 후 사업비 변경 : 1,060백만원
- 가축분뇨공공처리시설 재원 협의의뢰(한국환경공단) : '19. 3월
- 가축분뇨공공처리시설 개선사업 국고보조금 신청(1,060백만원) : '19. 3월
  - 2019년(1차) : 693백만원(국비 554, 군비 139)
  - 2020년(2차) : 367백만원(국비 294, 군비 73)
- 가축분뇨공공처리시설 재원 협의에 따른 보완사항 제출 : '19. 5월
- 가축분뇨공공처리시설 재원협의 완료(영산강유역환경청) : '19. 7월
  - 총사업비 확정 : 1,007백만원(국비 806, 군비 201)
- 가축분뇨공공처리시설 국고보조금 교부 결정 : '19. 7월
  - 2019년 국고보조금 554백만원 교부
- 가축분뇨공공처리시설 개선사업 착공 : '19. 10월
- 가축분뇨공공처리시설 개선사업 전기 및 기계 분야 준공 : '20. 4월
- 가축분뇨공공처리시설 개선사업 준공 및 운영 : '20. 6월
- 가축분뇨공공처리시설 정상운영 : '20. 6월 ~ 계속

## 6-3. 깨끗하고 쾌적한 영암만들기 운동 전개(추진완료)

- 각종 행사대비 주민·사회단체 참여 환경정화활동 전개
  - 설·추석명절, 환경의 날, 세계 물의 날 행사, 왕인문화축제, 장애인체전 등 환경정화활동 실시(총 17회)
  - 읍·면 중심으로 기관·사회단체 참여 환경정화활동 실시 : 월 1회
  - 읍·면 환경정비 우수마을 시상(2020년~2021년) : 11개 읍·면 22개 마을 / 300백만원
- 환경감시원 운영으로 상시 감시체계 강화 : 12명, 1월 ~ 12월
- 민간주도의 환경정화활동 및 캠페인 전개 지원 : 3개 단체, 16백만원
- 시기별·각종 행사시 맞춤형 환경정화활동 및 환경보호 캠페인 전개
- 읍·면 마을단위 쓰레기 분리배출 및 생활쓰레기 감량 홍보교육 시행

#### 6-4. 사계절 아름다운 꽃길조성 관리(추진완료)

- 11개 읍·면 계절꽃 식재 및 관리
  - 메리골드 등 3종 48,025본 / 97백만원(2018년)
  - 팬지 등 9종 199,447본 / 164백만원(2019년)
  - 전남생활체육대전 꽃길조성지 관수 등 유지관리 / 40백만원(2019년)
  - 국화 등 11종 214,890본 / 158백만원(2020년)
  - 11개 읍·면 꽃길 조성지 관수 등 유지관리 / 11백만원(2020년)
  - 추석맞이 꽃길조성 국화 5,000본 / 20백만원(2020년)
  - 팬지 등 6종 봄, 여름 계절꽃 식재 150,000본 / 111,600백만원(2021년)
  - 미암면소재지 가로화분 배치 화분 26개, 베고니아 등 / 15백만원(2021년)
  - 추석맞이 국화 식재 6,484본 / 19백만원(2021년)
  - 꽃양배추 등 2종 겨울 계절꽃 식재 62,595본 / 56백만원(2021년)
- 특색있는 꽃길조성(연 2개소)
  - 월출산 진입로, 장천소재지 은행나무길 가로화단 꽃길조성 / 40백만원(2019년)
  - 서호면소재지(구절초 10,000본), 영암읍 쌍정마을 꽃길조성 / 21백만원(2020년)
  - 덕진방면 영암읍 진입로 꽃길조성 / 20백만원(2021년)
  - 군서면 왕인박사유적지 주변 가로화단 조성 / 20백만원(2021년)
- 주요 관문 관목 및 초화류 식재
  - 영암읍 기체육공원 외 5개소, 국화 등 13종 12,570본 / 17백만원(2018년)

- 영암읍 기찬나눔숲공원 외 4개소, 팬지 등 10종 9,400본 / 7백만원(2019년)
- 영암읍 군청사거리 가로화단 야생화 식재 맥문동 2,500본 / 1백만원(2021년)

○ 주요 관문·시가지 관목류 식재 및 보식

- 덕진 영보정 외 1개소 영산홍 4,638주 식재 / 25백만원(2019년)
- 덕진 영보정 주변 철쭉 3,000주 식재 / 22백만원(2020년)
- 삼호대교 가로화분 홍가시 등 1,820주 / 40백만원(2020년)
- 금정 국사봉 등산로 철쭉 2,000주 식재 / 10백만원(2020년)
- 영암공원 등 산철쭉 등 2,676주 식재 / 20백만원(2021년)
- 영암·삼호읍 주 진입로 결식지 황금사철 등 2,340주 식재 / 4백만원(2021년)

○ 주요 행사맞이 꽃길조성

- 2019 영암왕인문화축제 홍보 꽃탑 설치 / 18백만원(2019년)
- 제27회 장애인체전 대비 꽃탑 및 꽃길 조성 / 40백만원(2019년)
- 2019 추석장사 씨름대회 꽃길조성 / 29백만원(2019년)
- 제31회 도 생활대축전 맞이 꽃탑 및 꽃길 조성 / 24백만원(2019년)

○ 야생화길 조성

- 영암버스터미널 회전교차로 가로화단 야생화 식재 / 11백만원(2020년)

○ 특색있는 꽃길 조성 : 2022. 2. ~ 3.

○ 11개 읍·면 봄꽃 식재 및 관리 : 2022. 2. ~ 3.

**6-5. 깨끗하고 쾌적한 가로녹지대 조성 관리(추진완료)**

○ 가로수 연도변 풀베기사업 (2018년) : 300백만원

- 가로수 연도변 풀베기 342.3km : 100백만원
- 여름철 가로수 연도변 풀베기 342.3km : 100백만원
- 추석맞이 가로수 연도변 풀베기 342.3km : 100백만원

○ 명품 가로숲 조성사업 8건 (2018년) : 800백만원

- 삼호 녹색로 중앙분리대 경관숲 조성사업 : 183백만원
- 지방도 819호선 중앙분리대 경관숲 조성사업 : 150백만원
- 시중 정동마을 ~ 신항마을 가로수 식재사업 : 87백만원
- 영암IC교차로 ~ 죽자동마을 가로수 식재사업 : 87백만원

- 기찬랜드 ~ 덕진초교 사거리 가로수 식재사업 : 78백만원
- 군서 월곡 ~ 미암 선황 가로수 보식사업 : 77백만원
- 삼호 (구)과적점문소 주변 가로경관숲 조성사업 : 72백만원
- 춘양교차로 ~ 우정회관 가로수 식재사업 : 66백만원

○ 가로수 가지치기 및 전정사업 5건 (2018년) : 193백만원

- 국도 13호선 소나무 전정사업 : 80백만원
- 읍면 시가지 내 대형가로수 전정사업 : 69백만원
- 가로수 및 가로화단 소나무 전정사업 : 36백만원
- 삼호 금호아파트 진입로 가로수 전정사업 : 4백만원
- 삼호 중공업 진입로 주변 가로수 전정사업 : 4백만원

○ 가로수 연도변 풀베기사업 (2019년) : 356백만원

- 여름철 가로수 연도변 풀베기 344km : 115백만원
- 여름철 가로수 연도변 풀베기(2차) 231.3km : 77백만원
- 추석맞이 가로수 연도변 풀베기 306.8km : 102백만원
- 제31회 전남생활체전 맞이 가로수 연도변 풀베기 84.1km : 62백만원

○ 명품 가로숲 조성사업 7건 (2019년) : 599백만원

- 삼호 녹색로 명품가로숲 조성사업 : 199백만원
- 시중 만수리 삼거리 ~ 나주시 반남경계 가로수 식재사업 : 199백만원
- 신학 보건진료소 ~ 도포명당마을 가로수 식재사업 : 79백만원
- 금정 대봉감 가로숲 식재사업 : 44백만원
- 서호 월평마을 가로수 식재사업 : 37백만원
- 미암 월창마을 가로숲 조성사업 : 22백만원
- 천황사 교차로 ~ 천황사 삼거리 가로수 보식사업 : 19백만원

○ 가로수 가지치기 및 전정사업 7건 (2019년) : 196백만원

- 삼호 도시숲 전정사업 : 44백만원
- 삼호 금호아파트 진입로 가로수 전정사업 : 37백만원
- 구림 전통숲 조성지 전정사업 : 29백만원
- 도갑사 진입로 전정사업 : 22백만원

- 수목 전정 및 정비작업	: 22백만원
- 군서 전통숲 조성지 일원 태풍 피해 복구 사업	: 21백만원
- 국도 13호선 ~ 지방도 819호선 가로수 태풍 피해 복구사업	: 21백만원
<b>○ 가로수 연도변 풀베기사업 3건 (2020년)</b>	<b>: 417백만원</b>
- 가로수 연도변 풀베기 (1차)	: 138백만원
- 여름철 가로수 연도변 풀베기 (2차)	: 138백만원
- 추석맞이 가로수 연도변 풀베기 (3차)	: 141백만원
<b>○ 명품 가로숲 조성사업 8건 (2020년)</b>	<b>: 493백만원</b>
- 학산 금계로 가로수 식재사업	: 70백만원
- 도포 서릿등로 ~ 유호정마을 가로수 식재사업	: 64백만원
- 삼호 가로화분 관목류 보식사업	: 40백만원
- 시종 갈곡마을 가로경관 조성사업	: 30백만원
- 난전리 검길마을 가로수 식재사업	: 63백만원
- 삼호 녹색로 중앙분리대 경관숲 조성사업 실시설계 용역	: 9백만원
- 삼호 녹색로 중앙분리대 경관숲 조성사업	: 197백만원
- 서호 장천리 가로수(이팝나무) 식재사업	: 20백만원
<b>○ 가로수 가지치기 및 전정사업 15건 (2020년)</b>	<b>: 312백만원</b>
- 국도 2호선 가시나무 전정사업	: 73백만원
- 군서 오산 ~ 영암종합운동장 홍가시나무 전정사업	: 22백만원
- 군 청사 주변 관목류 전정 및 보식 사업	: 19백만원
- 금정면 느티나무 가로수 전정사업	: 19백만원
- 삼호 금호아파트 ~ 대불공원 느티나무 전정사업	: 19백만원
- 금정면 은행나무 가로수 전정사업	: 16백만원
- 군 청사 주변 전정사업	: 13백만원
- 신북면 소재지 메타세쿼이아 전정사업	: 11백만원
- 삼호 한마음어린이집 주변 정비사업	: 9백만원
- 삼호 대불주거로 로터리 가로수 정비사업	: 2백만원
- 가로수 주변 노면 정리를 위한 장비임차	: 3백만원
- 국도 13호선 소나무 전정사업	: 70백만원

- 지방도 819호선 중앙분리대 풀베기(제초) 사업	: 14백만원
- 신북 모산리 메타세쿼이아 가로수 전정 사업	: 7백만원
- 2020년 가로수(금정 대봉감) 관리 일상경비 교부	: 15백만원
<b>○ 가로수 연도변 풀베기사업 3건 (2021년)</b>	<b>: 444백만원</b>
- 가로수 연도변 풀베기 (1차)	: 148백만원
- 여름철 가로수 연도변 풀베기 (2차)	: 148백만원
- 추석맞이 가로수 연도변 풀베기 (3차)	: 148백만원
<b>○ 명품 가로숲 조성사업 4건 (2021년)</b>	<b>: 348백만원</b>
- 지방도 819호선 대봉감나무 조성사업	: 30백만원
- 삼호 녹색로 명품가로숲 조성사업	: 270백만원
- 서호 청용리 주변 가로경관 조성사업	: 21백만원
- 미암 춘동리 이팝나무 식재 사업	: 27백만원
<b>○ 가로수 가지치기 및 전정사업 7건 (2021년)</b>	<b>: 428백만원</b>
- 국도 2호선 가시나무 전정사업	: 113백만원
- 국도 13호선 소나무 전정사업	: 104백만원
- 2021년 가로수(금정 대봉감) 관리 일상경비 교부	: 15백만원
- 시종 매화나무 가로수 관리 일상경비 교부	: 3백만원
- 군 청사 주변 및 영암도서관 수목 전정사업	: 7백만원
- 시종면 가로수(벚나무) 보호 및 주변 잡관목 제거 일상경비 교부	: 10백만원
- 영암읍 인도변 사철나무 전정사업 일상경비 교부	: 5백만원
- 도포면 구학리 느티나무(가로수) 전정사업	: 12백만원
- 군서,서호면 도로주변 소나무 전정사업	: 12백만원
- 영암읍 교차로 및 주변 수목전정사업	: 12백만원
- 삼호종합버스터미널~삼호대교 벚나무 전정사업	: 80백만원
- 영암삼호컨스빌아파트~영암대불삼호금호아파트 느티나무 전정	: 24백만원
- 겨울철 도로변 가로수 보호 방풍벽 구입	: 19백만원
- 삼호읍 중앙분리대 수목 방풍벽 설치 사업	: 12백만원
<b>○ 도로변 가로숲길 조성 설계 및 조성</b>	<b>: 2022. 1. ~ 6.</b>
<b>○ 가로수 및 수목 전정사업</b>	<b>: 2022. 2. ~ 5.</b>

### 6-6. 미암 명품숲 조성(추진완료)

- 기존 수목 전정, 잡관목 제거 : '19. 2월
- 명품숲 실시설계 : '19. 7월
- 명품숲 착공 : '19. 11월
- 미암 명품숲 조성 및 관리 1차(60백만원) : '20. 5월
- 미암 서울농장 명품숲 2차 실시 설계 용역 : '20. 6월 ~ 7월
- 미암 서울농장 명품숲 2차 조성 및 관리(200백만원) : '20. 9월 ~ 11월

### 6-7. 미암 서울농장 조성(추진완료)

- 서울농장 기본 및 운영방안 연구용역 완료 : '18. 12. 10.
- 서울농장 조성 균특 10억원 본예산 반영 : '18. 12. 31.
- 미암서초교 폐교부지 철거 완료 : '19. 4. 8.
- 서울농장 운영비 160백만원 확정 및 교부 : '19. 5. 22.
- 실시설계 완료 : '19. 7. 10.
- 서울농장 시범운영(4회) : '19. 8월
- 건축 입찰 및 공사 착공 : '19. 11. 12.
- 영암 서울농장관련 조례 제정 : '19. 12월
- 서울농장 운영비 확보(서울시비160백만원) : '20. 2월
- 건축공사 시행 및 주변 정비공사 : '20. 5월
- 운영에 따른 민간위탁체 선정 : '20. 6월
- 영농체험학습장(온실하우스 2동) 조성 : '20. 6월 ~ 8월
- 영암 서울농장 운영시작 : '20. 7월
- 농정원 위탁 농업일자리 탐색교육(8회 128명) : '20. 7월 ~ '21. 12월
- 도시민 농촌체험프로그램 운영(9회 176명) : '20. 10월 ~ '21. 12월
- 2022년 농촌체험 프로그램 및 농업일자리 탐색교육 운영 : 20회, 360여 명
- 도농교류 플랫폼 구축을 위한 관내 운영자 파악 및 역량강화 지원

### 6-8. 영암군 기록관 건립(추진완료)

- 2018년 제3차 영암군 공유재산심의위원회 심의 완료 : '18. 11월
- 2019년 정기분 공유재산 관리계획 반영 : '18. 12월
- 기록관 건립 부지 매입 및 등기 이전 완료 : '19. 2월
- 기록관 건립공사 기본 및 실시설계용역 완료 : '19. 10월
- 기록관 건립공사 발주 및 착공 : '19. 12월
- 기록관 건립공사 준공 : '20. 8월
- 기록관 이동식서가 및 향온향습기 설치 완료 : '20. 8월
- 기록관 물품 및 장비 구입 및 배치 : '20. 11월
- 기록관 사용승인 : '20. 11월
- 본청 보존서고 및 실과 기록물 이관 완료 : '20. 12월
- 기록관 개관 : '20. 12월



## (7) 조화롭고 활기 넘치는 지역균형 발전(추진율 100%)

### 추진 현황

□ 사업현황 : 6개 사업(완료 6)

□ 투자현황 : 25,299백만원(국비 9,063, 도비 2,139, 군비 11,419, 기타 2,678)

#### 7-1. 마한문화공원 조성(내동리 쌍무덤 발굴)(이행 후 계속 추진)

- 내동리 쌍무덤 1차 발굴조사 : '18. 3월 ~ 7월
  - 쌍무덤의 축조 공정 및 단계·형태 확인, 제형(사다리꼴) 또는 장타원형으로 추정
- 내동리 쌍무덤 2차 발굴조사 : '19. 1월 ~ 8월
  - 금동관편, 대도 2점, 석실2기, 석곽 2기, 옹관 1기 등 많은 유물 출토
- 학술 자문회의 의견 수렴(총 3회) : '19. 7월 ~ 8월
  - 주구에 대한 조사 선행 후 상부의 석실, 석곽, 옹관 등에 대한 조사 실시(문화재청)
- 내동리 쌍무덤 3차 발굴조사 : '19. 9월 ~ '21. 11월
  - 매장주체부 조사 중 금동관 출토
- 국제학술대회 개최 : '21. 7월
- 내동리 쌍무덤 4차 발굴조사 : '21. 7월 ~ 22. 5월
- 국가 사적 지정 신청 : '22. 1월

#### 7-2. 무화과 산업특구 전략 추진(이행 후 계속 추진)

- 2018년 : 4개 분야, 15개 사업 추진(3,610백만원)
  - 무화과 간이집하장 시설 확충, 무화과 총채벌레 병과수매 지원사업 등
- 2019년 : 4개 분야, 14개 사업 추진(3,903백만원)
  - 무화과 병과수매, 무화과 저온시설확충, 연구개발 등
  - 2018년 무화과 특구 평가 : 우수특구지정 (전국 199개 중 12개소 선정)
- 2020년 : 4개 분야, 12개 사업 추진(3,457백만원)
  - 과수고품질시설현대화, 무화과 재해보험료 등
- 무화과 산업특구 기간 연장 승인 : 2016년 ~ 2023년 (당초 : '16년 ~ '20년)

- '21~'23년 무화과생산시설현대화사업 등 4개분야 15개사업(9,094백만원) 추진
  - 생산기반(무화과생산시설 등 3개 사업) : 4,455백만원
  - 유통시설(무화과저온시설확충 등 6개 사업) : 2,403백만원
  - 홍보마케팅(영암무화과축제 등 4개 사업) : 2,076백만원
  - 연구개발(무화과 식품산업육성, 무화과시험연구) : 160백만원

#### 7-3. 농산물 종합가공지원센터 건립(추진완료)

- 농산물 종합가공센터 시설물(811.12㎡) 준공 : '18. 9월
- 종합가공센터 오·폐수처리시설(72.8㎡) 설치 : '18. 9월
- 종합가공센터 가공장비 구입(68종 104점) : '19. 3월
  - 습식라인 : 음료, 잼, 절임 등 36종 46점
  - 건식라인 : 분말, 환, 포장기 등 26종 28점
  - 기타장비 : 위생장비 등 5종 30점
- 종합가공센터 하자보수(내부 및 오폐수 시설) 3회 : '19. 9월
- 2019년 농산물 가공 관련 교육 실시 : 339회(573명)

#### 7-4. 신북면 농촌중심지 활성화사업 추진(추진완료)

- 신북면 농촌중심지 활성화사업 사업 착수 : '18. 7월
  - Happy 문화센터, 메타쉐콰이어길 조성, 신북나들썬터 공사 착공
- 농촌중심지활성화사업 운영법인 설립 : '19. 12월
- 농촌중심지활성화사업 Happy문화센터 개관 : '19. 12월
- 농촌중심지활성화사업 시설물 운영법인 관리전환 : '19. 12월

#### 7-5. 도포권역 종합정비사업 추진(추진완료)

- 활성화센터, 풋살장, 명당휴식공원, 무선방송시스템 완료 : '18. 12월
- 건강관리실 리모델링공사 완료 : '19. 4월
- 소득사업 추진법인 구성 : '19. 10월
- 소득사업 실시설계용역 착수 : '19. 11월

- 도포권역 종합정비사업 준공 : '19. 12월
- 시설물 운영관리 협약 체결(영암군, 권역운영위원회) : '19. 12월

**7-6. 금정지구 농어촌 지방상수도 개발(추진완료)**

- 냉천·백운·식산마을 상수도 공급 완료 : '19. 1월
- 인곡·지초·백마마을 상수도 공급 완료 : '19. 12월