

1-18

군부대 이전 및 유스호스텔 유치

한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input type="checkbox"/> 임기후 <input checked="" type="checkbox"/>		45,000			45,000	
사업기간	2023 ~ 2026	추진상황	계획수립 중				
사업주체	영암군(군민안전과)	공약담당	안전정책팀장 최진석 ☎ 2136 안전정책팀원 이건형 ☎ 2139				
중앙정부 도움 필요성		해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )					

사업목적

- 기찬랜드는 영암 대표적인 문화·관광단지이나 주변 상반되는 군부대가 있어 이전 필요성 대두
- 군부대 이전을 통한 문화관광단지의 확장과 일자리 창출에 기여코자함.

현 황

- 육군 8539부대 5대대(왕인대대) 현황
  - 부대인원 : 총원 135명(간부 20명, 군무원 25명, 병사 90명)
  - 부대시설 : 생활관, 식당, 탄약고 등 건물 24동, 연병장, 사격장
  - ※'23. 행정관, 독신자숙소, 식당 등 신축, 사업비 100억원 투입
- 타지자체 군부대 이전 사례

구 분	울산 남구(연대)	보은군(대대)
소 재 지	옥동 233-4 일원	장안면 개안리 229-4
면 적	105,263㎡	41,027㎡
사 업 비	1,175억원(부지매입 200억, 시설비 975억원)	188억원(시설비)
추진 상황	'18. ~ 추진중(국방부 합의각서 승인)	'14. ~ 추진중(승인완료 설계중)

- 관련 법령 : 국방·군사시설 사업에 관한 법률

**사업개요**

- 위 치 : 영암읍 회문리 584번지 일원(부지35,027㎡, 21필지)
- 사업기간 : ‘23. 01. ~ ‘29. 12.
  - 1단계 : ‘23. ~ ‘25.(국방부 이전협의 및 부지확정)
  - 2단계 : ‘26. ~ ‘29.(토지매입 및 이전시설 건설)
- 사업내용 : 군부대 이전(건물 24동, 연병장, 사격장 등)
- 사 업 비 : 45,000백만원(군비100%)

**연차(분기별) 세부 추진계획**

년도	세부사업명	세 부 추 진 내 용
2023 ~2025	계 획 단 계 (이전계획 작성 및 이전협의)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 군부대 이전 대체부지 선정</li> <li>▪ 기본구상 및 타당성 조사 용역</li> <li>▪ 군부대 이전 국방부 합의</li> </ul>
2026 ~2029	실시 단 계 (기본 및 실시설계, 공사 발주 및 준공 등)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 합의각서 체결</li> <li>▪ 기본 및 실시설계 실시</li> <li>▪ 준공 및 양여재산 처리</li> </ul>

**연도별 소요예산**

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26		‘22	‘23	‘24	‘25	‘26	
합 계	45,000		100				44,900		100				44,900
국 비													
도 비													
군 비	45,000		100				44,900		100				44,900
민 자													

**공약달성 확인지표**

지표명	지표 목표				
	‘22년	‘23년	‘24년	‘25년	‘26년
군부대 이전 추진	군부대 이전 대체부지 선정	기본구상 및 타당성 조사	협요청서 국방부 제출	국방부 협요청서 검토	국방부 협요청서 검토 및 합의각서 체결

**기대효과**

- 군부대 이전부지 민자유치 숙박시설 조성으로 일자리 창출
- 영암읍과 기찬랜드내 부족한 숙박시설 확충으로 체류형 방문객