

1-1

영암문화예술회관 건립

한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 ☒ 계 속 ☐	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ☒ 임기후 ☐		48,000	-	2,000	46,000	-
사업기간	2022 ~ 2028	추진상황	계획수립 중				
사업주체	영암군(문화예술과)	공약담당	문화예술팀장 김 철 ☎ 2251 문화예술팀원 김명준 ☎ 2242				
중앙정부 도움 필요성		해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐)					

☐ 사업목적

- 지역 예술인들의 문화예술 창작공간 및 다양한 공연과 전시공간 확보
- 지역민의 문화예술 향유 기회 확대 및 정주여건 개선

☐ 현황 및 사업개요

- 위 치 : 영암군 영암읍 교동리 88-1번지 일원
- 기 간 : 2022 ~ 2028(7개년)
- 규 모 : 문화예술회관 1동
- 내 용 : 공연장(500석), 전시실, 연습실, 분장실, 대기실, 공조실 등
- 사 업 비 : 48,000백만원(균특 2,000, 지방비 46,000)

☐ 연차(분기)별 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2023	영암 문예회관 건립	▪ 문예회관건립 타당성 조사 및 기본계획 수립
2024	영암 문예회관 건립	▪ 문예회관건립 사전행정절차 이행
2025	영암 문예회관 건립	▪ 문예회관건립을 위한 설계공모
2026	영암 문예회관 건립	▪ 문예회관건립 실시설계 및 착공

□ 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		'22	'23	'24	'25	'26		'22	'23	'24	'25	'26	
합 계	48,000	445	20	-	7,535	20,000	20,000	445	20	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	2,000	-	-	-	1,200	800	800	-	-	-	-	-	-
군 비	46,000	445	20	-	6,335	19,200	19,200	445	20	-	-	-	-
민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

지표명	지표 목표				
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
문예회관 건립	-	타당성 조사 및 기본계획 수립	행정절차 이행	설계공모	실시설계 및 착공

□ 기대효과

- 다양하고 수준 높은 문화생활을 누릴 수 있는 문화시설 클러스터 조성

□ 위 치 도

