

한 눈에 보는 공약

신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input type="checkbox"/> 임기후 <input checked="" type="checkbox"/>		44,000	22000	22000		
사업기간	2023 ~ 2027	추진상황	기본계획수립 중				
사업주체	영암군(군민안전과)	공약담당	자연재난팀장 박정민 ☎ 2319 자연재난팀원 윤석환 ☎ 2419				
중앙정부 도움 필요성		해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)					

 사업목적

- 영암천 정비사업을 통해 자연재해 예방
- 영암천을 이용한 친수공간 조성 및 월출산과 연계한 관광자원 개발

 현 황

- 행정안전부 공모사업 확정: 2023. 9.
 - 개신지구 자연재해위험지구 개선사업 구간 내 “영산강 지류 수변 경관 조성사업” 포함

 사업개요

- 사업명: 영암천 정비사업
- 사업위치: 영암읍 개신리 일원
- 사업내용: L=9.5km(둑마루 폭 20m)

 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2023년	기본계획 및 실시설계	▪ 영암천권역 하천기본계획수립(영산강유역환경청)
		▪ 기본계획 및 실시설계(전라남도)
2024년	기본계획 및 실시설계	▪ 관계기관 협의 추진
		▪ 수자원 관리 위원회 심의 및 설계 VE
		▪ 기본계획 및 실시설계 준공

년도	세부사업명	세부추진내용
2025년 이후	편입토지 보상 및 공사착공 → 준공	▪ 공사구간 편입토지 보상
		▪ 제방 축제 및 보축, 교량 개수 등
		▪ 계속 공사 시행

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후	예산확보실적					임기후
		'24	'25	'26	'27	'28		'24	'25	'26	'27	'28	
합계	44,000	2,600	7,000	17,200	17,200	-	-	2,600	7,000	17,200	17,200	-	-
국비	22,000	1,300	3,500	8,600	8,600	-	-	1,300	3,500	8,600	8,600	-	-
도비	22,000	1,300	3,500	8,600	8,600	-	-	1,300	3,500	8,600	8,600	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
민자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년
영암천 하천기본계획 변경수립용역	하천기본계획 추진	하천기본계획 완료	-	-	-
영암천 정비사업	기본계획 및 실시설계 착수	기본계획 및 실시설계 완료	편입토지 보상 및 공사착공	하천제방(양안) 보축 L=2.3km 축제 L=3.4km	공사준공

기대효과

- 영암천에 친수공간을 조성하여 주민의 삶의 질 향상
- 영암을 찾는 관광객들에게 월출산의 관광자원과 연계한 볼거리 제공