

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 영암군에서 '20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후			
영암 작은영화관 건립사업	2,650	-	100	2,400	150	2022	2019	24
대불주거단지~ 삼호읍소재지간 도시계획도로 개설	10,500	2,000	1,500	1,000	6,000	2022	2020	25
영암 기찬자연휴양림 조성사업	7,000	600	830	3,055	2,515	2022	2020	44.9
영암읍 도시가스 공급사업	12,700	-	600	3,400	8,700	2022	2020	60
대불산단 복합문화센터 건립	5,197	-	10	3,202	1,985	2022	2020	50
학산면 소규모 도서관 신축	3,200	104	804	2,292	-	2022	2020	60
고품질쌀 유통활성화사업	2,200	-	2,200	-	-	2020	2020	100
서호 화송교 개수공사	2,600	48	217	1,582	753	2022	2020	25
학산망월교 보수보강공사	3,000	-	800	2,200	-	2021	2020	75
2021년 신재생에너지 융복합지원사업	3,498	-	-	3,498	-	2021	2020	60

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	영암 작은영화관 건립사업	담당자	문화관광과 조국(☎470-2292)
-----	---------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 영암 작은영화관 건립은 문화 소외지역 군민에게 문화생활 향유 기회를 제공하고 문화시설 확충 건전여가 공간 마련 및 지역문화 발전에 필요

사업개요

- 기 간 : 2019. 7. 1. ~ 2022. 3. 31.
- 위 치 : 전남 영암군 영암읍 동무리 36-21번지 일원
- 규 모 : 건축면적 490.46㎡ / 2개관(2D,3D), 영화관 93석(장애인석 포함)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,650	-	100	2,400	150
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	650	-	10	640	-
시군구비	2,000	-	90	1,760	150

추진상황

- 작은영화관 건립공사 지방재정 투자심사 심의 완료 : 2020. 3.
- 영암 작은영화관 실시설계용역 완료 : 2020. 8.
- 장애물없는 생화환경(BF) 예비인증 취득 : 2021. 5.
- 공사시행 착공 : 2021. 7.

향후계획

- 영암 작은영화관 개관 : 2022. 3.

사업변경 내역

- 총사업비 : 2,500백만원(당초) 2,650백만원(변경)

변경사유 : 영화관 실내인테리어 공사 및 기자재 구입 등

사업명	대불주거단지~삼호읍 소재지간 도시계획도로 개설	담당자	도시개발과 김용호(☎470-2397)
------------	---------------------------	------------	----------------------

사업목적 및 필요성

- 영암 삼호읍 대불주거단지의 인구증가에 따른 인근의 교통정체가 지속적으로 발생함에 따라 장기 미집행 도시계획도로 개설 필요
- 도시계획도로를 개설하여 주민 생활편의 제공 및 통행여건 개선

사업개요

- 기 간 : 2020. 8. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 삼호읍 용양리 1706-1번지 외 152필지
- 규 모 : 도로개설 L=1,344m, B=15~20m(3개 노선)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,500	2,000	1,500	1,000	6,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	500	500	-	-	-
시군구비	10,000	1,500	1,500	1,000	6,000

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 종료 1-230, 1-712호선 토지보상비 재감정 및 협의 마무리
- 종료 2-240호선 공사 중 (진도 90%)

향후계획

- '21년 하반기 종료 1-230호선 공사 착공
- '22년 하반기 종료 1-712호선 공사 착공

사업명	영암 기찬자연휴양림 조성사업	담당자	산림해양과 오평주(0470-2423)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 기찬 자연휴양림 일대의 자연생태를 유지, 보전하면서 숲에서 체험할 수 있는 건강한 휴양활동을 제공하여 산림을 통한 국민건강 활동증진 기여

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2022.(5년)
- 위 치 : 영암군 미암면 미암리 산48-1번지 일원
- 규 모 : 부지 460,887㎡(활기찬 숲, 다목적광장, 숲속야영장, 피크닉장 등) 건물 780.8㎡(방문자센터 1개소, 숲속의 집 10동)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,000	600	830	3,055	2,515
국 비	3,500	300	640	1,810	750
시 도 비	1,050	90	190	545	225
시군구비	2,450	210	0	700	1,540

추진상황(추진단계 및 진도 : 44.9%)

- 2020. 07. : 사전행정절차 이행 완료
- 2021. 05. 21. : 1차분 공사 준공(건축 및 토목, 전기, 통신)
 - 방문자 센터 건축 준공, 상수도 및 우수관 매설 등

향후계획

- 2021. 09. : 건축 및 토목 총괄공사 변경계획에 따른 전남도 일상감사
- 2021. 10. : 2차분 공사 발주(공종별 우선 순위 고려하여 발주)
- 2022. 01. : 3차분 공사 발주(총괄 공사분 중 미추진 사업 발주)
- 2022. 08. : 사업준공

사업명	영암 기찬자연휴양림 조성사업	담당자	신림해양과 오평주(2470-2423)
-----	-----------------	-----	----------------------

□ 사업변경 내역

구	분	총괄분(천원)			주요 공정 변경 내용	
		당초	변경	증감		
1차년도 (준공완료)	상수공	직접공사비	597,371	674,766	77,395	- 관로터파기 및 연장 증가 - 콘크리트포장깨기 폭 변경 등
		도급액	950,526	1,049,104	98,578	
		관급자재	548,369	607,020	58,651	
		총공사비	1,498,895	1,656,124	157,229	
	오수공	직접공사비	597,371	640,677	43,306	- 오수관로 신설 - 오수정화조 1개 추가
		도급액	950,526	1,002,239	51,713	
		관급자재	548,368	548,368	0	
		총공사비	1,498,894	1,550,607	51,713	

사업명	영암읍 도시가스 공급사업	담당자	투자경제과 황안솔(0470-2491)
------------	---------------	------------	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 경제성 높은 도시가스 공급으로 주민 숙원사업을 해결하여 삶의 질 향상과 기업하기 좋은 환경 조성
- 도시가스 미공급지역에 도시가스 공급하여 주민의 에너지 복지를 실현하고 지역간 소외감 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 11. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 삼호읍(세한대학교) ~ 영암읍 일원
- 규 모 : 도시가스 배관(주배관 24.6km, 공급배관 10.8km) 35.4km, 지역정압기 2개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,700	-	600	3,400	8,700
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	900	-	500	400	-
시군구비	9,300	-	100	3,000	6,200
기 타	2,500	-	-	-	2,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60 %)

- 주배관(삼호읍 세한대학교~영암실내체육관) 15개 구간 총 24.6km 중 9개 구간 15.3km 공사완료

□ 향후계획

- 공급배관 매설 및 지역정압기 설치 착공 : 2021. 10. ~
- 영암읍 도시가스 공급 점화식 : 2022. 3.
- 영암읍 도시가스 공급사업 완료 : 2022. 12.

사업명	대불산단 복합문화센터 건립	담당자	투자경제과 양소연(☎2042)
------------	----------------	------------	------------------

사업목적 및 필요성

- 주민들에게 다양한 문화 및 복지서비스를 제공하며 주민의 삶의 질향상을 위한 문화복합공간 조성 필요

사업개요

- 기 간 : 2020. 5. ~ 22. 10.
- 위 치 : 삼호읍 용양리 1637일원
- 규 모 : 지상 2층, 연면적 1,731㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,197백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,197	-	10	3,202	1,985
국 비	3,000	-	10	3,000	-
시 도 비	600	-	-	202	398
시군구비	1,597	-	-	-	1,587

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 공공건축 사전검토 및 공공건축 심의 : '20. 12. ~ 21. 02.
- 도 계약심사 : '21. 02.
- 건축설계공모 : '21. 02. ~ 04.
- 실시설계용역 착수 : '21. 05.

향후계획

- 실시설계용역 : '21. 05. ~ 10.
- 복합문화센터 조례제정 : '21. 08. ~ 10.
- 공사계약심사 및 착공 : '21. 11 ~ 22. 09.
- 복합문화센터 위탁사업자 선정 및 기자재 구입 : '22. 07. ~ 09.
- 공사 준공 : '22. 10.

사업변경 내역

- 총사업비 변경 : 「공공건축 사업계획 사전검토 의견서」에 따라 건축공사비 변경필요(당초 254만원 → 변경 297만원)
 - 현 재 : 5,197백만원(국비 3,000, 도비 600, 군비 1,597)
 - 당 초 : 4,300백만원(국비 3,000, 도비 600, 군비 700)

사업명	학산면 소규모 도서관 신축	담당자	문화관광과 김가영(☎470-6803)
------------	----------------	------------	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역의 균등한 독서문화 서비스 제공과 농촌 고령화에 따른 중장년 및 노인층의 평생교육을 통한 주민의 삶의 질 향상과 지역복지 플랫폼 구축

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2021.
- 위 치 : 영암군 학산면 독천리 144-2번지 외 4필지
- 규 모 : 부지면적 3,355㎡, 연면적 829.65㎡ / 지상 2층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,200	104	804	2,292	-
국 비	1,182	102	-	1,080	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,018	2	804	1,212	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 사업부지 변경에 따른 행정절차 이행 : '20. 2. ~ 5.
- 공유재산관리계획(변경), 투자심사(변경), 토지매입
- 사업계획 변경 승인(문체부) : '20. 8.
- 전라남도 공공디자인 심의(조건부 의결) : '21. 10.
- 실시설계용역 완료 : '20. 11.
- 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 취득 및 도 공사계약심사 완료 : '21. 2.
- 공사계약 체결 및 착공 : '21. 3.

향후계획

- 공사 완료 : '21. 12.
- 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 취득 : '22. 1.
- 개관 : '22. 2.

사업변경 내역

- (당초) 부지면적 : 3,337㎡ / 총사업비 : 3,100백만원
- (변경) 부지면적 : 3,355㎡ / 총사업비 : 3,200백만원



사업명	고품질쌀유통활성화 사업	담당자	친환경농업과 김린아(☎470-2587)
------------	--------------	------------	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 벼 건조저장시설 확충으로 쌀의 고품질 유지 및 수확기 농가의 벼 판로 확보을 통한 고품질 쌀 농산물 브랜드 경쟁력 제고

사업개요

- 기 간 : 2020.01.01. ~2020.12.30.
- 위 치 : 영암군 서호면 서호리 747번지, 삼호읍 망산리 1250번지
- 규 모 : 저장시설(사이로 500톤 5기), 건조시설 4기, 집진시설 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,200	-	2,200	-	-
국 비	880	-	880	-	-
시 도 비	130	-	130	-	-
시군구비	310	-	310	-	-
민간자본	880	-	880	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 저장시설(사이로 500톤 5기), 건조시설(순환식건조기 4기), 집진시설 1식 사업추진 완료

향후계획

- 해당없음

사업명	서호 화송교 개수공사	담당자	건설교통과 임민우(8470-2499)
------------	-------------	------------	----------------------

사업목적 및 필요성

- 군도 2호선상에 설치된 화송교가 정밀안전진단결과 D등급으로 판정되고 골목이 심하여 교통사고 위험이 있어 지역주민의 안전한 생활환경 조성을 위해 개수공사 시행

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2022년
- 위 치 : 서호면 화송리 798-2번지 일원
- 규 모 : 교량개수 1개소(L=790m, B=9m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,600	48	217	1,582	753
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,600	48	217	1,582	753

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 2019. 11. : 실시설계용역 완료
- 2021. 06. : 1차분 준공 및 2차분 착공
- 2021. 08. : 철근수급 지연으로 공사 중지 중

향후계획

- 2022. 03. : 공사 준공

사업명	학산 망월교 보수보강공사	담당자	도시개발과 김용호(☎470-2397)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 망월교는 학산면 독천리 주 진·출입 도로로 5일 시장을 이용하는 삼호읍, 학산면, 미암면 주민과 낙지거리를 찾는 관광객들이 주로 통행하는 중요 교량으로서
- 30년 이상의 노후 교량으로 2019년 정밀안전점검 결과 주요 부재에 결함 발생한 “D”등급으로 평가되어 차량 및 보행자 통행에 따른 안전사고 예방을 위해 보수·보강이 필요한 실정임.

사업개요

- 기 간 : 2020. 10 ~ 2021. 12
- 위 치 : 영암군 미암면 채지리 128-1번지 일원
- 규 모 : 교량 보수보강 L=40m, B=12m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	-	800	2,200	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,000	-	800	2,200	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 가설 교량 및 도로 설치 완료
- 교대, 교각 보수·보강 완료

향후계획

- 강거더 설치 및 슬리브 타설
- 공사준공

사업명	2021년 신재생에너지 융복합지원사업	담당자	투자경제과 이석준(☎2459)
-----	----------------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 신재생에너지 보급을 확대하여 에너지 자립 구축 및 가구 전기요금 절감

사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 12.
- 위 치 : 영암읍, 덕진면, 금정면, 신북면, 시종면
- 규 모 : 태양광 382개소(1,650kW), 태양열 68개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,498백만원(자부담금 제외)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2021년	2022년 이후
계	3,498	-	2,450	1,048	-
국 비	2,045	-	1,698	347	-
시 도 비	218	-	153	65	-
시군구비	1,236	-	600	636	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 신재생에너지 융복합지원사업 공모 선정 : '20. 09.
- 신재생에너지 융복합지원사업 국도비 예산확정 : '20. 12.
- 사업 착공 : '21. 01.

향후계획

- 보조금(잔여금) 지급 : '21. 11. ~ 12.
- 사업 완료보고 및 준공 : '21. 12.

10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 영암군에서 '20년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	사군구비	기타		
		해	당	없	음			

10-3. 민간투자사업

☐ 우리 영암군에서 '20년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2020년	2021년	2022년 이후	
BTL								
BTO		해	당	없	음			