

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 영암군에서 '21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
대불산단 활력있고 아름다운 거리 조성사업	2400	-	20	1,240	1,140	2023	2021	20
영암읍 남주로 지중화사업	5,800	-	200	2,000	3,600	2023	2021	10
영암 코리아 슈퍼바이크 페스티벌	456	217	239	-	-	2021.12.	2021	100
월출산 스테이션F 조성	19,000	-	240	2,160	16,600	2023	2020	5
영암 숲속 웰니스 체험시설 설치	4,500	-	145	2,155	2,200	2023	2020	10
2021 월출산 국화축제	3,292		892	1,200	1,200	2021	2021	100
영암군 작은영화관 건립	2,630	-	2,500	-	-	2022	2020	100
학산면 소규모 도서관 신축	3,200	1,359	924	917	-	2022	2020	97.5
삼호 실내수영장 건립공사	18,900	923	19	15,950	2,008	2023	2021	20
기찬 자연휴양림	7,000	1,439	1,890	3,671	-	2023	2020	60
수산물 산지가공시설 지원사업	2,000	-	1,142	851	-	2022	2021	100
대불산단 자전거도로 개설공사	2,050	57	-	1,993	-	2022	2021	30

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	대불산단 활력있고 아름다운거리조성	담당자	투자경제과 박이정(☎470-2042)
-----	--------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 대불산단 내 내·외국인 근로자와 주민들이 쉬고 즐길 수 있는 활력있고 아름다운거리 조성을 통해 자긍심 고취와 근로자 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 6. ~ 2023. 6.
- 위 치 : 영암군 삼호읍 용양리 1704, 1729 일원
- 규 모 : 1.37km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2400		20	1,240	1,140
국 비	960	-	20	940	-
시 도 비	300	-	-	300	-
시군구비	1,140	-	-	-	1,140
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 기본계획 수립 후 실시설계 용역(2022. 5. ~ 9.) 추진 중

□ 향후계획

- 실시설계 완료 후 도 공사계약 심사추진(2022. 9.)
- 공사 계약 후 착공 및 준공(2022. 10. ~ 2023. 5.)

사업명	영암읍 낭주로 지중화사업	담당자	투자경제과이석준(☎470-2459)
-----	---------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 배전, 통신용 전주와 난립한 각종 가공선로 지중화로 도시 미관 개선 및 보행 및 교통약자 통행로 확보, 지역문화 관광 및 상권 활성화 효과 기대

사업개요

- 기 간 : 2021년 4월 ~ 2023년 12월 (33개월)
- 위 치 : 종합운동장~영암터미널~영암읍오거리
- 규 모 : 2.0km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비			2	8	29
지 방 채					
민간자본			2	8	9
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2021. 1. : 사업 승인(한전→영암군)
- 2021. 4. : 업무협약 체결
- 2021. 9. : 실시설계용역(한전·통신사)
- 2022. 7. : 가공선로 지중이설 착공

향후계획

- 2022. 12. : 1구간(종합운동장~영암터미널) 지중화공사 완료
- 2023. 12. : 낭주로 지중화사업 준공 및 정산

사업명	영암 코리아 슈퍼바이크 페스티벌	담당자	투자경제과 윤보람 (☎061-470-2776)
-----	-------------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 국제공인 1등급 경주장인 영암 국제자동차경주장 이용률 제고
- 경주장 방문객 유입을 통해 지역경제와 모터스포츠산업 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2021년 4월 ~ 6월
- 위 치 : 국제자동차경주장
- 규 모 : 슈퍼페스트(타임트라이얼레이스) 및 영암 트로피6(내구레이스) 대회
(3전 개최 / 1,500명 참가)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 456백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	456	217	239	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	190	100	90	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	266	117	149	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 영암 코리아 슈퍼바이크 페스티벌 3전 개최 완료
- 보조금 정산서류 검토 후 보조금 정산검사 결과 통지 완료

향후계획

- 대회 개최 후 평가를 통해 향후 행사 개최 시 개선사항 검토

사업명	월출산 스테이션 F 조성	담당자	문화관광과 김태균(☎470-2314)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 영암의 랜드마크인 월출산에 집적화된 관광시설을 구축하여 혁신적인 지역 성장 동력발굴 및 영암관광산업의 패러다임 전환

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2023년
- 위 치 : 영암군 영암읍 개신리, 용흥리, 춘양리 일원
- 규 모 : 짚라인, 열기구, 모노레일, 트리탑데크 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	19,000		240	2,160	16,600
국 비					
시 도 비	9,500		120	1,080	8,300
시군구비	9,500		120	1,080	8,300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 사업수행능력평가 시행 : 21.4 ~ 6.
- 군계획시설 결정 및 실시설계용역 착수 : 21. 6

향후계획

- 군계획시설 결정(변경) 고시 : 22. 12
- 토지매입 추진 : 23. 1
- 공사계약 및 사업착수 : 23. 3

사업명	영암 숲속 웰니스 체험시설 설치	담당자	문화관광과 김태균(☎470-2314)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 국민여가캠핑장과 연계한 힐링·명상·어드벤처 체험시설 조성으로 지속 가능한 관광상품을 개발하고 가족단위 관광객 이용을 제고

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2023년
- 위 치 : 영암군 교동리 일원
- 규 모 : 챌린지 체험시설 설치 18,344m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,500		145	2,155	2,200
국 비					
시 도 비	2,250		72.5	1,077.5	1,100
시군구비	2,250		72.5	1,077.5	1,100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 군계획시설 결정(변경) 용역 착수 : 21. 3
- 기본 및 실시설계용역 착수 : 21. 3

향후계획

- 군계획시설 결정(변경) 고시 : 22. 5
- 기본 및 실시설계용역 완료 : 22. 10
- 공사계약 및 사업착수 : 23. 1

사업명	2021 월출산 국화축제	담당자	문화관광과 문준선(☎470-2259)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 월출산 국화축제는 화훼농가의 소득창출과 전문가 진단에 의해 축제 장소 최적지로 선정된 월출산 기찬랜드를 연중 활용하고자 관광축제로 추진하고 있습니다.

사업개요

- 기 간 : 2021. 10. 29.(금) ~ 11. 28.(일)
- 위 치 : 월출산 기찬랜드 일원
- 규 모 : 국화 분화 27종, 24만 여점 전시

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,292백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,292		892	1,200	1,200
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,292		892	1,200	1,200
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2021 월출산 국화축제를 취소하고 2021 월출산 국화전시 행사로 추진
- 코로나19 확산으로 방역을 중점으로 국화 분산 배치, 관광객 69,136명 방문

사업명	영암군 작은영화관 건립	담당자	문화관광과 유동하(☎470-2225)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 영화관이 없는 중소도시에 작은영화관 조성을 통해 지역·계층간 문화 격차 해소 및 군민의 영화관람 기회 확대와 삶의 질 향상을 위하여 대도시와 동시에 개봉 영화를 상영하는 작은영화관 건립

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년
- 위 치 : 영암군 영암읍 동무리 36-30번지 외 2필지
- 규 모 : 상영관 2개소(93석), 매표소, 사무실, 화장실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,630	650	1,850	130	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	650	650	-	-	-
시군구비	1,850	-	1,850	130	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 영암 작은영화관 건립공사 준공 : '22. 5.
- 영암 작은영화관 건립공사 장애물 없는 생활환경 본인증 심사 : '21. 7.

향후계획

- 영암 작은영화관 내부 인테리어 공사 시행 : '22. 8.
- 영암 작은영화관 민간위탁 사업자 선정 및 계약 : '22. 9.
- 영암 작은영화관 개관 : '22. 10.

사업명	학산면 소규모 도서관 신축	담당자	문화관광과 조정은 (061-470-6802)
-----	----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 문화기반 시설 확충과 평생 학습 기회 제공을 위해 학산도서관을 신축하여 서부권(학산, 미암, 서호) 거점 공공도서관으로 운영

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)
- 위 치 : 학산면 독천리 155-1번지 외 4필지
- 규 모 : 지상 2층(연면적 829.65㎡) / 부지면적 3,337㎡
- 어린이자료실, 일반자료실, 북카페, 독서 토론방, 사무실

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,200	1,359	924	917	-
국 비	1,600	520	840	240	-
시 도 비					
시군구비	1,600	839	84	677	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 97.5%)

- 도서관 신축공사 시행 : '21. 3. ~ '22. 5.

향후계획

- 기타 편의증진공사 등 시행 : '22. 9.한
- 기자재·프로그램 설치, 도서 비치 등 개관 준비 : '22. 9.한
- 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 취득 : '22. 9.한
- 도서관 개관 : '22. 10.(예정)

사업명	삼호 실내수영장 건립공사	담당자	홍보체육과 오영희(☎470-2257)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 삼호읍 주민들의 생활체육 참여 증가 대비 생활체육시설은 미비하여 지역민의 건전한 여가문화 도모와 정주여건 개선을 위해 실내수영장 시설의 확충 필요

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2023년(6개년)
- 위 치 : 삼호읍 용양리 259-1번지 일원
- 규 모 : 대지면적 16,696㎡, 연면적 5,077.52㎡ / 지하 1층, 지상 2층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	18,900	923	19	15,950	2,008
국 비	5,700	414	19	5,267	-
시 도 비					
시군구비	13,200	509		10,683	2,008
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%(공정율))

- 지방재정 투자심사 재심사 : '21. 05.
- 삼호실내수영장 도급공사 및 감리용역 계약 : '21. 12.

향후계획

- 삼호실내수영장 공사 완료 : '23. 02.
- 내부 인테리어 조성 및 개관 : '23. 05.

사업변경 내역

구 분	사 업 비(백만원)	연면적(㎡)	비 고
당초	19,700	5,473	
변경	18,900	5,077.52	

사업명	기찬 자연휴양림 조성	담당자	산림해양과 오평주(☎470-2423)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 생태숲, 산림욕장과 연계한 다양하고 자연친화적인 산림휴양 인프라 구축에 따른 주민 휴양시설 조성

사업개요

- 기 간 : 2020. 8. ~ 2023. 3.
- 위 치 : 영암군 미암면 미암리 산48-1번지 일원
- 규 모 : 자연휴양림 지정 면적 460,887m²(조성면적 17,514m²)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,000	1,439	1,890	3,671	-
국 비	3,500	950	1,411	1,139	-
시 도 비	1,050	285	410	355	-
시군구비	2,450	204	69	2,177	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 60 %)

- 1차분 공사 준공 (방문자센터 1동, 다목적광장, 상하수도 및 전가·통신 등) : 2021. 7. 13.
- 2차분 공사 추진(숲속의 집 10동 철골구조 설치) : 2021. 10. 25. ~ 2022. 08. 19.

향후계획

- 숲속의 집 10동 내·외부 마감, 숲속야영장, 피크닉장 조성
- 기찬 자연휴양림 관련 조례 재정 등 운영관리 계획 수립

사업변경 내역

- 사업계획 변경 및 관급자재(철근, 레미콘) 수급 불안정으로 당초 사업기간 대비 사업기간 증가

- 당초 2020. 8. 25 ~ 2023. 1. 15. / 변경 2020. 8. 25. ~ 2023. 3. 15.

사업명	수산물 산지가공시설 지원사업	담당자	산림해양과 박현희(☎470-2196)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 수산가공업체의 설비 개선, 위생시설 확충 등을 통해 수산식품의 고부가 가치화 및 식품 안전성 확보

사업개요

- 기 간 : 2021. 6. ~ 2022. 6.
- 위 치 : 영암군 영암읍 영암공단로 39-14
- 규 모 : 수산물 산지가공시설 건립 645.2m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,993	-	1,142	851	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	597.75	-	171	426.75	-
시군구비	597.75	-	171	426.75	-
민간자본	797.5		800	-2.5	

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 수산물 산지가공시설사업 건축, 소방공사 및 기계장치 납품 완료
- 보조금 집행 완료

향후계획

- 사후관리 및 보조금으로 취득한 중요재산 관리 (매년 1회 이상)

사업변경 내역

- 당초 : 2021. 6. 2. ~ 2021. 12. 31. / 변경 : 2021. 6. 2. ~ 2022. 6. 16.

사업명	대불산단 자전거도로 개설공사	담당자	대불산단관리사업소 류형철(☎061-470-6888)
-----	-----------------	-----	---------------------------------

사업목적 및 필요성

○ (교통사망사고예방)

- 자전거 전용 도로나 차선이 없어 자전거의 도로 통행에 따른 교통사고 노출 및 교통사고 발생 시 중상 또는 사망의 위험 상존

○ (대불국가산업단지 경쟁력강화)

- 조선업 특화 산업단지인 대불국가산업단지의 안전·환경·교통 문제를 해소하고, 노후거점산업단지의 활력증진과 경쟁력 강화

사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 12. (단년도)

○ 위 치 : 전남 영암군 삼호읍 용양리 1704번지 일원

○ 규 모 : 자전거도로 설치(L=7,450m, B=2~3m)

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,050백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,050	57	1993	-	-
국 비	1,003	7	996	-	-
시군구비	1,047	50	997	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 특별교부세 교부(1,000백만원) : '21. 12. 16.
- 1~2구간(3km) 실시설계 시행 : '22. 3.
- 3구간(4km) 실시설계 시행 : '22. 5.
- 1구간(1.12km) 사업발주 및 준공 : '22. 6. ~ 9.

향후계획

- 2구간(2.17km) 사업발주 및 준공 : '22. 7. ~ 10.
- 3구간(4.16km) 사업발주 및 준공 : '22. 8. ~ 11.
- 계약심사 : '22. 7. ~ 8.

10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 영암군에서 '21년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
		해	당	없	음			

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2021년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-3. 민간투자사업

☐ 우리 영암군에서 '21년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2020년	2021년	2022년 이후	
BTL								
BTO		해	당	없	음			

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2021년까지는 집행액(결산기준), 2022년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비