

목 표

- 노후설비 개선에 따른 처리효율 증대 및 운전의 안전성으로 수질오염 방지
- 관내 가축분뇨의 적정처리로 가축농가의 친환경 축산기반 구축 및 위탁처리 비용 절감에 따른 농가 수익 증대

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (100%)	완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진중 <input type="checkbox"/>			임기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2018년~2022년 (5개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
				1,007	806	-	201	-	

□ 사업개요

- 위 치 : 군서면 녹색환경길 374 가축분뇨공공처리시설
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)
- 사업내용 : 악취방지시설 외 4종 개선
- 총사업비 : 1,007백만원(국비 806, 군비 201)

□ 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	국비 예산 확보	▪ 국비 보조사업 신청을 위한 사전 협의
		▪ 관련부처(환경부, 전남도) 방문 및 사업신청
		▪ 악취기술진단의 조기진단 신청
2019	시설물 개선사업	▪ 개선사업 실시설계용역 실시
		▪ 개선사업 착공
		▪ 개선사업 준공 및 시운전
2020 ~ 2022	가축분뇨공공처리장 정상운영	▪ 시설물 정상운영으로 수질오염 방지
		▪ 축산농가의 위탁처리비용 절감에 따른 수익 증대

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
가축분뇨 공공처리시설 가동률	90%	90%	92%	96%	100%
목표달성 여부	여	여	여	여	-

기대효과

- 노후설비 개선에 따른 처리효율 증대 및 운전의 안전성으로 수질오염 방지
- 관내 가축분뇨의 적정처리로 가축농가의 친환경 축산기반 구축 및 위탁 처리 비용 절감에 따른 농가 수익 증대

주관부서	과 장		팀 장		담당자	
환경보전과	류기봉	2268	최판종	2156	이정수	2169