

목 표

보건기관 시설개선 및 의료장비 현대화로 쾌적한 환경조성과 의료 인프라 구축으로 국민 건강증진 향상

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (100%)	완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진중 <input type="checkbox"/>			임기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	이행 후 계속추진 <input type="checkbox"/>	2019~2019년 (1개년)	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	비고	
				1,189	626	157	406		

사업개요

- 사업기간 : 2019. 3월 ~ 11월
- 사업대상 : 보건기관 18개소(보건소 1, 보건지소 6, 보건진료소 11)
- 사업내용 : 보건기관 시설개선 및 의료장비 구입
- 총사업비 : 1,189백만원(국비 626, 도비 157, 군비 406)

세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	보건기관 시설개선 및 의료장비 구축	▪ 농어촌의료서비스개선사업 계획서 작성
		▪ 전라남도 보건의료과 계획서 평가
		▪ 보건복지부 지원사업 확정
2019		▪ 보건기관 시설 개·보수 추진
		▪ 의료장비 인프라 구축

추진실적

○ 보건기관 시설 개·보수

- '19. 5월 : 기본 및 실시설계 완료
- '19. 6월 : 보건복지부 설계 심의완료
- '19. 9월 : 개·보수 공사 착공
- '19.12월 : 개·보수 공사 사업완료

○ 의료장비 인프라 구축완료

- 구축대상 : 보건소(10종, 15대), 보건지소(4종, 4대), 보건진료소(6종, 22대)
- 사업내용 : 18종 41대(디지털방사선 촬영장치 등)
- '19.11월 : 의료장비 구축완료

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	투 자 계 획				임기후	투자실적				임기후
		'19	'20	'21	'22		'19	'20	'21	'22	
합 계	1,189	1,189				1,189					
국 비	626	626				626					
도 비	157	157				157					
군 비	406	406				406					
기 타	-										

연도별 확인지표

지표명	지표 목표			
	'19년	'20년	'21년	'22년
시설 개·보수 및 의료장비 구축	구축			
목표달성 여부	여			

기대효과

- 노후 보건기관 시설 개보수로 쾌적한 환경에서 보건의료서비스 제공

주관부서	소 장		팀 장		담당자	
보건소	이국선	6521	전덕삼	6523	이강현	6524