

목 표

- 품위 있고 행복한 노후를 영위하는 실버 케어
- 노인성 질환(치매, 중풍, 뇌졸중 등) 전문 노인복지센터로 운영

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (70%)	완료시기	임기내 <input type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진완료 <input type="checkbox"/>			임기후 <input checked="" type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2018년~2022년 (5개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
				1,209	508	-	701	-	

사업개요

- 위 치 : 영암군 영암읍 남풍리 2-3 외 2필지
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)
- 사업내용 : 치매전담형 주야간보호센터 신축
- 총사업비 : 1,209백만원(국비 508, 군비 701)

세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	노인 주야간보호센터 건립계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> 노인 주야간보호센터 건립계획 수립
2019	노인 주야간보호센터 사전행정 절차이행	<ul style="list-style-type: none"> 국토교통부, 고령자복지주택 공모사업 신청 및 내공사 업무 협약(도시개발과) 공유재산 취득 등 사전행정절차 이행(도시개발과)
2020	노인 주야간보호센터 건립사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> 공사 실시설계 및 착공(고령자복지주택 병행추진)
2021 ~ 2022	노인 주야간보호센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> 노인 주야간보호센터 설치 운영 조례 제정 노인 주야간보호센터 운영 지침 마련 노인 주야간보호센터 준공
임기후	노인 주야간보호센터 운영	<ul style="list-style-type: none"> 노인 주야간보호센터 운영

추진실적

- 국토교통부, 2019년 고령자 복지주택 공모사업 신청 : '19. 3. 29.
- 대상지 현장 평가(국토부 및 LH본사) : '19. 4. 5.
- 2019년 고령자 복지주택 공모사업 선정 : '19. 4. 29.
- 고령자 복지주택사업 업무협약(LH 공사) : '19. 9. 10.
- 장애인주간보호시설 설치 및 운영 조례 개정 : '19. 10. 10.
- 주택건설 사업계획 승인(국토교통부) : '19. 12월
- 사업부지 토지매입, 기본 및 실시설계 등 행정절차 이행 : '19. 9월 ~ '20. 12월
- 고령자 복지주택 건축공사 착수 및 추진(LH) : '20. 12월 ~
- 고령자 복지주택 복지시설 리모델링 설계용역 시행 : '21. 11월 ~

향후 추진계획

- 고령자 복지주택 복지시설 리모델링공사 시행 : '22. 6월 ~
- 고령자 복지주택 건축공사 추진(LH) 및 준공 : '20. 12월 ~ '22. 12월

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투 자 계 획					임기후	투 자 실 적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	1,209	-	-	1,209	-	-	-	-	-	800	3,473	300	
국 비	508	-	-	508	-	-	-	-	-	-	3,473	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
군 비	701	-	-	701	-	-	-	-	-	800	-	300	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
노인 주야간보호센터 건립	건립계획 수립	사전행정절차 이행	건립공사 착공	건립공사 추진	건립공사 준공
목표달성 여부	여	여	여	여	

기대효과

- 치매어르신들에게 최적화된 시설 및 서비스 제공 인프라 구축
- 치매어르신으로 인해 생활이 어려운 가정의 경제적 부담 완화

주관부서	과 장	팀 장	담당자
주민복지과	양은숙	이동철	서성수
	2260	2143	2142