# 5-1 영암 트로트아카데미 건립

## 목 표

○ 한국 트로트 가요센터와 병행 추진하여 시너지 효과 극대화
○ 체류형 관광객을 위한 체험시설, 숙박시설, 창작시설 개발

| 추진진도 | 미 착 수 ☐<br>추 진 중 ☐<br>추진완료 ☐<br>이행 후 계속추진 ☐ 추진율 (%) | 완료시기 | 임기내 ☐<br>임기후 ☑ | 사업성격 | 예 산 ☑ 신규 ☑<br>비예산 ☐ 지속 ☐ | 사업주체 | 국가 ☐<br>시군 ☑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 사업시기 | 2018년~2024년 (7개년) | 총사업비 (백만원) | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11,000 | - | 5,000 | 6,000 | - |

## ☐ 사업개요

○ 위　　치 : 영암군 영암읍 회문리 419-3번지 일원
○ 사업기간 : 2018년 ~ 2024년(7개년)
○ 사업규모 : 트로트 아카데미 교육동, 기숙사동 등
○ 총사업비 : 11,000백만원(도비 5,000, 군비 6,000)

## ☐ 세부 추진계획

| 년도 | 세부사업명 | 세부추진내용 |
|---|---|---|
| 2018 ~ 2020 | 트로트 창작센터 건립 | ▪ 신규사업 건의(중앙부처 및 전라남도) |
| 2021 | 영암 트로트아카데미 건립 | ▪ 2022년 전남형 지역성장 전략사업 공모 선정 |
| | | ▪ 재정투자심사 및 운영계획 수립 |
| 2022 | 영암 트로트아카데미 건립 | ▪ 실시설계 및 공사 착공 |
| 2023 | 영암 트로트아카데미 건립 | ▪ 계속공사 추진 |
| 2024 | 영암 트로트아카데미 건립 | ▪ 준공 및 운영 |

## ▢ 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 총사업비 | 투 자 계 획 | | | | | 임기후 | 투 자 실 적 | | | | | 임기후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | |
| 합 계 | 11,000 | - | - | - | - | 600 | 10,400 | | | | | | |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 도 비 | 5,000 | - | - | - | - | 300 | 4,700 | | | | | | |
| 군 비 | 6,000 | - | - | - | - | 300 | 5,700 | | | | | | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |

## ▢ 연도별 확인지표

| 지표명 | 지표 목표 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | '21년 | '22년 | '23년 | '24년 |
| 영암 트로트아카데미 건립 | 공모사업 선정 | 실시설계 및 공사착공 | 공사추진 | 준공 및 운영 |

## ▢ 기대효과

○ 트로트라는 희소성과 특화된 상품성을 갖춘 문화사업을 추진하여 군민의 문화 향유 기회 확대

○ 음악의 한 장르로서의 트로트를 지역만의 문화콘텐츠로 발전시키고 영암군이 문화와 음악의 도시로 정체성을 구축하고 성장하는데 결정적인 역할을 수행할 것으로 기대

| 주관부서 | 과 장 | | 팀 장 | | 담당자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화관광과 | 문진규 | 2208 | 류미아 | 2310 | 김상철 | 2314 |