1-5 노인종합복지회관 증개축

목 표

○ 노인의 존엄과 가치를 실현하는 행복복지 허브타운 건립
○ 노인들의 건강하고 행복한 노후 생활을 위한 종합적서비스 제공

추진진도	미착수 ☐ 추진중 ☑ 추진완료 ☐ 이행 후 계속추진 ☐ 추진율 (70%)	완료시기	임기내 ☑ 임기후 ☐	사업성격	예 산 ☑ 신규 ☑ 비예산 ☐ 지속 ☐	사업주체	국가 ☐ 시군 ☑
사업시기	2018~2021년 (4개년)	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
			2,410	500	-	1,910	-

☐ 사업개요

○ 위　　치 : 영암군 영암읍 춘양리 517외 2필지
○ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4개년)
○ 사업규모 : 건물 연면적 1,071㎡(지하1층, 지상2층)
○ 사업내용 : 노인종합복지회관 증개축
- 증축(400㎡) : 1층 급식실, 2층 회의실, 건물 후면 일부 증축
- 리모델링 : 사무실, 체력단련실 등 내부 전면 재배치

○ 총사업비 : 2,410백만원(국비 500, 군비1,910)

☐ 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	노인종합복지회관 리모델링 계획 수립	▪ 노인종합복지회관 리모델링 계획 수립
2019	노인종합복지회관 설계	▪ 증개축 공사 실시설계
2020	노인종합복지회관 착공	▪ 노인종합복지회관 증개축 공사 착공
2021	노인복지회관 준공 및 운영	▪ 노인종합복지회관 증개축 공사 완공 ▪ 노인종합복지회관 운영

□ 추진실적

○ 세부 추진계획 수립 : 2018. 10. 22.

○ 군 지방재정 투자심사 : 2019. 4. 19.

○ 군 공유재산 심의 : 2019. 6. 28.

○ 노인종합복지회관 증개축 공사 예산 확보 : 2019. 7. 1.

- 사업비 1,550백만원, 2019. 2회 추경시 확보

○ 실시설계 용역 : 2019.7. ~ '20.1.

○ 노인종합복지회관 증개축 공사 소요예산 확보 : 2020. 1.

- 사업비 500백만원, 2020년 본예산 확보

○ 노인종합복지회관 증개축 공사 추가 예산 확보 : 2020. 4.

- 승강기 설치, 화장실 증축 / 200백만원, 2020. 1회 추경 확보

○ 도 계약심사 의뢰 완료 : 2020. 5.

○ (사)대한노인회 영암군지회 임시 사무실 이전 : 2020. 5.

○ 계약의뢰 및 업체 선정 : 2020. 5.

○ 공사 착공 및 공사추진 : 2020. 6. ~

□ 향후 추진계획

○ 노인종합복지회관 증개축 공사 준공 및 운영 : 2021. 3. ~ 6.

□ 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	투 자 계 획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	2,410	-	1,645	715	50	-	-	-	1,645	716			
국 비	500	-	500	-	-	-	-	-	500				
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
군 비	1,910	-	1,145	715	50	-	-	-	1,145	716			
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

▢ 연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
노인종합복지회관 증개축	건립계획 수립	실시설계	노인종합복지관 착공	노인종합복지관 준공 및 운영	
목표달성 여부	여	여	여		

▢ 기대효과

❍ 시설 노후화 및 내부환경 개선으로 이용자 불편 해소

❍ 노인들의 복지향상과 건강한 여가선용을 위한 공간으로 활용

주관부서	과 장		팀 장		담당자	
주민복지과	천민성	2260	이동철	2143	서성수	2142