

9 주요 투자사업 추진현황

9-1 투자심사 대상사업

■ 우리 영암군에서 '23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
창의융합교육관 (영암미래교육관) 건립	19,500		1,020	5,621	12,859	2026	2023	30
군 청사 부지매입	1,804	-	704	-	1,100	2025	2023	40
2024 영암왕인문화축제	1,625		990	1,625	1,500	2024	2023	100
영암 트로트 아카데미 조성	13,900	-	470	181	13,300	2025	2023	10
2023-2024 KB국민은행 바둑리그팀 출전운영지원	1,050	-	350	350	350	2024	2023	100
영암 체육인 숙박시설 조성	11,000	-	-	150	10,850	2027	2023	10
월출산 스테이션F 조성사업	18,300	2,400	-	1,000	14,900	2026	2023	10
군민 문화향유 기획공연 및 공연유치 지원	428	-	120	154	154		2023	100
달빛 힐링 음악회	350	-	150	100	100		2023	100
전국 김창조 국악대전	100	-	0	40	60	-	2023	100
도선국사문화예술제	340	-	120	100	120	-	2023	100
영암도서관 특화 및 리모델링(증축포함)	4,600	-	-	300	4,300	2025	2023	10
폐산업시설 유희공간 부지매입	3,900	-	3,611	-	-	2023	2023	100
신북농공단지 복합문화센터 건립사업	4,441	381	239	50	3,771	2026	2023	15
무화과축제 지원	150	-	150	150	150	계속사업	-	-
농업근로자 기숙사 건립사업	5,496	-	524	1,121	3,851	2025	2023	30

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
영암군 로컬푸드 복합센터 건립	2,000	-	-	112	1,888	2025	2023	0
영암대불스마트그린 산단통합관제센터 건축사업	13,000	3,000	3,000	7,200	2,800	2025.12	2023	45
공공청사 조성 삼호	4,000	82	1,918	1,652	348	2025	2024	85
백야~동역마을간 선형개량공사	2,945	645	500	500	1,300	25.12.	22	10
도포 수산교 개수공사	2,500	700	1,000	800	-	24. 9.	22	90
청소년 수련원 진입도로 확포장공사	2,500	285	-	100	2,115	25.12.	22	10
(구)영암파출소 앞 공영주차장 조성	2,300	-	-	-	2,300	2025	2023	0
농어촌 간호·복지 인력 기숙사 건립	6,900	-	249	2,151	4,500	2025	2024	10
농업기계 안전교육장 건립	2,000	-	14	1,986		2025	2022	30
2023 모터뮤직페스타	280	-	267	180	200	2023	2023	100
영암 튜닝카 레이싱 대회	135	-	135	-	-	2023	2022	100

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도외의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여, 2023년에 추진한 사업



9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	창의융합교육관(영암미래교육관)건립	담당자	인구청년정책과 구보미 (☎470-2123)																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 4차 산업혁명시대 디지털·AI기반 조성을 통한 글로벌 미래 인재 육성 ○ 지역의 특수성을 반영한 지역 교육공동체 복합문화복지공간 구축 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : '23. ~'26. ○ 위 치 : 삼호읍 용양리 264 일원(삼호중학교 앞) ○ 규 모 : 5,671㎡/ 건축연면적 : 2,870㎡(3층) ○ 사업내용 : 미래기술체험교실, AI 학습 카페 및 창의융합 교실 등 ○ 시행주체 : 전라남도교육청 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 19,500백만원(군비 1,000^{5%}, 지방소멸대응기금 5,000^{26%}, 교특 13,500^{69%}) (단위 : 백만원) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2023년</th> <th>2024년</th> <th>2025년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>19,500</td> <td>-</td> <td>1,020</td> <td>5,621</td> <td>12,859</td> </tr> <tr> <td>군 비</td> <td>1,000</td> <td>-</td> <td>1,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>지방소멸대응기금</td> <td>5,000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>교 특</td> <td>13,500</td> <td>-</td> <td>20</td> <td>621</td> <td>12,859</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 부지 토지 매입 : '23. 04. ~ 08. ○ 영암군 공유재산심의회 심의 및 관리계획 반영 : '23. 05. ~ 06. ○ 사전기획 연구용역 실시 : '23. 07. ~ 11. ○ 도 지방재정투자심사(영암군) : '23. 08. ~ 10. ○ 지방교육재정투자심사(도교육청) : '23. 09. ~ 12. ○ 공공건축 사업 계획 사전 타당성 검토(교육지원청) : '24. 03. ~ 08. <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 설계공모 추진 ○ 실시설계 및 착공 <p>□ 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업규모 : (당초) 건축연면적 4,477㎡(4층) → (현재) 건축연면적 2,870㎡(3층) ○ 사업기간 : (당초) '23. ~'25. → (현재) '23. ~'26. 						구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	19,500	-	1,020	5,621	12,859	군 비	1,000	-	1,000	-	-	지방소멸대응기금	5,000	-	-	5,000	-	교 특	13,500	-	20	621	12,859
구 분	계	집행액		향후 소요액																																			
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																		
계	19,500	-	1,020	5,621	12,859																																		
군 비	1,000	-	1,000	-	-																																		
지방소멸대응기금	5,000	-	-	5,000	-																																		
교 특	13,500	-	20	621	12,859																																		

사업명	군 청사 부지매입	담당자	세무회계과 박현진(☎470-2283)
-----	-----------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 청사 내 사무실, 회의실, 상담실 등 사용공간이 필요함에 따라 청사 주변 부지를 매입하여 업무추진의 효율성을 높이고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 8월 ~ 2025년 2월
- 위 치 : 영암군 영암읍 역리 297-2번지 일원
- 규 모 : 2,338㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,804백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,804	-	704	-	1,100
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,804	-	704	-	1,100
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 군 청사 부지매입을 위한 감정평가 추진 : '23. 09.
- 군 청사 부지 일부매입 완료(영암읍 역리 297-2 외 2필지) : '23. 10.

□ 향후계획

- 군 청사 부지매입 완료를 위한 사업비 예산 요청 : '24. 11.
- 소유권이전등기 및 부지매입비 지급 : '25. 01.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세 내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명	2024 영암왕인문화축제	담당자	관광스포츠과 허유정 (☎470-2259)
-----	---------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- ‘왕인’의 업적을 기리며 축제 왕인의 소통·상생 정신을 축제 연계
- 축제를 통한 자긍심 고취, 지역 브랜드 가치 상승 유인 등 관광산업 발전
- 영암 전통문화 계승 발전 및 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 3. 28.~3. 31.
- 위 치 : 영암군 왕인박사유적지, 상대포 역사공원, 구림마을 일원
- 규 모 : 6개 분야 49종
 - 대표행사: 테마퍼레이드 ‘미래를 향한 발걸음’, 개막행사, 왕인박사 춘향제 등
 - 문화·체험행사: 봄설레임 콘서트, 왕인 플레이 그라운드 등
 - 연계행사: K-문화탐험대 ‘헬로 왕인’, 영암 푸드랜드 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,625백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,615	-	990	1,625	1,600
국 비	36	-	-	36	-
시 도 비	30	-	-	30	-
시군구비	2,549	-	990	1,559	1,600
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기본계획 수립 : 2024. 1.
- 사업계획 승인 : 2024. 2.
- 축제 개최 : 2024. 3. 28. ~ 3. 31.

□ 향후계획

- 2025년 왕인문화축제 예산 확보 및 개최 준비

□ 사업변경 내역

- 국도비 보조금으로 인한 사업규모 상이(당초 1,500백만원→ 현재 1,625백만원)

사업명	영암 트로트 아카데미 조성	담당자	관광스포츠과 김한별(☎470-2311)
-----	----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 트로트의 문화컨텐츠 확보 및 지속가능한 성장거점 구축

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년
- 위 치 : 전남 영암군 회문리 419-3번지 일원
- 규 모 : 교육연구시설 3,227㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	660	-	470	190	13,300
국 비	325.5	-	235	90.5	6,650
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	325.5	-	235	90.5	6,650
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 전남도 계약심사 완료 및 공사 계약 : `23. 12.
- 기본 및 시행계획 승인 : `24. 03.

향후계획

- 건설사업관리용역 착수 : `24. 08.
- 사업 추진 : `24. 09. ~

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명	2023-2024 KB국민은행 바둑리그팀 출전운영지원	담당자	관광스포츠과 김미소(☎470-2497)
-----	----------------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 마한의 심장 영암팀 출전지원을 통한 스폰서십 구축으로 영암군 위상강화 및 지역상생 협력기반 마련

사업개요

- 기 간 : 2023. 11. ~ 2024. 7.
- 위 치 : 바둑TV 스튜디오
- 규 모 : 정규리그(8개팀 더블리그, 5판승점제) 및 포스트시즌(정규리그 4팀 스텝래더 방식)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,050백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,050	-	-	350	350
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,050	-	350	350	350
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 한국바둑리그 정규리그 14라운드 참가 완료
- 보조금 정산서류 검토 후 보조금 정산검사 결과 통지 완료

향후계획

- 대회 개최 후 평가를 통해 향후 대회 개최 시 개선사항 검토

사업명	영암 체육인 숙박시설 조성사업	담당자	관광스포츠과 김한얼(☎470-6507)
-----	------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 영암읍 내 노후화 및 부족한 숙박시설로 전지훈련 및 생활체육대회 참가자 불편 증대
- 체육인 전용 숙박시설 조성으로 참가자 편의 증진 도모와 전지훈련 유치 활성화로 인한 지역 경제 선순환 체계 구축

사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2027년(4개년)
- 위 치 : 영암읍 역리 361-1번지 일원
- 규 모 : 연면적 2,200㎡, 수용인원 약 100명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,000	-	-	150	10,850
시 도 비	3,300	-	-	150	3,150
시군구비	7,700	-	-	-	7,700

추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- '24년 균특전환사업 확정 : '23. 11.
- 건축기획용역 시행 : '23. 12.

향후계획

- 공공건축 위원회 심의 : '24. 12.
- 설계공모 및 실시설계용역 시행 : '25. 03.
- 지방재정투자심사 재심사 요청 : '25. 10.

사업변경 내역(해당없음)

사업명	월출산 스테이션F 조성사업	담당자	관광스포츠과 김태균(8470-2544)
-----	----------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 월출산을 중심으로하는 체험형 관광시설을 설치하여 다양한 유형의 관광자원을 확보하여 관광 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2021~2026
- 위 치 : 영암군 영암읍 개신리 일원
- 규 모 : 체험형 관광시설 1식, 부대시설 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	18,300	2,400	-	1,000	14,900
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	8,400	1,200	-	500	6,700
시군구비	9,900	1,200	-	500	8,200
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 군계획시설 결정 및 실시설계용역 착수 : 21.06
- 전라남도 지방재정 투자심사 : 23.11

□ 향후계획

- 월출산 스테이션F 조성사업 군관리계획 반영 : 24.12
- 월출산 스테이션F 조성사업 실시계획 인가 : 25. 03
- 월출산 스테이션F 조성사업 계약심사 및 입찰 : 25. 04
- 월출산 스테이션F 조성사업 공사시행 : 25. 05 ~

사업명	군민 문화향유 기획공연 및 공연유치 지원	담당자	문화예술과 허윤지(☎470-2292)
-----	------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 품질 높은 공연을 유치하여 지역민들에게 보다 나은 문화예술 향유 기회 제공

사업개요

- 기 간 : 2023. 6.~11.
- 위 치 : 전남 영암군 일원
- 규 모 : 800명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	428	-	120	154	154
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	428	-	120	154	154
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 작은창극 <친절한 돼지씨> 공연(2023. 6. 8.)
- 스페인 밀레니엄 합창단 내한공연(2023. 8. 22.)
- 바람으로의 여행 공연(2023. 11. 18.)

향후계획

- 보배로운 행차 공연(2024. 7. 23.)
- 스페인 밀레니엄 합창단 내한공연(2024. 8. 17.)
- 소옥대로_음유시인 공연(2024. 9. 12.)

사업명	달빛 힐링 음악회	담당자	문화예술과 허은지(0170-2292)
-----	-----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역 내 문화예술 부문 역량 증진 및 주민 화합의 장 마련을 통한 지역 활성화

사업개요

- 기 간 : 2023. 9. 27.
- 위 치 : 전남 영암군 일원
- 규 모 : 3,000명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	350	-	150	100	100
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	350	-	150	100	100
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 협상 대상업체 평가위원회 개최 및 적격업체 선정
- 참가자 접수 및 예선 심사
- 영암 달빛 뮤직 페스티벌 개최(2023. 9. 27.)

향후계획

- 영암 달빛 뮤직 페스티벌 개최(2024. 11. 2.)

사업명	전국 김창조 국악대전	담당자	문화예술과 조정혜(☎470-2242)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 가야금산조의 본향인 영암에서 국악대전을 개최함으로써 악성 김창조 선생의 업적을 기리고, 우리의 전통문화를 후대에 전승·보전하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2023. 9 ~ 11.
- 위 치 : 영암군 관내 일원

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	100	-	-	40	60
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	100	-	-	40	60
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2022 전국 김창조 국악대전 개최 : `24. 9.

향후계획

- 악성 김창조 재조명 학술대회 개최 : `24. 10.
- 영암 김창조 가야금 전국대회 개최 : `24. 11.

사업명	도선국사문화예술제	담당자	문화예술과 조정혜(0470-2242)
-----	-----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

○ 도선국사문화예술제를 개최함으로써 도선국사의 업적을 기리고, 지역민에게 그의 업적을 널리 알리고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2023. 9. ~ 10.
- 위 치 : 영암군 도갑사 일원

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 340백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	340	-	120	100	120
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	340	-	120	100	120
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2022 도선국사문화예술제 개최 : `22. 10.
- 2023 도선국사문화예술제 개최 : `23. 10.

향후계획

○ 2024 도선국사문화예술제 및 학술세미나 개최 : `24. 10.

사업명	영암도서관 특화 및 리모델링(증축 포함)	담당자	문화예술과 사디솔(☎470-6802)
-----	------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 군 대표 도서관으로서 역할과 지역 특성에 맞는 특화도서관 조성
- 통합 보존자료실 공간 확보를 통한 장서 관리 효율성 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2025
- 위 치 : 영암군 영암읍 교동로 89-5(영암도서관) 외 2필지
- 규 모 : 리모델링 - 2,473㎡(3층) / 증축 - 1,200㎡(3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,600	-	-	300	4,300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,840	-	-	280	1,560
시군구비	2,760	-	-	20	2,740
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 군 지방재정투융자심사 : 23. 3.
- 문체부 공공도서관 건립 컨설팅 : 23. 6.
- 도전환 사업비 신청(23.8.) 및 확정 : 23. 11.

□ 향후계획

- 문화재 현상 변경(영암향교) : 24. 1. ~ 3.
- 건축 기획 용역 : 24. 1. ~ 4.
- 공공건축 사업계획서 사전검토 : 24. 6.
- 실시설계 용역 계약심사(도) : 24. 8.
- 건축 설계 공모 및 실시설계 : 24. 9.
- 착공 : 25. 1.
- 준공 및 개관 : 26. 1.

사업명	폐산업시설 유희공간 부지매입	담당자	문화예술과 김명준(☎470-2255)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 방치되고 있는 폐산업시설(구 대동공장 부지)을 활용하여 복합문화시설 조성을 위한 부지매입

사업개요

- 기 간 : 2023. 7. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 영암군 영암읍 회문리 226-1 외 18
- 규 모 : 11,245m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,611백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,661	-	3,661	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,661	-	3,661	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 대동공장 매입 대상부지 감정평가 : '23. 10.
- 대동공장 매입 대상부지 소유자 협의 : '23. 10. ~ 11.
- 대동공장 매입 대상부지 보상금 지급(매입완료) : '23. 11.

향후계획

- 대동공장 부지 복합문화공간 조성 계획 수립 등

사업명	신북농공단지 복합문화센터 건립사업	담당자	일자리경제과 최현우(☎470-2352)
-----	--------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 주력산업인 섬유산업 위축으로 인한 생산·고용 감소에 대응하고 일과 여가의 균형을 중시 하는 근로자의 요구에 부응하며 청년층 및 근로자의 산단 내 고용 유인과 근속을 제고를 통한 농공단지 경쟁력 강화를 위해 복합문화센터 건립 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 위 치 : 영암군 신북면 갈곡리 38-65번지 일원
- 규 모 : 연면적 1,230.48㎡ / 지하 1층, 지상 3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,441백만원(국비 2,700(간접비 108), 도비 371, 군비 1,317)
(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,441	381	239	50	3,771
국 비	2,700	28 (간접비 28)	239 (간접비 36)	50 (간접비 44)	2,383
시 도 비	371		-	-	371
시군구비	1,370	353(현물)	-	-	1,017

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 복합문화센터 건립사업 공모 선정 : '22. 6.
- 영암군 공유재산 심의 : '22. 6.
- 중기지방재정계획 반영 : '22. 10.
- 건축설계 공모 : '23. 3. ~ 5.
- 건축설계 용역 추진 : '23. 6. ~
- BF 예비인증 및 에너지효율등급 예비인증 신청 및 진행 중 : '24. 4. ~

□ 향후계획

- 복합문화센터 건립 공사 : '25. ~ '26.

□ 사업변경 내역

- 기 간 : (당초) 2022. 7. ~ 2025. 6. (현재) 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 규 모 : (당초) 연면적 1,140㎡ / 지상 3층
(현재) 연면적 1,230.48㎡ / 지하 1층, 지상 3층

사업명	농업근로자 기숙사 건립사업	담당자	친환경농업과 유금린(011-2372)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 농업근로자 기숙사건립을 통한 농업분야 근로자의 주거 안정으로 농촌 고용 인력 확보 및 근로자 생활 여건 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년
- 위 치 : 영암군 시종면 월송리 7번지 일원
- 규 모 : 연면적 1,209.3㎡(지상 2층) / 46명 수용(2인실 23실)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,496 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,496	-	524	1,121	3,851
국 비	487	-	82	405	-
시 도 비	145	-	24	121	-
시군구비	4,864	-	418	595	3,851
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 농업근로자 기숙사 건립사업 기본·실시 설계 : '23. 11. ~ '24. 6.
- 기존건물(구.농어촌공사 시종지소) 철거 : '24. 8. ~ 9.

□ 향후계획

- 전남도 계약 심사 : '24. 9.
- 농업근로자 기숙사 착공 : '24. 10.

□ 사업변경 내역(해당시)

- 연면적 및 사업비 증가
 - (당초) 연면적 1,108.8㎡, 사업비 4,800백만원
 - (변경) 연면적 1,209.3㎡, 사업비 5,496백만원

사업명	무화과축제 지원	담당자	친환경농업과 장형욱(☎470-2384)
-----	----------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 무화과 재배농가의 자긍심 향상 및 지역화합 분위기 조성
- 무화과 홍보를 통한 인지도 제고 및 소득증대 기여

사업개요

- 기 간 : 2023. 9. 15(금) ~ 9. 17.(일)
- 위 치 : 삼호읍 농업박물관 일원
- 규 모 : 1식 150백만원(군비 100백만원, 자담 50백만원)

소요재원 및 사업비 집행현황(16~23)

- 총사업비 : 756백만원(군비470, 자부담286)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자 (16~19)	2023년	2024년	2025년
계	1,056	606	150	150	150
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	670	370	100	100	100
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	386	236	50	50	50
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '23년도 정산완료 : 23. 12.

향후계획

- 보조금 교부결정 : 24. 7.
- 정산완료 : 24. 11.

사업변경 내역(해당시)

(단위: 백만원)

해당연 도	총사업비	군비	자부담	비고
2016	70	70	-	
2017	202	100	102	
2018	180	100	80	
2019	154	100	54	20~22년 코로나 사국으로 인한 미개최
2023	150	100	50	
2024	150	100	50	

사업명	영암군 로컬푸드 복합센터 건립	담당자	농축산유통과 김지석(0170-2376)
-----	------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 최근 트렌드에 맞는 원쇼핑 가능 로컬푸드 복합판매센터를 건립하여 지역 주민과 관광객들에게 휴게공간 제공 및 지역 농특산물 홍보

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년
- 위 치 : 영암읍 삼호읍 나불리 603-1번지
- 건물규모 : 1동 2층, 연면적 400m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원(지방소멸대응기금)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,000	-	-	112	1,888
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,000	-	-	112	1,888
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 사업부지 결정을 위한 회의 3회 실시

□ 향후계획

- 사업부지 결정 : '24. 01.
- 공원조성계획 변경 용역 발주 : '24. 05.
- 공유재산관리심의 의결 : '24. 07.
- 공원 조성계획 변경 실시계획 인가 : '24. 08.
- 기본 및 실시설계 용역 발주 : '24. 08.
- 감리용역 발주 : '24. 11.
- 로컬푸드 복합판매센터 착공 : '24. 12.
- 로컬푸드 복합판매센터 준공 : ~ '25. 12.

사업명	영암대불스마트그린산단통합관제센터 건축사업	담당자	군민안전과 이서준(☎470-2919)
-----	---------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 산단 내 위험물, 환경오염, 교통문제 등 공동의 안전관리를 위한 통합관제센터 구축으로 첨단ICT기술을 활용한 관제를 통해 안전 사고 예방 및 실시간 대응체계 확립

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 11. ~ 2025.12.
- 위 치 : 대불국가산단내(영암군 삼호읍 일원)
- 규 모 : CCTV통합관제센터 통합이전 및 스마트통합플랫폼 구축
 - 영암 대불 스마트 그린산단 통합관제센터 구축
 - 지능형 교통체계 도입을 통해 교통체증 해소와 안전한 도로환경 조성
 - 디지털 트윈 기반 대불산단 입주기업 및 취약지역 위치정보 고도화
 - 트랜스포터 이용 선박블럭 이동 고려 스마트 가로등 및 지능형 CCTV 구축으로 안전관리 시스템 구축
 - 미세먼지, 유해물질 등에 대한 대기환경 모니터링 장비 설치
 - 자가소비형 태양광 활용 신재생에너지·친환경 인프라 구축
 - 비상벨, 화재감지, 스마트재난방송 등 산업단지 재난·안전 대응력 강화

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	13,000	-	3,000	7,200	2,800
국 비	8,500	-	3,000	3,500	2,000
시 도 비	1,350	-	-	1,100	250
시군구비	3,150	-	-	2,600	550
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45 %)

- (23.12. ~ 24.10.) 스마트 재난방송 및 비상벨 설치사업
 - 현장 시설물 9개소 설치 완료, 재난방송 앱 및 PC용 프로그램 개발완료
- (24. 4.) 선진시설 벤치마킹(안양시) 및 사업착수보고회
- (24. 6. ~ 10.) 스마트 통합관제센터 구축(이전확대설치)
 - 기존건물 내외부 철거 공사, 전기, 금속, 경량철골공사
 - 배관, 소방, 목공사, 타일공사

- (24. 6. ~ 12.) 영암대불스마트 그린산단 구축사업 장비 등 설치
 - 지능형 CCTV설치, 스마트가로등, 공공와이파이 설치 등
 - 지능형교통체계 구축, 디지털트윈기반 산단통합관리플랫폼, 중대재해예방 경영시스템

- (24. 6. ~ 12.) 홍보활동
 - 언론홍보를 통한 통합관제센터 사업안내 및 서비스 홍보 실시
 - 운영위원회 운영 실시

□ 향후계획

- (24. 6.~ 10.)스마트 통합관제센터 구축(이전설치)
 - 영암군 CCTV 통합관제센터 이전계획서 및 상세계획(안) 도출
 - 보안성 검토 요청서 제출 및 보안성 검토
 - 통합관제센터 서버 및 네트워크장비 도입 설치, S/W 플랫폼 도입
 - 서버, 네트워크 장비 운영 및 플랫폼 운영
- (24. 6.~ 10.) 지능형CCTV, 스마트 가로등, 공공와이파이, 통합플랫폼 연계 및 서비스 관제
 - 공공Wi-Fi 회선구축 및 서비스 장비 구축
 - 지능형 CCTV 점용허가(산단지원과) 진행, 스마트가로등 서비스 물량 확정
 - 지능형CCTV, 스마트 가로등 자재발주 및 제작
 - 지능형 CCTV, 스마트 가로등 서비스 구축, 회선 구축
 - 관제센터 통합플랫폼 연계 및 서비스 관제
- (24. 6.~ 10.) 지능형교통체계 구축
 - 최종 위치 선정에 따른 점용허가 진행 (대불산단지원과, 국토교통부)
 - 돌발검지, 스마트교차로, VMS 전광판 자재 발주 및 전용회선 구축
 - 구조물 기초 양생, 설치 및 전기, 통신 공사
 - CCTV 영상 플랫폼 도입 및 영상중계 설치
 - 서비스 플랫폼 환경 구축 및 개발 (지능형 플랫폼)
 - 통합플랫폼 데이터 연계 및 구축

□ 사업변경 내역(해당시)

- 해당사항없음

사업명	공공청사 조성	담당자	건설교통과 최정민(☎470-2597)
-----	---------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 현 영암경찰서 부지의 영암성을 복원하여 군 소재지에 대표적인 역사문화공간을 조성하고자 함
- 영암경찰서 청사 신축을 위한 부지확보 및 기반시설 조성 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년
- 위 치 : 영암읍 역리 335-1번지 일원
- 면 적 : 19,837㎡(약 6,000평) / 35필지 6개동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,000	82	1,918	1,652	348
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,000	82	1,918	1,652	348
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 경찰서 이전·신축 및 영암읍성 복원을 위한 업무협약 : '24. 1월
- 감사원 사전컨설팅 결과 통보(경찰서 이전 매몰비용 지급가능 여부) : '24. 3월
- 1회추경 예산 반영 : '24. 4월
 - 보상 및 기반조성비 등 10억
 - 편입토지 토지 매입 추진 : 84.3% 완료(19필지, 16,521㎡)
- 군 계획시설(공공청사) 변경 결정 : '24. 4월

□ 향후계획

- 부지 내 무연분묘 개장 및 지장물(건물, 주택) 철거 : '24. 9월
- 부지매입 완료 및 기반 조성 : '24. 10월~

사업명	삼호 백야~동역마을간 선형개량공사	담당자	건설교통과 구지영(☎470-2499)
-----	-----------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 삼호 동호리 인근 지역 주민들이 국도 및 고속국도 이용 시 차량접근이 매우 어렵고 기존 농로 또한 선형이 불량하고 도로폭이 협소하여 도로 확장 및 선형개선으로 주민불편 해소

□ 사업개요

- 기간 : 2024. 06. ~ 2026. 12.
- 위치 : 삼호읍 동호리 769
- 규모 : 도로 선형개선 L=1,270m B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,945백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,945	645	500	500	1,300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,945	645	500	500	1,300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 실시설계용역 완료 : '21. 04.
- 사업인정관련 중앙토지수용위원회 협의 완료 : '22. 03.
- 도로의 노선지정(변경)공고 : '22. 03.
- 보상계획 열람공고 및 소규모 환경영향평가 착수 : '22. 04.
- 편입토지 감정평가 및 보상금 확정통보 : '22. 08.
- 편입토지 보상협의 : '22. 08.~12.
- 소규모 환경영향평가 완료 : '22. 10.
- 공사 계약 및 착공 : '24. 05.

□ 향후계획

- 공사 준공 및 개통 : '25. 12.

사업명	도포 수산교 개수공사	담당자	건설교통과 김은일(☎470-2489)
-----	-------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방2급 하천(도포천)을 경유하는 군도 9호선에 설치된 교량으로 정밀안전진단 결과 D등급으로 판정되어 교량 재가설을 통해 주민들의 재산과 생명을 보호하고자 함

□ 사업개요

- 기간 : 2022. 11. ~ 2024. 12.
- 위치 : 도포면 수산리 1172-14
- 규모 : 교량 재설치 L=53m, B=8.9m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,500	700	1,000	800	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,500	700	1,000	800	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 실시설계용역 완료 : '20. 05.
- 사전행정절차 이행(농지, 하천점용 등) : '22. 08. ~ 11.
- 계약심사 : '22. 08.
- 공사 계약 및 착공 : '22. 11.

□ 향후계획

- 공사 준공 및 개통 : '24. 9.

사업명	청소년 수련원 진입도로 확포장공사	담당자	건설교통과 신동근(☎470-2482)
-----	-----------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌지역 마을을 연결하는 도로의 폭이 협소하여 주민의 통행이 불편하고 농산물 이동에 어려움이 있어 도로의 확포장을 추진함

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. 10. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 영암읍 개신리 60-4
- 규 모 : L=1,560m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,500	285	-	100	2,115
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,500	285	-	100	2,115
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 실시설계용역 완료 : 15. 12.
- 행정절차 이행(농지·산지 전용 협의) : 16. 03.
- 편입토지 보상 확정 : 17. 01.
- 사업인정(의제)사업 의견청취(중토위) : 18. 10.
- 도로구역 결정(변경) 고시 : 19. 06.

□ 향후계획

- 공사 계약 및 착공 : 24. 12.
- 공사 준공 및 개통 : 25. 12.

사업명	(구)영암파출소 앞 공영주차장 조성	담당자	건설교통과 김태한(☎470-2356)
-----	---------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- (구)영암읍 파출소 인근 상가밀집지역에 주차공간 부족으로 주민불편민원 및 불법 주·정차 문제 발생

사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 영암읍 역리 147, 147-19, 148-1
- 규 모 : 3,320㎡(주차면수 100면)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,300	-	-	-	2,300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,300	-	-	-	2,300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 토지매입 협상 중

향후계획

- 토지 매입 및 실시설계 후 조성공사 실시

사업변경 내역(해당시)

- 사업기간
 - 당초 : 2023. 6. ~ 2024. 5.
 - 현재 : 2025. 1. ~ 2025. 12.

사업명	농어촌 간호·복지 인력 기숙사 건립	담당자	보건소 주현주(☎470-6799)
-----	---------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 간호·복지 인력의 거주지 확보로 관내 생활의 안정화 조성

사업개요

- 기 간 : '22. 10. ~ '25. 10.
- 위 치 : 영암읍 동무리 119번지 외 11필지
- 규 모 : 건축 1동 지상4층(1층 : 생활편의시설, 2~4층 : 30실)
- 대 상 : 관내 의료기관 또는 사회복지시설 근로자

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,900	-	249	2,151	4,500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,400	-	249	2,151	-
시군구비	4,500	-	-	-	4,500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 농어촌 간호복지 인력 기숙사 설계 용역 : '23. 10 ~ '24. 9.

향후계획

- 계약심사 및 문화재 현상변경 허가 : '24. 8. ~ '24. 9.
- 건축공사 계약의뢰 : '24. 9.
- 농어촌 간호복지 인력 기숙사 착공 및 준공 : '24. 9. ~ '25. 10.

사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	변 경
사업기간	2022.10. ~ 2023.12.	2022.10. ~ 2025.10.
사업위치	영암읍 동무리 119번지 외 7필지	영암읍 동무리 119번지 외 11필지
부지면적 (연면적)	1,120㎡ (1,488㎡)	1,158㎡ (1,603㎡)
규 모	지상 4층(33실)	지상 4층(30실)
사 업 비	4,800백만원 (도비 2,400, 군비 2,400)	6,900백만원 (도비 2,400, 군비 4,500)

사업명	농업기계 안전교육 건립	담당자	농업기술센터 류충열(0470-6611)
-----	--------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 농기계 안전사용 예방 및 농업기계화율 촉진 등 6차 산업의 기반 조성을 토대로 농가소득의 증대와 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 9월 ~ 2024년 2월(18개월)
- 위 치 : 영암군 덕진면 장선리 676-14, 15(농업기술센터 내 2필지 활용)
- 규 모 : 농업기계 안전교육장 건립, 건축면적 1,800㎡, 활용부지 3,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	14	-	14	1,986	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(기금)	14	-	14	1,986	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 공유재산심의 : `22. 10.
- 지방재정투자심사 : `22. 11.
- 공공건축 기획용역 : `23. 4. ~ 8.
- 공유재산심의(재심의) : `24. 2
- 지방재정투자심사(재심사) : `24. 3
- 설계공모 및 실시설계 : `24. 2. ~ 10.

□ 향후계획

- 건축공사 착공 : `24. 12.
- 준공 및 운영 : `25. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업명칭: 당초) 농업기계 안전교육장 건립 → 변경) 농업기계 안전교육 보관시설 건립)
- 사업비: 당초) 2,000백만원 → 변경) 4,000백만원 * 건축비인상 및 사업규모 확대
- 사업기간: 당초) 2022. 9 ~ 2024. 2. → 변경) 2023. 1. ~ 2025. 12.

사업명	영암 튜닝카 레이싱 대회	담당자	대불기업지원단 김유림(☎6878)
-----	---------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 영암국제자동차경주장을 모터스포츠 메카로 조성할 수 있는 인적 여건 조성
 - 기초 종목대회 개최를 통한 대규모 동호인 유입
 - 동호인 정기 모임 및 튜닝카 전시회와 연계하여 시너지 효과

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 4월 ~ 10월
- 위 치 : 영암국제자동차경주장 F1블럭
- 규 모 : 짐카나 레이싱대회 총 3전 - 800여 명, 튜닝카 전시회 개최 - 300여 명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 135백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	135	135	135	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	15	15	15	-	-
시군구비	90	90	90	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	30	30	30	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- (1전) 2023. 4. 29. ~ 4. 30. / (2전) 2023. 6. 24. ~ 6. 25.
(3전) 2023. 10. 28. ~ 10. 29. 으로 3회차 진행
- 튜닝카 전시회와 병행하여 많은 동호인 참여 유도
- 종목을 세분화하여 대회를 개최함으로써 참가선수단의 관심 유발

□ 향후계획

- 영암 국제자동차경주장 이용률을 제고하는 등의 이점이 있으나 동호회 형태의 대회 구성으로 관람객 유입 및 지역경제 활성화에 기대가 낮아 향후 지원을 중단함

사업명	2023 모터뮤직페스타	담당자	대불기업지원단 김유림(☎6878)
-----	--------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 경주장이 모터스포츠 마니아만의 전용 구장이라는 고정적 이미지를 벗어나 누구나 찾고 즐길 수 있는 공간으로 조성.(지역민에 다양한 공연 문화 기회 제공)
- 영암국제자동차경주장에서 진행중인 모터스포츠대회와 함께 개최하여 유일한 모터스포츠 테마의 축제 레이싱동호인과 공연 주 타겟층을 함께 유입하는 행사

□ 사업개요

- 기 간 : 2024.10.28.(토)
- 위 치 : 영암국제자동차경주장 상설블럭
- 규 모 : 약 3,000명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	727	280	267	180	200
국 비	527	270	257		-
시 도 비	150	-	-	150	150
시군구비	50	10	10	30	50
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2023.10.28.(토) 현대 N 페스티벌과 함께 진행
- 10대~40대 등 다양한 연령층 영암국제자동차경주장 방문
- 모터스포츠 대회와 공연의 결합으로 관람객 대상 다양한 볼거리 제공
- 국내·외 다양한 관람객 유치를 통한 영암국제자동차경주장 홍보

□ 향후계획

- 지역특화 스포츠 관광산업 공모사업의 축제로 2,3차년도 사업 승인 후 예산 확정하여 향후 행사 개최 예정
- 가족 단위 각 계층에서 즐길 수 있는 모터뮤직페스타 기획
 - 가족 단위 모두가 즐길 수 있고, 레이스 관람과 그리드워크 등 다양한 부대행사 참여를 통해 즐길 수 있는 프로그램 기획

9-2 지방채 발행사업

☐ 우리 영암군에서 '23년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
		해	당	없	음			

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2023년에 추진한 사업

9-3 민간투자사업

☐ 우리 영암군에서 '23년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2023년	2024년	2025년 이후	
BTL								
		해	당	없	음			
BTO								

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2023년까지는 집행액(결산기준), 2024년 이후는 추정액